



### Lavori di adeguamento delle banchine nn. 13 e 14 all'ormeggio delle navi traghetto - 2° stralcio **PROGETTO ESECUTIVO**

**Il Presidente**  
*(Avv. Luciano Canepa)*

**Il Segretario Generale**  
*(Dott. Tito Vespasiani)*

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO :

Dott. Ing. Tullio NICCOLINI

PROGETTAZIONE:

**ACQUA  
TECNO**

*(Ing. Paolo Turbolente)*

**MODIMAE**

*(Ing. Alessandro Togna)*

TITOLO ELABORATO:

## CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

ELABORATO N° :

## OM Crp

		ELABORATO	CONTROLLATO	APPROVATO			
SIGLA							
REVISIONE	N.	DATA	DESCRIZIONE	RED.	VER.	APP.	
	0						

DATA:

Luglio 2010

Cronoprogramma dei lavori	Durata/Settimana																												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
<b>Installazione cantiere</b>	15																												
<b>Prolungamento Banchine 12-13</b>																													
Realizzazione pali e posa pulvini	55																												
Demolizione parte superiore banchina esistente e rimozione arredi di banchina	15																												
Posa travi prefabbricate	50																												
Posa predalles	50																												
Posa armatura e realizzazione getto di solidarizzazione	20																												
Realizzazione impianti di banchina	10																												
Realizzazione sovrastruttura stradale	10																												
<b>Avanzamento Molo Santa Maria</b>																													
Realizzazione pali e posa pulvini	20																												
Demolizione parte superiore banchina esistente e rimozione arredi di banchina	10																												
Posa dalle	5																												
Posa armatura e realizzazione getto di solidarizzazione	10																												
Realizzazione impianti di banchina	5																												
Realizzazione sovrastruttura stradale	5																												
<b>Smobilizzazione cantiere</b>	15																												