COMMITTENTE



PROGETTAZIONE:



U.O. ARCHITETTURA, AMBIENTE E TERRITORIO – CANTIERIZZAZIONE E SOTTOSERVIZI

PROGETTO DEFINITIVO

RADDOPPIO PONTE S.PIETRO – BERGAMO - MONTELLO

RADDOPPIO PONTE S. PIETRO – BERGAMO; PRG PONTE S.PIETRO; ACC BERGAMO; SSE AMBIVERE MAPELLO E

Programma Lavori Integrato

							SC	CALA:	
								-	
COMMESSA	LOTTO FASE	ENTE	TIPO DOC.	OPERA/DISCIPLINA	PROGR.	RE	٧.		_

				<u></u>		
N B 1 R 0 0	D	5 3	PH	C A 0 0 0 0	0 0 1	D

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato Data
Α	Emissione esecutiva	M. Mulè	Marzo, 2020	M. Cocciuti	Marzo 2020	M. Berlingieri	Marzo 2020	S. Maccang
	Emilosiono occoditva		11/02/20: 2020		1716320 2020		1716220 2020	Auglio 2023
В	Emissione esecutiva	M. Cocciuti	Aprile 2020	M. Cocciuti	Aprile 2020	M. Berlingieri	Aprile 2020	Po enter
	Lillissione esceutiva		Aprilo 2020		Aprile 2020		Aprile 2020	\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
С	Inserimento Appalto 9	M. Cocciuti	Febbraio	M. Cocciuti	Febbraio	M. Berlingieri	Febbraio	W. 65 5 5 7
	(Sottofase 1)		2021	0	2021		2021	gne S of
D	Revisione a seguito	M. Gocciuti	Luglio 2021	M. Cocciuti	Luglio 2021	M. Berlingieri	Luglio 2021	IN Inge
	nuove richieste RFI	1140	Lugiio 2021		Lugiio 2021	100	Lugilo 2021	rch Zzaz
		Į.			•			9.50.5

File: NB1R00D53PHCA0000001D.docx

n. Elab.:



INDICE

1	INTRODUZIONE	•••	3
---	--------------	-----	---



1 INTRODUZIONE

Per i dettagli e le specifiche dei programmi lavori dei singoli appalti si rimanda agli elaborati dedicati.

APPALTO 1 MULTIDISCIPLINARE: REALIZZAZIONE ACC DI BERGAMO SU FERRO ATTUALE (CON LINEA IN ESERCIZIO)	750 g	Tri 1 Tri 2 APPALTO 1 MULT	nno 2 Tri 3 Tri 4 Tri 1 TDISCIPLINARE: REALIZZAZIONE ACC DI BERGAMO SU FERRO ATTUALE (I	Tri 2 CON LINEA IN ESERCIZI	Tri 3	Tri 4	Tri 1	Anno 4 Tri 2 Tri 3	Tri 4	Tri 1	Tri 2 Tri 3 Tri 4	Tri 1 Tri 2	Tri 3
consegna lavori	⊕ □□□□□			000000000000000000000000000000000000000									
ATTIVITA' PROPEDEUTICHE DI CABINA E PIAZZALE	210 g	egna lavori											
ATTIVITA' DI COSTRUZIONE: PIAZZALE E DI CABINA	420 g	•											
ATTIVITA DI ALTRI APPALTI	60 g	9		•									
PROVE E VERIFICHE (CVT+ANSF)	180 g												
ATTIVAZIONE ACC BG SU FERRO ATTUALE	0 g			-									
PPALTO 2 MULTIDISCIPLINARE: RADDOPPIO PONTE SAN PIETRO-BERGAMO + PP/ACC DI Ponte S. Pietro (CON SOSPENSIONE	840 g						ATTIVAZIONE ACC BG SU FE		OPPIO PONTE SAN PIET	RO-BERGAMO + PP/ACC I	DI Ponte S. Pietro (CON SOSPENSIONE DELL'ESERCIZIO)		
ELL'ESERCIZIO) Consegna Lavori Appalto Raddoppio	0 g					•						8888888888888 0	
ATTIVITA' PROPEDEUTICHE DI CABINA E PIAZZALE	180 g					•	Consegna Lavori Appalto Ra	doppio					
INIZIO SOSPENSIONE DELL'ESERCIZIO FERROVIARIO PONTE S. PIETRO-BERGAMO (da consegna lavori)	120 g					•		•					
	720 g							•					
Interruzione all'esercizio della linea Ponte S. Pietro-Bergamo per i lavori di realizzazione del raddoppio dalla pk 5+003 alla pk 1+660	•							●				•	
ATTIVITA DI COSTRUZIONE PIAZZALE E CABINA BG - CURNO pk 0+669 - pk 5+845 L = 4.829m E PRG PONTE S. PIETRO	660 g							•				-	
DISPONIBILITA' PIAZZALE PER ALTRO APPALTO	0 g										DISPONIBILITA' PIAZZALE PER ALTRO APP.	ALTO 💉	
ATTIVITA' DI ALTRI APPALTI	60 g											—	
PRG Ponte s. Pietro - fase 4 - PROVE E VERIFICHE (CVT+ANSF)	180 g										-		
ATTIVAZIONE DELLA STAZIONE DI PONTE SAN PIETRO IN FASE 4	0 g									ATTIVA	ZIONE DELLA STAZIONE DI PONTE SAN PIETRO IN FASE 4		
Fine lavori di radd. Ponte S. Pietro Bergamo fino alla pk 1+660 (1° Fase funzionale) - DISPONIBILITA' CVT/ANSF	0 g									Fine lavori di	radd. Ponte S. Pietro Bergamo fino alla pk 1+660 (1° Fase funzionale) - DISP	ONIBILITA' CVT/ANSF	
APPALTO 9 SOTTOFASE 1: OOCC+ATTREZZAGGIO FERROVIARIO (CON SOSPENSIONE DELL'ESERCIZIO)	1094 g												
Consegna lavori	0 g						Consegna lavori						
ATTIVITA' PROPEDEUTICHE ALLA COSTRUZIONE OPERE CIVILI (progetto costruttivo prime opere, cantierizzazione, qualifica impianti e materiali, autorizzazione subappatit, risoluzione SS/demolizioni/boe propedeutica avvio lavori ecc.)	120 g												
Interruzione all'esercizio della linea Ponte S. Pietro-Bergamo per i lavori di realizzazione del raddoppio dalla pk 5+003 alla pk 1+660	720 g					•							
Attività di Costruzione - Rifacimento ponte Via Caniana, Ponte di Via S. Bernardino e deviata provvisoria Treviglio Bergamo	944 g												
Interruzione puntuale prolungata per allaccio della deviata Treviglio-BG	5 g												
Disponibilità piazzale per altro appalto per attivazione deviata per Treviglio-BG	0 g									li l			
CVT per attivazione deviata provvisoria Treviglio-BG	20 g									•			
Attivazione della deviata provvisoria Treviglio-BG	0 g												
Interruzione puntuale prolungata per allaccio della linea Treviglio-BG in posizione finale	4 g									Attiv	azione della deviata provisoria Treviglio-BG		
Disponibilità piazzale per altro appalto per attivazione della linea Treviglio-BG in posizione finale	0.9										II-		
CVT per attivazione della linea Treviglio-BG in posizione finale	20 g				-						•		
Attivazione della linea Treviglio-BG in posizione definitiva	-2 8												
Attivazione della linea Treviglio-BG in posizione definitiva DISPONIBILITA' PIAZZALE PER ALTRO APPALTO	0.0										Attivazione della linea Tr	eviglio-BG in posizione definitiva	
	U g												
ATTIVITA' DI ALTRI APPALTI	30 g												
Fine Lavori della nuova cabina TE + radd. Ponte s. Pietro Bergamo fino alla pk 0+927 (2º fase funzionale) - Disponibilità per prove e verifiche	0 g												
APPALTO 3 DI CABINA - RICONFIGURAZIONE DEL PPIACC DI BERGAMO PER RADDOPPIO DELLA LINEA CURNO BERGAMO, LA DEVIATA PROVVISORIA DELLA LINEA TREVIGLIO-BG E SUA RICOLLOCAZIONE NELLA POSIZIONE ATTUALE	881 g							APPALTO 3 DI CABIN	A - RICONFIGURAZIONE	EL PPIACC DI BERGAMO	PER RADDOPPIO DELLA LINEA CURNO BERGA NO, LA DEVIATA PROVV	SORIA DELLA LINEA TREVIGLIO-BG E SUA RIC	OLLOCAZIONE NELLA POSIZIONE
consegna lavori	0 g							d ,consegna lavori					
ATTIVITA' PROPEDEUTICHE DI CABINA: progetto costruttivo , approvvigionamenti, attività e collaudi in fabbrica (SW+HW)	150 g												
ATTIVITA' DI RICONFIGURAZIONE CABINA PP/ACC BERGAMO	731 g												
CVT per attivazione deviata provvisoria Treviglio-BG	20 g												
Attivazione Deviata provvisoria Treviglio-BG	0 g									Attin	razione Deviata provvisorila Treviglio-BG		
CVT per attivazione della linea Treviglio-BG in configurazione definitiva	20 g									ALUV	azione peviata provvisuna rrevigito-130		
Attivazione della linea Treviglio-BG in configurazione definitiva	0 g												
Fine Lavori di radd. Ponte s. Pietro Bergamo fino alla pk 1+660 (1° fase funzionale) - Disponibilità per CVT/ANSF	0 g										Attivazione della linea Tri	eviglio-BG in configurazione definitiva	
Fine Lavori di radd. Ponte s. Pietro Bergamo fino alla pk 0+927 (2° fase funzionale) - Disponibilità per prove e verifiche	0 g											Fine Lavori di radd. P	Ponte s. Pietro Bergamo fino alla pk
APPALTO 4 DI CABINA (HITACHI) - RICONFIGURAZIONE ACCM DEL MODULO 3 DELLA TO-PD CONTESTUALEMNET ALL'ATTIVAZIONE DEL	510 g	APPA	LTO 4 DI CABINA (HITACHI) - RICONFIGURAZIONE ACCM DEL MODULO 3 DI	ELLA TO-PD CONTESTU	ALEMNET ALL'ATTIVAZION	NE DEL NUOVO PP/	CC DI BG						
IUOVO PP/ACC DI BG consegna lavori	0 g												
ATTIVITA' PROPEDEUTICHE DI CABINA: progetto costruttivo , approvvigionamenti, attività e collaudi in fabbrica (SW)	180 g												
ATTIVITA' DI RICONFIGURAZIONE ACCM	150 g		-										
DISPONIBILITA' DA APPALTO 1	0.0		•	•									
PROVE E VERIFICHE (CVT+ANSF)	180 g			♦ DISPONIBILITA DA	A APPALTO 1								
ATTIVAZIONE DELL'ACCM DEL MODULO 3 PER ATTIVAZIONE PP/ACC DI BERGAMO SU FERRO ATTUALE	0.0			<u></u>									
APPALTO 5 DI CABINA (ECM) - ESTENZIONE ACCM BG-ROVATO CONTESTUALMENTE ALL'ATTIVAZIONE DEL PPIACC DI BG, DEL FUTURO	- 1					•		EL MODULO 3 PER ATTIVAZIONE PP/ACC DI BERG			RO E DELLE TRATTE BG PONTE S. PIETRO-AMBIVERE-TERNO		
APPALTO 5 DI CABINA (ECM) - ESTENZIONE ACCM BG-ROVATO CONTESTUALMENTE ALL'ATTIVAZIONE DEL PPIACC DI BG, DEL FUTURO PPIACC DI PONTE S. PIETRO E DELLE TRAITE BG-PONTE S. PIETRO-AMBIVERE-TERNO	1604 g		•		APPALTO 5 DI C	CABINA (ECM) - EST	ENZIONE ACCM BG-ROVATO	CONTESTUALMENTE ALL'ATTIVAZIONE DEL PP/A	CC DI BG, DEL FUTURO F	P/ACC DI PONTE S. PIETI	RO E DELLE TRATTE BG PONTE S. PIETRO-AMBIVERE-TERNO		ASSESSED BOOK OF THE PARTY OF T
consegna lavori	0 g												
ATTIVITA' PROPEDEUTICHE DI CABINA: progetto costruttivo , approvvigionamenti, attività e collaudi in fabbrica (SW)	180 g		♦♦ consegna lavori		-								
ATTIVITA PROPEDEDITIONE DI CADINAC progetto costrutivo , approvvigionamenti, attività e conauta in laborica (SW) ATTIVITA: DI COSTRUZIONE	1424 g		*************************************										
			•	********************		***************************************				****************	90000000000000000000000000000000000000		
PROVE E VERIFICHE (CYT-ANSF) ATTIVAZIONE DELL'ESTENSIONE ACCIMPER ATTIVAZIONE PPIACC DI BERGAMO SU FERRO ATTUALE	180 g			-									
	0 g					•	ATTIVAZIONE DELL'ESTENS	ONE ACCMPER ATTIVAZIONE PP/ACC DI BERGAN	O SU FERRO ATTUALE				
Fine Lavort di radd. Ponte s. Pietro Bergamo fino alla pk 1+660 (1° fase funzionale) - Disponibilità per CVT/ANSF	U gr											Fine Lavori di radd. F	onte s. Pietro Bergamo fino alla pk
Fine Lavori di radd. Ponte s. Pietro Bergamo fino alla pk 0+927 (2º fase funzionale) - Disponibilità per prove e verifiche	0 g												
APPALTO 6 DI CABINA (HITACHI) - RICONFIGURAZIONE SCCM DEI MODULI 3 E BACINI BERGAMASCHI DI SCCM TO-PO CONTESTUALMENTE ALL'ATTIVAZIONE DEL ACC DI BERGAMO E DEL FUTURO PPIACC DI PONTE S. PIETRO E DELLE TRATTE BG-PONTE S. E	1604 g		•	APPALTO 6 DI CAB	INA (HITACHI) - RICONFIGL	RAZIONE SCCM DI	I MODULI 3 E BACINI BERGAI	MASCHI DI SCCM TO-PD CONTESTUALMENTE ALL	ATTIVAZIONE DEL ACC I	I BERGAMO E DEL FUTU	RO PP/ACC DI PONTE S. PIETRO E DELLE TRATTE BG-PONTE S. PIETRO-	MBIVERE-TERNO	
consegna lavori	0.0												
	180 g		♦♦ consegna lavori										
ATTIVITA' PROPEDEUTICHE DI CABINA: progetto costruttivo , approvvigionamenti, attività e collaudi in fabbrica (HW, SW)													
ATTIVITA' DI COSTRUZIONE	1424 g		•										
PROVE E VERIFICHE (CVT+ANSF)	180 g			-									
ATTIVAZIONE DELL'ESTENZIONE SCCM PER ATTIVAZIONE PP/ACC DI BERGAMO SU FERRO ATTUALE	0 g					-	ATTIVAZIONE DELL'ESTENZ	IONE SCCM PER ATTIVAZIONE PP/ACC DI BERGAI	MO SU FERRO ATTUALE				
CVT per attivazione deviata provvisoria Treviglio-BG	20 g												
Attivazione Deviata provvisoria Treviglio-BG	0 g									Attiv	razione Deviata provvisoria Treviglio-BG		
CVT per attivazione della Linea Treviglio-BG in posizione finale	20 g												
Attivazione della Linea Trevigio-BG in posizione finale	0 g										Attivazione della Linea Tr	reviglio-BG in posizione finale	
Fine Lavori di radd. Ponte s. Pietro Bergamo fino alla pk 1+660 (1° fase funzionale) - Disponibilità per CVT/ANSF	0 g										•		Ponte s. Pietro Bergamo fino alla pk
Fine Lavori di radd. Ponte s. Pietro Bergamo fino alla pk 0+927 (2º fase funzionale) - Disponibilità per prove e verifiche	0 g											VI III ESVOII GITAGO. P	guno into ana pk
PPALTO 7 - REALIZZAZIONE SSE DI AMBIVERE MAPELLO + RIFACIMENTO TE DA ABIVERE MAPELLO A PONTE S.PIETRO	515 g				APPALTO 7 -	REALIZZAZIONE SS	E DI AMBIVERE MAPELLO + F	RFACIMENTO TE DA ABIVERE MAPELLO A PONTE	S.PIETRO				+
Consegna lavori	0 g			-	•								+ +
ATTIVITA' PROPEDEUTICHE: progetto costruttivo prime opere, cantierizzazione, qualifica impianti e materiali, autorizzazione subappalti, risoluzione SS/demolizioni/boe propedeutica avvio lavori ecc.	120 g			-	Consegna lavori		-						+
risoluzione SSIdemolizioni/boe propedeutica avvio lavori ecc. ATTIVITA' DI COSTRUZIONE: NUOVA CABINA TE + RIFACIMENTO TE DA AMBIVERE A PONTE S. PIETRO	375 g				7	_							+ +
CVT	375 g				•			•					
	30 g						-	 					
ATTIVAZIONE DELLA NUOVA SSE PER CHIUSURA LINEA PONTE S. PIETRO-BERGAMO	U g							≠					
сут	60 g							-	•				
ATTIVAZIONE DELLA NUOVA SSE e DELLA LINEA DI CONTATTO TRA AMBIVERE E PONTE S. PIETRO	0 g												
demolizione della TE attuale (n° 74 pali e 6 portali)	20 a												