

METANIZZAZIONE SARDEGNA - TRATTO SUD
Met. Derivazione per Oristano Città DN 150 (6") - 4,380 Km
CRONOPROGRAMMA LAVORI

ID	MET. DERIVAZIONE PER ORISTANO CITTÀ DN 150 (6")	PRODUZ MEDIA/GG	D	219	3.940	mese 1				mese 2				mese 3				mese 4				mese 5				mese 6			
						dic-22				gen-23				feb-23				mar-23				apr-23				mag-23			
						gg	FC	U/G		S01	S02	S03	S04	S05	S06	S07	S08	S09	S10	S11	S12	S13	S14	S15	S16	S17	S18	S19	S20
ATTIVITA' LAVORATIVE																													
LAVORI PRELIMINARI																													
1	CANTIERIZZAZIONE		11	5	55																								
2	INSTALLAZIONE DELLE RECINZIONI E DELLA SEGNALETICA DI SICUREZZA		11	5	55																								
3	RICERCA SOTTOSERVIZI PUBBLICI E PRIVATI		11	4	44																								
4	RICERCA E BONIFICA DA ORDIGNI BELLICI		17	4	68																								
	LAVORI PRINCIPALI DI LINEA (L = 4,380 Km)	4.380																											
5	SCOTICO - TAGLIO PIANTE - ESECUZIONE DELLA PISTA	199	22	4	88																								
6	SFILAMENTO E CURVATURA	199	22	5	110																								
7	SALDATURA DI LINEA E CND	199	22	12	264																								
8	RIVESTIMENTO GIUNTI DI SALDATURA	199	22	4	88																								
9	SCAVO DI LINEA	199	22	3	66																								
10	CONTROLLO RIVESTIMENTI E POSA CONDOTTA	199	22	4	88																								
11	PRERINTERRO CONDOTTA - POSA POLIFORE E COLLAUDO	199	22	4	88																								
12	POSA CAVO TELECOMANDO E COLLAUDO	199	22	3	66																								
13	POSA RETE SEGNALETICA E RINTERRO TRINCEA	199	22	3	66																								
14	PRELIMINARI - COLLAUDI - SVUOTAMENTI		16	4	64																								
15	ESSICCAMENTO		11	4	44																								
N.1 ATTRAVERSAMENTO IN T.O.C.																													
TOC Riu Merd'e cani e S.C. Pixiarbili - P36-P42 - L. 218 m + TOC Polifora																													
TOC PRINCIPALE DN 150 (6")																													
16	PREPARAZIONE AREA - CANTIERIZZAZIONE - PISTA DI VARO		11	6	66																								
17	POSIZIONAMENTO ATTREZZATURE - MACCHINARI - VERIFICHE TOPOGRAFICHE		11	6	66																								
18	MONTAGGIO COLONNA DI VARO		11	6	66																								
19	ESECUZIONE FORO PILOTA - VARO COLONNA		11	6	66																								
TOC POLIFORE DN 250 (10")																													
20	POSIZIONAMENTO ATTREZZATURE - MACCHINARI - VERIFICHE TOPOGRAFICHE		11	6	66																								
21	MONTAGGIO COLONNA DI VARO		11	6	66																								
22	ESECUZIONE FORO PILOTA - VARO COLONNA		11	6	66																								
23	DEMOB - SISTEMAZIONE AREE E RIPRISTINI		11	6	66																								
4 ATTRAVERSAMENTI A CIELO APERTO																													
	ESECUZIONE DEGLI SCAVI		22	3	66																								
	MONTAGGIO PIPELINE - VARO/POSA CAVALLOTTO - COLLEGAMENTI		22	8	176																								
	RINTERRI E RIPROFILATURE IDRAULICHE		22	4	88																								
5 ATTRAVERSAMENTI A CIELO APERTO CON TUBO DI PROTEZIONE																													
24	ESECUZIONE DEGLI SCAVI		28	8	224																								
25	MONTAGGIO PIPELINE - INFILAGGIO SIGARO - COLLEGAMENTI		27	4	108																								
26	RINTERRI E RIPROFILATURE IDRAULICHE		28	6	168																								
5 ATTRAVERSAMENTO CON TRIVELLA SPINGITUBO																													
27	ESECUZIONE POSTAZIONI DI SPINTA E RECUPERO		27	8	216																								
28	ESECUZIONE TRIVELLAZIONE PER TUBO DI MONTAGGIO		28	4	112																								
29	VARO DEL TUBO DI PROTEZIONE LINEA E TUBI DI PROTEZIONE DOPPIA POLIFORA		27	6	162																								
30	MONTAGGIO PIPELINE - INFILAGGIO SIGARO - COLLEGAMENTI - INTASAMENTO		28	6	168																								
31	RIMOZIONE PALANCOLATI - RINTERRO POSTAZIONI - RIPROFILATURE		27	4	108																								
IMPIANTI DI LINEA																													
Impianto P.I.D.I. 1 Loc. Pirastredda - km 004+380																													
32	OPERE CIVILI (SCAVO, GETTO SUPPORTI, RINTERRI)		11	6	66																								
33	OPERE MECCANICHE (PREFABBRICAZIONE, MONTAGGIO E RIVESTIMENTI)		17	6	102																								
34	VERNICIATURA PIPING FUORI TERRA		11	2	22																								
35	OPERE DI PROTEZIONE CATODICA		11	2	22																								
36	RECINZIONI PAVIMENTAZIONI E FINITURE		11	4	44																								
INTERCONNESSIONI LINEE																													
37	PREPARAZIONE E SALDATURE COMPRESI CND		5	6	30																								
RIPRISTINI - OPERE COMPLEMENTARI ED ACCESSORIE																													
38	RIPRISTINI DI LINEA COSTRUZIONE	190	23	4	92																								
39	OPERE COMPLEMENTARI		12	4	48																								
40	FINITURE E VARIE		17	4	68																								
41	SMOBILITAZIONE CANTIERE		17	4	68																								

NOTE AL CRONOPROGRAMMA:

Giorni lavorati

Forza lavoro

Uomini/giorno

Sospensione per ferie

1) PER QUANTO RIGUARDA LE FASI PRINCIPALI DI LINEA SI CONSIDERA CONVENZIONALMENTE UNA PRODUZIONE MEDIA GIORNALIERA DI CIRCA 200 MT/GG