

CUP: E87B15000620005

PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI 2016 - 2019
A CARICO DEI PROVENTI TARIFFARI GIUSTA DELIBERA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO AIP N. 31 DEL 28/06/2018

REALIZZAZIONE DELLA RETE IDRICA NELL'ABITATO DI CASTELLANETA E POTENZIAMENTO DEL SERBATOIO - PROGETTO DEFINITIVO-

Il Responsabile del Procedimento
ing. Gaetano jr BARBONE

PROGETTAZIONE

Il Coordinatore del progetto,
Progettista parti idrauliche e opere elettriche/elettromeccaniche e
Coordinatore della Sicurezza in fase progettuale
ing. Michele Alessandro SALIOLA

Il Progettista delle strutture
ing. Tommaso DI LERNIA

Il Geologo e Progettista ambientale
dott. Alfredo DE GIOVANNI

Collaboratori
ing. Antonio DISCIPIO
geom. Ruggiero LANOTTE
ing. Francesco Pellegrino PAPEO
Ing. Francesco RUCCIA
ing. Francesco SARCINA
geom. Pietro SIMONE

Il Responsabile Ingegneria di Progettazione
ing. Massimo PELLEGRINI



acquedotto
pugliese
l'acqua, bene comune

Direzione Ingegneria

Il Direttore
ing. Andrea VOLPE

Elaborato

C18

Cronoprogramma

Codice Intervento: P1388

Codice SAP: 21/19073

Prot. 33246
Data 10/04/2019

Scala:

| N. Rev. | Data | Descrizione | Disegnato | Controllato | Approvato |
|---------|----------|--------------------------------|-----------|-------------|-----------|
| 00 | APR.2019 | Emesso per PROGETTO DEFINITIVO | / | / | / |

REALIZZAZIONE DELLA RETE IDRICA NELL'ABITATO DI CASTELLANETA E POTENZIAMENTO DEL SERBATOIO
- PROGETTO DEFINITIVO -

| Durata lavorazioni espressa in giorni | S102 | | | | | | | | | | S103 | | | | | | S104 | | | | | | S105 | | | |
|---|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|
| | 705 | 706 | 707 | 708 | 709 | 710 | 711 | 712 | 713 | 714 | 715 | 716 | 717 | 718 | 719 | 720 | 721 | 722 | 723 | 724 | 725 | 726 | 727 | 728 | 729 | 730 |
| ATTIVITA' | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SERBATOIO - S2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Allestimento cantiere | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Indagini preventive finalizzate alla verifica della presenza di eventuali ordigni bellici e scavi (sbancamento e sezione obbligata) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Opere in c.a. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Rinterri | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Posa in opera apparecchiature idrauliche | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Opere edili | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sistemazioni esterne | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Impianti elettrici ed elettromeccanici | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Collegamento alle condotte esterne | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Rimozione cantiere | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| INDAGINI PREVENTIVE CONDOTTE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Indagini preventive finalizzate alla verifica della presenza di eventuali ordigni bellici Presa S1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Indagini preventive finalizzate alla verifica della presenza di eventuali ordigni bellici Suburbana 1a e 1b | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Indagini preventive finalizzate alla verifica della presenza di eventuali ordigni bellici Suburbana 1c e 1d | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Indagini preventive finalizzate alla verifica della presenza di eventuali ordigni bellici Completamenti/Estendimenti | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| POZZETTI E OPERE PUNTUALI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Allestimento cantiere | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Indagini preventive finalizzate alla verifica della presenza di eventuali ordigni bellici e scavi (sbancamento e sezione obbligata) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Opere in c.a. (casserature, ferro in opera, getto) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Posa in opera apparecchiature idrauliche | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Opere edili e completamento funzionale | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Impianti elettrici ed elettromeccanici | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Collegamento alle condotte esterne | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Rimozione cantiere e sistemazione esterne | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CONDOTTE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Presa S1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Suburbana 1a - 1b - 1c- 1d | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Potenziamenti sostituzione centro urbano | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Estendimenti/completamenti | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sostituzione centro strotico | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CHIUSURA CANTIERE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Rimozione recinzioni e baraccamenti | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Informazioni:

- a) si considerano 2 squadre operative composte da 8 elementi
- b) una squadra provvede alla realizzazione del serbatoio mentre l'altra provvede alla posa condotte / opere d'arte / ripristini stradali
- c) per il calcolo dei tempi legati alla realizzazione delle condotte si è prevista una produttività media di 50 ml/giorno per le condotte extraurbane e 30 ml/giorno per le condotte in ambito urbano
- d) nella produttività media relativa alle condotte di prevede: scavo, alloggiamento condotta, realizzazione blocchi di ancoraggio, rinfianco, rinterro e ripristino della viabilità in funzione del sito

- e) nella produttività media relativa al ripristino stradale si prevede: scarificazione, predisposizione - ripristino massicciata stradale, rifinitura comprensiva del tappeto di usura e segnaletica
- f) per la realizzazione delle camere di manovra e pozzetti di partenza e arrivo (per i tratti con spingitubo), si è prevista la divisione di una squadra in due sottosquadre da 4 elementi: in nessun caso la realizzazione delle camere di manovra determinerà l'interruzione delle altre lavorazioni
- g) l'impresa può variare il presente cronoprogramma solo con la condivisione dello stesso con D.L. e C.S.E., ogni problematica e necessaria variazione devono essere tempestivamente discusse con D.L. e C.S.E..