



**DESCRIZIONE FASI:**

**FASE 1:**  
- ESECUZIONE SCAVI DELLE SPALLE E DELLE PILE CON OPERE PROVVISORIALI

**FASE 2:**  
- GETTO DEI PALI DI FONDAZIONE E DELLE FONDAZIONI  
- ELEVAZIONI DELLE SPALLE E DELLE PILE  
- RITOMBAMENTO DEGLI SCAVI

**FASE 3:**  
- DEVIAZIONE PROVVISORIA S.S 389  
- ASSEMBLAGGIO A TERRA DEI CONCI C1-C6

**FASE 4:**  
- SOLLEVAMENTO E VARO DEI CONCI PRECEDENTEMENTE ASSEMBLATI  
- ASSEMBLAGGIO A TERRA DEI CONCI C7-C12  
- SOLLEVAMENTO E VARO DEI CONCI PRECEDENTEMENTE ASSEMBLATI  
- ASSEMBLAGGIO A TERRA DEI CONCI C13-C15  
- SOLLEVAMENTO E VARO DEI CONCI PRECEDENTEMENTE ASSEMBLATI  
- POSA DELLE PREDALLES, ARMATURA DELLA SOLETTA E GETTI CLS

**FASE 5:**  
- REALIZZAZIONE OPERE DI FINITURA

N.B.: Per le caratteristiche dei materiali e per le incidenza si rimanda all'elaborato TOOVICOSTR01A-1



**S.S. 389 TRONCO VILLANOVA - LANUSEI - TORTOLI**  
**LOTTO BIVIO VILLAGRANDE - SVINCOLO DI ARZANA**  
DAL Km 51+100,00 DELLA S.S. 389 VAR AL Km 177+930,00 DELLA S.S. 389

PROGETTO DEFINITIVO cod. CA22

PROGETTAZIONE: ANAS - DIREZIONE PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE LAVORI

PROGETTISTA E RESPONSABILE INTEGRATORE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE: Ing. M. RASIMELLI COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE Ing. L. IONNE VISTI: IL RESP. DEL PROCEDIMENTO Ing. F. RUGGERI PROTOCOLLO: DATA:	IL GRUPPO DI PROGETTAZIONE:  MANDATARIA MANDANTE
---	---

**OPERE D'ARTE MAGGIORI**  
Viadotto VI04  
Fasi esecutive e schemi di varo

PROGETTO	UN. PROJ.	N. PROJ.	NOME FILE	REVISIONE	SCALA
DPCA22	D	2002	T00_VI04_STR_PE01_A-1	A	1:500
D					
C					
B					
A	PRIMA EMISSIONE	AGOSTO 2020	BENZONI	POLLI	RASIMELLI
REV.	DESCRIZIONE	DATA	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO