



DESCRIZIONE LAVORAZIONI FASE CORRENTE

- Avvio scavo delle gallerie naturali su 4 fronti (entrambe le canne con avanzamento sia da est che da ovest);
- predisposizione deviazione provvisoria SS1-bis in corrispondenza svincolo di Monte Romano est;
- realizzazione nuova viabilità di accesso ai fondi VM07;
- realizzazione GA01 e successivo ripristino SS1-bis

in sede attuale;
 - completamento/adeguamento svincolo Monte Romano e tratto AP01 asse principale (escluse finiture: pavimentazioni, barriere di sicurezza e segnaletica).

PROGETTISTI:
 Ing. Niccolò Guazzo (Integratore prestazioni specialistiche)
 Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma N. 15447

IL RESPONSABILE DEL S.I.A.:
 Ing. Biagio Cornoldo

IL GEOLOGO:
 Dott. Geol. Giampiero Carrieri
 Ordine regionale dei Geologi del Piemonte, N. 274

IL COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE:
 Dott. Geol. Giampiero Carrieri
 Ordine regionale dei Geologi del Piemonte, N. 274

VISTO: IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:
 Ing. Achille Devitofranceschi

PROTOCOLLO _____ DATA _____

23. CANTIERIZZAZIONE
 23.2 FASI ESECUTIVE
 Asse principale
 Planimetria fase 1

CODICE PROGETTO		NOME FILE		REVISIONE	SCALA:
PROGETTO	LIV. PROG.	N. PROG.	PO0CA00CANPE02_A.DWG		
DPRM0366	D	2201	CODICE ELAB. PO0CA00CANPE02	A	1:5000
A	EMISSIONE PD	MARZO 2022	P. Spatella	M. Molteni	M. Bonfanti
REV.	DESCRIZIONE	DATA	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO