





**INTERVENTI DI ADEGUAMENTO DELLA DIGA DI GIUDEA
A GELLO NEL COMUNE DI PISTOIA (PT)**



PROGETTO DEFINITIVO

Elaborato	Nome Elaborato:	Scala:
ES01	CRONOPROGRAMMA	-
		Data:
		09/10/2020

Settore:  Sede Firenze Via de Sanctis, 49 Cod. Fiscale e P.I. 06111950488 Organizzazione dotata di Sistema di Gestione Integrato certificato in conformità alla normativa ISO9001 - ISO14001 - OHSAS18001 - SA8000	
PROGETTAZIONE : PROGETTISTA - PROJECT MANAGER : ING. GIOVANNI SIMONELLI GEOLOGO: DOTT. GEOL. FILIPPO LANDINI ESPROPRI: GEOM. ANDREA PATRIARCHI	COLLABORATORI : DOTT. GEOL. CARLO FERRI GEOM. MATTEO MASI
CONSULENTI TECNICI :  ING. DAVID SETTESOLDI  DOTT. GEOL. SIMONE FIASCHI  ING. GIOVANNI CANNATA	COMMESSA I.T. : INGT-TPLPD-PBAAC252 RESPONSABILE COMMITTENTE : ING. CRISTIANO AGOSTINI
DIRETTORE TECNICO INGEGNERIE TOSCANE : ING. ANDREA DE CATERINI	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO : ING. LEONARDO ROSSI

Rev.	Data	Descrizione / Motivo della revisione	Redatto	Controllato / Approvato
02	09/10/2020	Seconda Emissione	Ramaldi	Settesoldi
01	27/12/2019	Prima Emissione	Catella	Settesoldi

Fasi	Descrizione	Mesi Durata [gg]	BX	BY	BZ	CA	CB	CC	CD	CE	CF	CG	CH	CI	CJ	CK	CL	CM	CN	CO	CP	CQ	CR	CS	CT	CU	CV	CW	CX	CY	CZ	DA	DB	DC	DD	DE	DF			
			73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107			
1	Allestimento campo base	28																																						
1a	Piste di cantiere	28																																						
1b	Allestimento campo base A e B	28																																						
2	Scarico di superficie canale recettore	56																																						
2a	Scavo a larga sezione e rilevati	28																																						
2b	Realizzazione ponte di valle	7																																						
2c	Realizzazione ponte intermedio	7																																						
2d	Realizzazione ponte di monte	7																																						
2e	Realizzazione sifone e vasche di dissipazione	7																																						
3	Canale fugatore tratto di valle	77																																						
3a	Scavo a larga sezione per imposta opere d'arte	49																																						
3b	Realizzazione vasca dissipazione	7																																						
3c	Realizzazione canale	21																																						
3d	Realizzazione ponte di valle	7																																						
4	Canale fugatore tratto di monte	98																																						
4a	Realizzazione ponte di monte	7																																						
4b	Demolizione opere in c.a. scarico attuale	28																																						
4c	Scavo di splateamento	49																																						
4d	Scavo a larga sezione per imposta opere d'arte	28																																						
4e	Realizzazione opere in c.a.	28																																						
5	Sbassamento diga	448																																						
5a	Demolizione viabilità sommitale	14																																						
5b	Scavo di splateamento	434	D	D	D	D	D	D	D																															
5c	Riprofilatura scarpate	266	A	A		A	A	A	A	A																														
6	Sistemazione scarpata in sponda sinistra	105																																						
9a	Prolungamento condotte a monte	21									A	A	A																											
6a	Realizzazione pozzetti	28										B	B	B	B																									
6b	Scavo di sbancamento	28														C	C	C	C																					
6c	Riprofilatura scarpata in sponda sinistra	28																	C	C	C	C																		
6d	Realizzazione rete di smaltimento delle acque meteoriche	14																						B	B															
6e	Opere a verde	7																							A															
7	Realizzazione drenaggio a valle	70																																						
7a	Scavo di splateamento	28																							C	C	C	C												
7b	Realizzazione drenaggio	21																										C	C	C										
7d	Posa in opera tubi drenanti	7																																						
7c	Completamento paramento di valle	14																																						
8	Scogliera paramento di monte	98																																						
8a	Realizzazione drenaggio al disotto della scogliera	49																									A	A	A	A	A	A	A	A						
8b	Posa in opera della scogliera	70																																						
9	Opera di presa e scarico di fondo	63																																						
9a	Prolungamento condotte a valle	21																																						
9b	Realizzazione alloggio valvole e pompe	35																																						
9c	Installazione carpenteria metallica	14																																						
9d	Installazione pompe e quadri elettrici	14																																						
9e	Posa in opera condotta serbatoio provvisorio - impianto potabilizzazione	49																																						
10	Realizzazione drenaggio acque meteoriche	56																																						
10a	Scavi canaline e pozzetti	21																																						
10b	Realizzazione canaline	28																																						
10c	Realizzazione del muro a piede diga	21																																						
11	Realizzazione viabilità	63																																						
11a	Realizzazione viabilità coronamento	21																																						
11b	Realizzazione viabilità banche intermedie	21																																						
11c	Varo ponte su sfioro	14																																						
11d	Realizzazione piste di accesso	21																																						
12	Monitoraggio e illuminazione	28																																						
12a	Installazione capisaldi, opera di misura drenaggi e piezometri	28																																						
12b	Impianto di illuminazione	14																																						
13	Smobilizzo cantiere	14																																						
13a	Rimozione cantiere base A e B e ripristino delle aree	14																																						
13b	Installazione recinzioni definitive	7																																						

SQUADRE TIPO					
Tipo	Carpentieri	Operatori	Escavatore	Camion	Impegno [sett]
A	0	3	1	1	63
B	2	3	1	1	22
C	0	5	2	2	18
D	0	7	3	3	62

			Mesi	DG	DH	DI	DJ	DK	DL	DM	DN	DO
			Durata [gg]	28			29					
Fasi	Descrizione	Durata [gg]	108	109	110	111	112	113	114	115	116	
1	Allestimento campo base	28										
1a	Piste di cantiere	28										
1b	Allestimento campo base A e B	28										
2	Scarico di superficie canale recettore	56										
2a	Scavo a larga sezione e rilevati	28										
2b	Realizzazione ponte di valle	7										
2c	Realizzazione ponte intermedio	7										
2d	Realizzazione ponte di monte	7										
2e	Realizzazione sifone e vasche di dissipazione	7										
3	Canale fuggatore tratto di valle	77										
3a	Scavo a larga sezione per imposta opere d'arte	49										
3b	Realizzazione vasca dissipazione	7										
3c	Realizzazione canale	21										
3d	Realizzazione ponte di valle	7										
4	Canale fuggatore tratto di monte	98										
4a	Realizzazione ponte di monte	7										
4b	Demolizione opere in c.a. scarico attuale	28										
4c	Scavo di splateamento	49										
4d	Scavo a larga sezione per imposta opere d'arte	28										
4e	Realizzazione opere in c.a.	28										
5	Sbassamento diga	448										
5a	Demolizione viabilità sommitale	14										
5b	Scavo di splateamento	434										
5c	Riprofilatura scarpate	266										
6	Sistemazione scarpata in sponda sinistra	105										
6a	Prolungamento condotte a monte	21										
6b	Realizzazione pozzetti	28										
6b	Scavo di sbancamento	28										
6c	Riprofilatura scarpata in sponda sinistra	28										
6d	Realizzazione rete di smaltimento delle acque meteoriche	14										
6e	Opere a verde	7										
7	Realizzazione drenaggio a valle	70										
7a	Scavo di splateamento	28										
7b	Realizzazione drenaggio	21										
7d	Posa in opera tubi drenanti	7										
7c	Completamento paramento di valle	14										
8	Scogliera paramento di monte	98										
8a	Realizzazione drenaggio al disotto della scogliera	49										
8b	Posa in opera della scogliera	70	C	C	C							
9	Opera di presa e scarico di fondo	63										
9a	Prolungamento condotte a valle	21	A									
9b	Realizzazione alloggio valvole e pompe	35	B	B	B	B	B					
9c	Installazione carpenteria metallica	14						A	A			
9d	Installazione pompe e quadri elettrici	14							A	A		
9e	Posa in opera condotta serbatoio provvisoriale - impianto potabilizzazione	49	B	B	B	B	B	B	A	A		
10	Realizzazione drenaggio acque meteoriche	56										
10a	Scavi canaline e pozzetti	21										
10b	Realizzazione canaline	28	B	B								
10c	Realizzazione del muro a piede diga	21		B	B	B						
11	Realizzazione viabilità	63										
11a	Realizzazione viabilità coronamento	21	A									
11b	Realizzazione viabilità banche intermedie	21	A	A	A							
11c	Varo ponte su sfioro	14			B	B						
11d	Realizzazione piste di accesso	21						A	A	A		
12	Monitoraggio e illuminazione	28										
12a	Installazione capisaldi, opera di misura drenaggi e piezometri	28				B	B	A	A			
12b	Impianto di illuminazione	14						A	A			
13	Smobilizzo cantiere	14										
13a	Rimozione cantiere base A e B e ripristino delle aree	14									A	A
13b	Installazione recinzioni definitive	7										A
SQUADRE TIPO												
	Tipo	Carpentieri	Operatori	Escavatore	Camion	Impegno [sett]						
	A	0	3	1	1	63						
	B	2	3	1	1	22						
	C	0	5	2	2	18						
	D	0	7	3	3	62						