





SCAVO IN PRESENZA DI CAVITÀ CARSIICHE	
PRINCIPALI FASI ESECUTIVE	
FASE 1:	SCAVO DI AVANZAMENTO DELLA GALLERIA
FASE 2:	REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO DI CHIODATURA DELLA CAVITÀ E DELLA SEZIONE DI SCAVO
FASE 3:	EVENTUALE CASSERATURA E REALIZZAZIONE DEL RIEMPIMENTO DELLA CAVITÀ CON CLS ALLEGGERITO CON LECA
FASE 4:	REALIZZAZIONE DEL PRERIVESTIMENTO
FASE 5:	REALIZZAZIONE DEI RIVESTIMENTI DEFINITIVI SECONDO LE GEOMETRIE DI PROGETTO



NOTE

- EVENTUALI DIFFERENZE TRA LE MISURE DI QUOTE TOTALI E LA SOMMATORIA DELLE MISURE DI QUOTE PARZIALI SONO SOVITE AD ARROTONDAMENTI AUTOMATICI
- PER LE TRATTE DI APPLICAZIONE DELLE SEZIONI TIPO SI RIMANDA AGLI ELABORATI DI PROFILO GEOTECNICO

LEGENDA

P.C.= PIANO DEI CENTRI
P.F.= PIANO DEL FERRO
P.S.= PIANO DI SCAVO

COMMITTENTE: **RFI** RETE FERROVIARIA ITALIANA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

DIREZIONE LAVORI: **ITALFERR** GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

APPALTATORE: **TELESE S.p.A. r.l.** Consorzio Telese Società Consortile a Responsabilità Limitata

PROGETTAZIONE: **Ghella** **ITINERA** **SALCEF** **COGET IMPIANTI**

MANDATARIA: **SYSTRA** **SWS** **SOTECNI**

IL DIRETTORE DELLA PROGETTAZIONE: **Ing. L. LIGORIO**

PROGETTO ESECUTIVO

ITINERARIO NAPOLI-BARI
RADDOPPIO TRATTA CANCELLO - BENEVENTO
II LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO - VITULANO
2° SUBLOTTO TELESE - SAN LORENZO

DISEGNO: **GALLERIA NATURALE**
GN01 - GALLERIA TUORO S. ANTUONO

Schema interventi di riempimento di cavità esistenti

APPALTATORE: **IL DIRETTORE TECNICO** **Ing. M. EMBIONE**

SCALA: **1:100**

COMMESSA: **IF2R** LOTTO: **Z2** ENTE: **E** TIPO DOC.: **Z2** BA: **BA** OPERA/DISCIPLINA: **GN01** PROG.: **01** REV.: **B**

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data
A	EMISSIONE	F. DONAZZO	26/09/2021	L. RIZETTO	30/09/2021	M. NUTI	30/09/2021
B	REVISIONE A SEGUITO REV.	IL BARBERO	29/10/2021	L. RIZETTO	30/10/2021	M. NUTI	30/10/2021

File: IF2R.2.2.E.ZZ.BA.GN.01.0.0.001.B.dwg n. Elab.: