



# Regione Siciliana

Assessorato dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea  
Dipartimento di Pesca Mediterranea

Comune di Siculiana



REGIONE SICILIA

## Porto di Siculiana Marina (AG)

Finanziamento PO FEAMP 2014-2020 - Misura 1.43 (Codice Progetto 09/PP/16)

Lavori di ampliamento della banchina alla radice della diga foranea di sopraflutto da destinare all'ormeggio di imbarcazioni da pesca operativa a seguito dei lavori di dragaggio all'interno dello specchio acqueo del porto occorrenti per il ripascimento del litorale di Cattolica Eraclea Minoa (appaltato dal Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico della Regione Siciliana codice Re.Ndis. 19IR471/GI in corso di esecuzione)

### PROGETTO ESECUTIVO

All. E.1 - Cronoprogramma

Palermo, 06.12.2021

**Il Sindaco:**

Prof. Giuseppe Zambito

**Progettazione:**

Sigma Ingegneria S.r.l.

**Capogruppo Mandataria**

**Il RUP:**

Ing. Vincenzo Piombino

Arcotec Engineering S.r.l.

**Mandante**

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI												
TEMPO PER ESECUZIONE LAVORI 6 MESI (180gg)										mese		
		1	2	3	4	5	6	[€/mese]	durata [mesi]	[€]		
1	Accantieramento							0,00	0,25	0,00		
2	Scavi							2.903,27	2,75	7.984,00		
3	Diaframmi in c.a.							211.050,08	4,25	896.962,82		
4	Opere in c.a.							20.397,78	3,50	71.392,22		
5	Pavimentazioni							69.830,00	2,75	192.032,50		
6	Opere di completamento							4.902,76	2,75	13.482,58		
7	Dismissione cantiere							0,00	0,25	0,00		
<b>SICUREZZA DA SOMMARE AI LAVORI</b>										Totale lavori	1.181.854,12	
										Sicurezza	23.145,88	
										<b>Totale</b>	<b>1.205.000,00</b>	
	PRODUZIONE MENSILE [€/mese]	58.797,62	217.810,99	238.208,77	310.038,26	310.038,26	70.106,10	<b>1.205.000,00</b>				
	PRODUZIONE TOTALE PROGRESSIVA [€]	58.797,62	276.608,61	514.817,39	824.855,64	1.134.893,90	1.205.000,00					
	AVANZAMENTO PERCENTUALE	4,9%	23,0%	42,7%	68,5%	94,2%	100,0%					