



S.p.A.

DIREZIONE REGIONALE PER LA SICILIA

PA 12/09

CORRIDOIO PLURIMODALE TIRRENICO - NORD EUROPA

ITINERARIO AGRIGENTO - CALTANISSETTA - A19

S.S. N° 640 "DI PORTO EMPEDOCLE"

AMMODERNAMENTO E ADEGUAMENTO ALLA CAT. B DEL D.M. 5.11.2001

Dal km 44+000 allo svincolo con l'A19

VARIANTE TECNICA N°4

ai sensi dell'art. 176, comma 5, secondo periodo lettera "a" e lettera "b", del D.Lgs. N. 163/2006 e Art. 11 del CSA-NG

CONTRAENTE GENERALE



DIRETTORE DEI LAVORI

Ing. CARLO DAMIANI

GENERALE
ELABORATI TECNICI

Cronoprogramma

Empedocle 2 s.c.p.a.

Codice Unico Progetto (CUP) : F91B09000070001

77-08

Codice Elaborato:

PA12_09 - V 0 0 0 G E 2 0 3 E T 0 1 Z P L 0 0 0 F

Scala:

REV.	DATA	DESCRIZIONE	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO	AUTORIZZATO
F	Marzo 22	Istr. ANAS prot 140350 del 07-03-22 e prot. 84754 del 11/02/22			A. ANTONELLI	A. FINAMORE
E	Dicembre 2021	A seguito istruttoria ANAS prot. U.0762778 del 30.11.2021			A. ANTONELLI	A. FINAMORE
D	Maggio 2021	A seguito istruttoria ANAS prot. U.0225776 del 13.04.2021			A. ANTONELLI	A. FINAMORE
C	Ottobre 2019	Revisione nota DL nr.003/CD/19 del 05.02.2019			A. ANTONELLI	A. ANTONELLI
B	Maggio 2019	REVISIONE			A. ANTONELLI	P. PAGLINI
A	Dicembre 2018	EMISSIONE			A. ANTONELLI	P. PAGLINI
REV.	DATA	DESCRIZIONE	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO	AUTORIZZATO

Il Progettista:



Il Consulente Specialista:

Il Geologo:



Il Coordinatore per la sicurezza:



Il Direttore dei Lavori:



Responsabile del procedimento: Ing. LUIGI MUPO

EMPEDOCLE 2 Cronoprogramma Lavori a Finire

ID	Nome attività	Liv str	Durata	Inizio	Fine	2022												2023												2024					
						dic	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic	gen	feb	mar	apr	mag
1	ANAS S.p.A. PA 12/09 - S.S. 640 di Porto Empedocle 2° Lotto (G.L.)	1	704 g	lun 03/01/22	gio 20/06/24	▶																													
2	DURATA LAVORI A PARTIRE DA ORDINE D'AVVIO VARIANTE PVT4 (750 G.N.C.)	2	750 gt	mer 01/06/22	gio 20/06/24	▶																													
3	CONCLUSIONE CONFERENZA DEI SERVIZI	2	1 g	gio 31/03/22	gio 31/03/22	▶																													
4	APPROVAZIONE RUP AVVIO ART. 169 4° COMMA d.Lgs. 163/06	2	0 g	mer 20/04/22	mer 20/04/22	▶																													
5	CONCLUSIONE ART. 169 4° COMMA d.Lgs. 163/06	2	1 g	ven 20/05/22	ven 20/05/22	▶																													
6	APPROVAZIONE VARIANTE N. 4 - ATTO AGGIUNTIVO N. 3	2	1 g	mer 01/06/22	mer 01/06/22	▶																													
7	ORDINE DI AVVIO LAVORI P.V.T. 4	2	0 g	mer 01/06/22	mer 01/06/22	▶																													
8	Tratto operativo 1 da PK 0+000 a PK 7+800	2	402 g	mar 01/03/22	sab 22/07/23	▶																													
9	IN2.02 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 02	3	62 g	ven 01/04/22	mar 21/06/22	▶																													
21	IN2.03 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 03	3	62 g	lun 30/05/22	mar 09/08/22	▶																													
33	IN2.05 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 05	3	45 g	lun 18/07/22	mer 14/09/22	▶																													
42	VA.2.01 - VASCHE DI DISOLEAZIONE: vasca alla prog. 228,00	3	35 g	lun 19/12/22	ven 10/02/23	▶																													
46	SI2.01 - SVINCOLO SERRADIFALCO	3	18 g	mar 01/03/22	lun 21/03/22	▶																													
51	IN2.76 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 76	3	20 g	lun 02/05/22	mar 24/05/22	▶																													
55	VA.2.02 - VASCHE DI DISOLEAZIONE: vasca alla prog. 3148,00	3	85 g	sab 10/09/22	sab 17/12/22	▶																													
61	VA.2.03 - VASCHE DI DISOLEAZIONE: vasca alla prog. 3750,00	3	35 g	sab 11/02/23	gio 23/03/23	▶																													
65	IN2.06 - Tronco 06 da sez.0 a sez.26 (L=246,9 ml)	3	10 g	mar 22/03/22	ven 01/04/22	▶																													
68	IN2.07 - Tronco 07 da sez.0 a sez.22 (L=137,78 ml)	3	10 g	mar 17/05/22	ven 27/05/22	▶																													
71	IN2.74 - Tronco 74 da sez.0 a sez.15 (L=125,66 ml)	3	15 g	sab 28/05/22	mar 14/06/22	▶																													
74	IN2.75 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 75 (Rifacimento per frana localizzata)	3	60 g	mer 01/06/22	mar 09/08/22	▶																													
83	IN2.08 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 08	3	50 g	mer 15/06/22	gio 18/08/22	▶																													
90	VA.2.04 - VASCHE DI DISOLEAZIONE: vasca alla prog. 5410,00	3	311 g	ven 24/06/22	sab 22/07/23	▶																													
105	NUOVI CAVALCAVIA 1 E 2 AL KM.6+590.00 E AL KM. 6+740.00 (ARCHEOLOGIA)	3	15 g	ven 19/08/22	lun 05/09/22	▶																													
108	IN2.11 - Tronco 11 da sez.95 a sez.150 (L=433,74 ml)	3	105 g	lun 18/07/22	mer 23/11/22	▶																													
120	IN2.12 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 12	3	22 g	gio 04/08/22	lun 05/09/22	▶																													
130	IN2.13 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 13	3	8 g	mar 06/09/22	mer 14/09/22	▶																													
133	Tratto operativo 2 da Pk 7+800 a Pk 12+700	2	456 g	lun 03/01/22	mar 01/08/23	▶																													
134	IN2.16 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 16	3	35 g	ven 19/08/22	mer 28/09/22	▶																													
141	VA.2.05 - VASCHE DI DISOLEAZIONE: vasca alla prog. 8222,00	3	85 g	mar 08/11/22	mar 28/02/23	▶																													
147	IN2.17 - Tronco 17 da sez.86 a sez.218 (L=1189,4 ml)	3	40 g	ven 01/04/22	gio 26/05/22	▶																													
156	IN2.18 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 18	3	18 g	ven 19/08/22	gio 08/09/22	▶																													
163	VA.2.06 - VASCHE DI DISOLEAZIONE: vasca alla prog. 8811,00	3	85 g	mer 01/03/23	sab 17/06/23	▶																													
169	IN2.50 - Tronco 50 da sez.1 a sez.17 (L=149,23 ml)	3	3 g	sab 21/05/22	mar 24/05/22	▶																													
172	IN2.51 - Tronco 51 da sez.1 a sez.8 (L=70 ml)	3	3 g	sab 21/05/22	mar 24/05/22	▶																													
175	IN2.67 - Tronco 67 da sez.1 a sez.12 (L=109,94 ml)	3	5 g	mer 25/05/22	lun 30/05/22	▶																													
178	IN2.19 - Tronco 19 da sez.1 a sez.60 (L=463 ml)	3	115 g	gio 07/04/22	sab 03/09/22	▶																													

