

**ITINERARIO
TRAPANI - MAZARA DEL VALLO**

VARIANTE ALLA S.S.115 "SUD OCCIDENTALE SICULA"
DALLO SVINCOLO "BIRGI" SULLA A29/DIR AL COLLEGAMENTO ALLA S.S. 115 AL KM 48+000
1° STRALCIO FUNZIONALE MARSALA SUD - MAZARA DEL VALLO

PROGETTO DEFINITIVO

COD. PA757

PROGETTAZIONE: ATI VIA - SERING - VDP - BRENG

RESPONSABILE DELL'INTEGRAZIONE
DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE:
Ing. Antonio Scalamandrè
Ordine ing. di Frosinone n. 1063

PROGETTISTA SIA e AMBIENTE
Dott. Ing. Francesco Ventura Ordine Ing. Prov. Roma 14660
PROGETTISTA PUT
Dott. Geol. Enrico Curcuruto Ordine Geo. Regione Sicilia 966

GEOLOGO:
Dott. Flavio Capozucca
Ordine geologi del Lazio n. 1599

MANDATARIA:



MANDANTI:



COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE
Arch. Roberto Roggi

VISTO: IL RESP. DEL PROCEDIMENTO
Ing. Luigi Mupo



**CANTIERIZZAZIONE
CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI**

CODICE PROGETTO			NOME FILE		REVISIONE	SCALA:
PROGETTO	LIV. PROG.	ANNO	T00CA00CANCRO1A.mpp			
DPPA0757	D	22	CODICE ELAB.	T00CA00CANCRO1	A	---
D						
C						
B						
A	EMISSIONE		Gennaio 2022	D. Cardinali	D. Cardinali	Scalamandrè
REV.	DESCRIZIONE		DATA	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO

ID	Numeri di struttura	Nome attività	Durata	M-2	M1	M3	M5	M7	M9	M11	M13	M15	M17	M19	M21	M23	M25	M27	M29	M31	M33	M35	M37	M39	M41	M43	M45	M47	M49	M51	M53	M55	M57	M59	M61	M63	M	
1	1	"PA757-1" Stralcio Marsala Sud - Mazara del Vallo"	1635 g																																			
2	1.1	ATTIVITA' PROPEDEUTICHE ALL'AVVIO LAVORI	540 g																																			
3	1.1.1	Approvazione PDAI (DPRL/CP)	30 g																																			
4	1.1.2	Procedura di gara (DAA)	180 g																																			
5	1.1.3	Tempi di contrattualizzazione (DAA)	90 g																																			
6	1.1.4	Monitoraggio ambientale ante-operam (DPRL/NO-ST Sicilia)	360 g																																			
7	1.1.5	Risoluzione interferenze (ST Sicilia)	360 g																																			
8	1.1.6	Espropri (ST Sicilia)	180 g																																			
9	1.1.7	BOB (DPRL/CP-ST Sicilia)	180 g																																			
10	1.1.8	PE a cura dell'appaltatore (CNOA4)	180 g																																			
11	1.1.9	Riesame Anas PE (DPRL/CP)	30 g																																			
12	1.1.10	Approvazione PE (DPRL/CP)	30 g																																			
13	1.2	REALIZZAZIONE DEI LAVORI	1095 g																																			
14	1.2.1	FASE 0 - ACCANTIERAMENTO	60 g																																			
15	1.2.1.1	Allestimento Cantiere base e cantiere operativo	60 g																																			
16	1.2.1.2	Preparazione piste di cantiere	60 g																																			
17	1.2.2	FASE 1 - Realizzazione opere e viabilità propedeutiche ai lavori	300 g																																			
18	1.2.2.1	Allestimento aree tecniche	30 g																																			
19	1.2.2.2	Realizzazione viabilità locale (VL01,VL03,VL04nord e sud, ricuciture,VL13, VL14, VL15, VL16, VL17, VL18, VL19, VL20)	120 g																																			
20	1.2.2.3	Realizzazione rotatoria SV02 (per quadranti, viabilità sempre aperta)	30 g																																			
21	1.2.2.4	Realizzazione rotatoria Marsala Ospedale (per quadranti, viabilità sempre aperta)	30 g																																			
22	1.2.2.5	Realizzazione Sottovia ST01 e viabilità secondaria	120 g																																			
23	1.2.2.6	Realizzazione Sottovia ST01 e viabilità secondaria	120 g																																			
24	1.2.2.7	Realizzazione Sottovia ST03 e viabilità IN05	120 g																																			
25	1.2.2.8	Realizzazione Sottovia ST04 e viabilità VL05	120 g																																			
26	1.2.2.9	Realizzazione Cavalcavia CV05 e viabilità IN06	300 g																																			
27	1.2.2.10	Realizzazione Cavalcavia CV06 e viabilità IN08	300 g																																			
28	1.2.2.11	Realizzazione Cavalcavia CV07 e viabilità VL21	300 g																																			
29	1.2.2.12	Realizzazione Sottovia ST05 e viabilità VL06, IN10	120 g																																			
30	1.2.3	FASE 2 - Realizzazione Opere Maggiori, svincoli e corpo stradale	825 g																																			
31	1.2.3.1	Allestimento aree tecniche	30 g																																			
32	1.2.3.2	Realizzazione Galleria Artificiale	120 g																																			
33	1.2.3.3	Opere minori (tombini OM1-OM2)	40 g																																			
34	1.2.3.4	Realizzazione corpo stradale dal km 0 al km 1+650	70 g																																			
35	1.2.3.5	Sovrastrutture	35 g																																			
36	1.2.3.6	Opere di finitura, barriere e segnaletica	20 g																																			
37	1.2.3.7	SVINCOLO MARSALA SUD - SV01	50 g																																			
38	1.2.3.7.1	Realizzazione Cavalcavia CV01	30 g																																			
39	1.2.3.7.2	Realizzazione rampe	50 g																																			
40	1.2.3.8	Realizzazione corpo stradale dA km1+650 a km 2+166	25 g																																			
41	1.2.3.9	Sovrastrutture	15 g																																			
42	1.2.3.10	Opere di finitura, barriere e segnaletica	10 g																																			
43	1.2.3.11	Opere minori: vasca di prima pioggia V01	40 g																																			
44	1.2.3.12	(Chiusura al traffico VL02 con deviazione su viabilità alternativa)	0 g																																			
45	1.2.3.13	Realizzazione parziale VL02	20 g																																			
46	1.2.3.14	Realizzazione Cavalcavia CV02	300 g																																			
47	1.2.3.15	Realizzazione IN01	15 g																																			
48	1.2.3.16	Completamento VL02	10 g																																			
49	1.2.3.17	Apertura al traffico VL02	0 g																																			
50	1.2.3.18	VIADOTTO SOSSIO (VI01)	208 g																																			
51	1.2.3.18.1	Realizzazione scavi di fondazione	60 g																																			
52	1.2.3.18.2	Elevazioni Pile e spalle	60 g																																			
53	1.2.3.18.3	Impalcati e opere di completamento	60 g																																			
54	1.2.3.18.4	Inalveazioni	20 g																																			
55	1.2.3.19	Opere minori (tombini da OM3 a OM11)	100 g																																			
56	1.2.3.20	Realizzazione corpo stradale dalla B viadotto Sossio a km 3+550	60 g																																			
57	1.2.3.21	Sovrastrutture	30 g																																			
58	1.2.3.22	Opere di finitura, barriere e segnaletica	20 g																																			
59	1.2.3.23	Impianti	120 g																																			
60	1.2.3.24	Opere minori: vasca di prima pioggia V02	40 g																																			
61	1.2.3.25	(deviazione provvisoria viabilità locale per realizzazione rilevati di approccio cavalcavia CV03)	0 g																																			
62	1.2.3.26	Realizzazione Cavalcavia CV03	200 g																																			
63	1.2.3.27	Realizzazione IN02	28 g																																			
64	1.2.3.28	Realizzazione Rotatoria	20 g																																			
65	1.2.3.29	(Apertura al traffico 03)	0 g																																			
66	1.2.3.30	(Traffico deviato sulla VL04 per realizzazione tratto in adeguamento)	0 g																																			
67	1.2.3.31	tratto in adeguamento dal km 3+550 al km 4.250	29 g																																			
68	1.2.3.32	Realizzazione corpo stradale dal km 4+250 a 5+450	50 g																																			
69	1.2.3.33	Sovrastrutture	40 g																																			
70	1.2.3.34	Opere di finitura, barriere e segnaletica	30 g																																			
71	1.2.3.35	SVINCOLO TERRENOVE (SV02)	178 g																																			
72	1.2.3.35.1	Realizzazione Sottovia ST02	80 g																																			
73	1.2.3.35.2	Realizzazione rampe e rotatoria	64 g																																			
74	1.2.3.35.3	Opere minori: vasca di prima pioggia V03 e bacino di captazione B1	60 g																																			
75	1.2.3.36	(Interruzione traffico su IN04, deviazione viabilità locale su viabilità alternativa)	0 g																																			
76	1.2.3.37	Realizzazione Cavalcavia CV04	300 g																																			
77	1.2.3.38	Realizzazione strada locale IN04	25 g																																			
78	1.2.3.39	(Apertura al traffico IN04)	0 g																																			
79	1.2.3.40	Opere minori (tombini OM12 a OM16)	350 g																																			
80	1.2.3.41	Opere minori: vasca di prima pioggia V04 e bacino di captazione B2	60 g																																			
81	1.2.3.42	Opere minori: vasca di prima pioggia V05 e bacino di captazione B3	60 g																																			
82	1.2.3.43	Realizzazione corpo stradale 5+550 ak km 8+800	135 g																																			
83	1.2.3.44	Sovrastrutture	68 g																																			
84	1.2.3.45	Opere di finitura, barriere e segnaletica	30 g																																			
85	1.2.3.46	SVINCOLO PETROSINO (SV03)	58 g																																			
86	1.2.3.46.1	Realizzazione rampe	58 g																																			
87	1.2.3.47	Opere minori (tombini da OM16 a OM44)	350 g																																			
88	1.2.3.48	Opere minori: vasca di prima pioggia V06 e bacino di captazione B4	60 g																																			
89	1.2.3.49	Realizzazione corpo stradale dal km. 8+800 al km 19+680.194	443 g																																			
90	1.2.3.50	Sovrastrutture	226 g																																			
91	1.2.3.51	Opere di finitura, barriere e segnaletica	100 g																																			
92	1.2.3.52	Impianti	117 g																																			
93	1.2.3.53	Opere minori: vasca di prima pioggia V07 e bacino di captazione B5	60 g																																			
94	1.2.3.54	Opere minori: vasca di prima pioggia V08 e bacino di captazione B6	60 g																																			
95	1.2.3.55	Opere minori: vasca di prima pioggia V09 e bacino di captazione B7	60 g																																			
96	1.2.3.56	Opere minori: vasca di prima pioggia V09 e bacino di captazione B8	60 g																																			
97	1.2.4	FASE3 - Smobilizzazione delle aree di cantiere e ripristini	60 g																																			
98	1.2.4.1	Smobilizzazione aree di cantiere	60 g																																			
99	1.2.4.2	Ripristini e sistemazioni ambientali	60 g																																			