



- ASSE DI PROGETTO
- FASE 0 (ATTIVITA' PROPEDEUTICHE)
- INSTALLAZIONE DEI CANTIERI
- CANTIERE BASE
  - AREA DI DEPOSITO TEMPORANEO
  - DEPOSITO CUMULI ESISTENTI
  - CANTIERE OPERATIVO
  - AREA TECNICA
- VIABILITA' DI SERVIZIO SU STRADA ESISTENTE
- NUOVA VIABILITA' DI SERVIZIO
- NUOVA VIABILITA' DI SERVIZIO SU FUTURO SEDIME STRADALE
- DEVIAZIONE PROVVISORIA
- VIABILITA' CHIUSA
- ➔ ACCESSO ALLE AREE DI CANTIERE
- FASE DI COSTRUZIONE
- TRATTO INTERESSATO DAI LAVORI: INTERVENTO IN CORSO

**FASE 2 - Realizzazione Opere Maggiori, svincoli e corpo stradale**

Realizzazione rotonda Marsala Ospedale

Realizzazione Galleria Artificiale

Opere minori (tombini OM1-OM2)

Realizzazione corpo stradale dal km 0 a km 1+650

Sovrstrutture

Opere di finitura, barriere e segnaletica

**SVINCOLO MARSALA SUD - SV01**

Realizzazione corpo stradale da km 1+650 a km 2+166

Sovrstrutture

Opere di finitura, barriere e segnaletica

Opere minori: vasca di prima pioggia V01

(Chiusura al traffico VL02 con deviazione su viabilità alternativa)

Realizzazione parziale VL02

Realizzazione Cavalcavia CV02

Realizzazione IN01

Completamento VL02

Apertura al traffico VL02

**VIADOTTO SOSSIO (VI01)**

Opere minori (tombini da OM3 a OM11)

Realizzazione corpo stradale dalla B viadotto Sossio a km 3+550

Sovrstrutture

Opere di finitura, barriere e segnaletica

Impianti

Opere minori: vasca di prima pioggia V02

(Deviazione provvisoria viabilità locale per realizzazione rilevati di approccio cavalcavia CV03)

Realizzazione Cavalcavia CV03

Realizzazione IN02

Realizzazione Rotatoria

(Apertura al traffico 03)

(Traffico deviato sulla VL04 per realizzazione tratto in adeguamento)

tratto in adeguamento dal km 3+550 al km 4.250

Realizzazione corpo stradale dal km 4+250 a 5+450

Sovrstrutture

Opere di finitura, barriere e segnaletica

**SVINCOLO TERRENOVE (SV02)**

(Interruzione traffico su IN04 - deviazione viabilità locale su viabilità alternativa)

Realizzazione Cavalcavia CV04

Realizzazione strada locale IN04

(Apertura al traffico IN04)

Opere minori (tombini OM12 a OM16)

Opere minori: vasca di prima pioggia V04 e bacino di captazione B2

Realizzazione corpo stradale 5+550 ak km 8+800

Sovrstrutture

Opere di finitura, barriere e segnaletica

**SVINCOLO PETROSINO (SV03)**

Opere minori (tombini da OM16 a OM44)

Opere minori: vasca di prima pioggia V06 e bacino di captazione B4

Realizzazione corpo stradale dal km. 8+800 al km 19+680.194

Sovrstrutture

Opere di finitura, barriere e segnaletica

Impianti

Opere minori: vasca di prima pioggia da V07 a V09 e bacino di captazione da B5 a B8

**anas** Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

**ITINERARIO**  
**TRAPANI - MAZARA DEL VALLO**  
 VARIANTE ALLA S.S.115 "SUD OCCIDENTALE SICULA"  
 DALLO SVINCOLO "BIRG" SULLA A29/DIR AL COLLEGAMENTO ALLA S.S. 115 AL KM 48+000  
 1° STRALCIO FUNZIONALE MARSALA SUD - MAZARA DEL VALLO

**PROGETTO DEFINITIVO** COD. PA757

PROGETTAZIONE: **ATI VIA - SERING - VDP - BRENG**

RESPONSABILE DELL'INTEGRAZIONE DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE:  
 Ing. Antonio Scattolonari  
 Ordine Ing. di Trapani n. 1061

PROGETTISTA SIA e AMBIENTE  
 Dott. Ing. Francesco Ventura Ordine Ing. Prov. Roma 14660  
 PROGETTISTA PUI  
 Dott. Geol. Enrico Curatolo Ordine Geol. Regione Sicilia 966

GEOLOGO:  
 Dott. Flavio Caputo  
 Ordine geologi del Lazio n. 1599

AVANZATA: **VIA** INGEGNERIA

AVANZATI: **SERING** INGEGNERIA

COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE  
 Arch. Roberto Roggi

VISTO IL RESP. DEL PROCEDIMENTO  
 Ing. Luigi Mago

**VDP** **BRENG**

**CANTIERIZZAZIONE**  
 Fasi di lavoro dell'opera - Fase 2 - Tav. 1/2

CODICE PROGETTO	LV. PROJ. ANNO	NOME FILE	TOCCADOCANPE03_A	REVISIONE	SCALA
PRODOTTO: DPPA0757	022	CODICE: ELAB:	T00CA00CANPE03	A	1:500
D					
C					
B					
A	EMISIONE	Geniale 2022	D. Cardani	D. Cardani	Scattolonari
REV.	DESCRIZIONE	DATA	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO