



FASI ESECUTIVE OPERE PROVVISORIALI


FASE 1
PROFILO
SCALA 1:500




FASE 2
PROFILO
SCALA 1:500



FASE 1 E 2
PLANIMETRIA
SCALA 1:500










VARO IMPALCATO
VISTA LATERALE
SCALA 1:500



FASE 1
- REALIZZAZIONE PILE PROVVISORIE
- REALIZZAZIONE LATO SPALLA SPA DI OFFICINA DI SALDATURA
- MONTAGGIO DELLE RULLIERE E DELL'ATTREZZATURA DI TIRO
- ASSEMBLAGGIO E MONTAGGIO CONCI CON EVENTUALI ELEMENTI DI COMPENSAZIONE
- MONTAGGIO AVAMBECCO
- POSIZIONAMENTO DEI CONCI NELLA FASE DI PARTENZA A 3mt OLTRE L'ASSE DELLA SPALLA sp.A

FASE 2
- AVANZAMENTO DEL PONTE
- POSIZIONAMENTO DEL TIRO
- RIMOZIONE RULLIERE E POSIZIONAMENTO APPARECCHI DI APPOGGIO
- CALAGGIO DEL PONTE SUGLI APPOGGI DEFINITIVI
FASE 3
- AVANZAMENTO DEL PONTE FINO A 2mt OLTRE LA PILA P2
- RIMOZIONE AVAMBECCO
- POSIZIONAMENTO DEL TIRO

FASE 4
- AVANZAMENTO DEL PONTE FINO ALLA POSIZIONE DEFINITIVA
- POSIZIONAMENTO MARINETTI E SOLLEVAMENTO DEL PONTE
- RIMOZIONE RULLIERE E POSIZIONAMENTO APPARECCHI DI APPOGGIO
- CALAGGIO DEL PONTE SUGLI APPOGGI DEFINITIVI
FASE 5
- REALIZZAZIONE OPERE DI FINITURA (PAVIMENTAZIONE, GURD-RAIL, ECC...)



G									
F									
E									
D									
C									
B									
A	17/04/2012	EMISSIONE							
IDENTIFICAZIONE ELABORATO		DESCRIZIONE	REDAZIONE	CONTROLLI	APPROVAZIONE				
NUM. PROSP.	FOGLI	LETTI	GRUPPI	ORIGINI	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA
2/3/3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MAGGIO 2012									SCALA 1:500