

LEGENDA

ELABORAZIONI DI RIFERIMENTO

- PD_0_A10_APO04_0_OM_PP_01 "Planimetria d'inquadramento e Prospetti"
- PD_0_000_00000_0_GT_FC_04 "Tipologie di Opere Provvisorie a presidio degli scavi 1/2"
- PD_0_000_00000_0_GT_FC_05 "Tipologie di Opere Provvisorie a presidio degli scavi 2/2"
- PD_0_000_00000_0_GT_RC_01 "Relazione di Calcolo Opere Provvisorie a presidio degli scavi"

CARATTERISTICHE DEI MATERIALI

- PD_0_000_0000_0_GE_TB_01 "Tabella materiali e classi di esposizione calcestruzzo"

NOTE

- Dimensioni espresse in cm.
- Quote altimetriche espresse in m.
- Angoli espressi in gradi sessagesimali

IL CONCESSIONARIO

Regione Emilia-Romagna

ARC AUTOSTRADA REGIONALE CISPADANA

AUTOSTRADA REGIONALE CISPADANA DAL CASELLO DI REGGIOLO-ROLO SULLA A22 AL CASELLO DI FERRARA SUD SULLA A13

CODICE C.U.P. E81B0800060009

PROGETTO DEFINITIVO

ASSE AUTOSTRADALE (COMPRESIVO DEGLI INTERVENTI LOCALI DI COLLEGAMENTO VIARIO AL SISTEMA AUTOSTRADALE) OPERE STRUTTURALI

OPERE D'ARTE MAGGIORI - PONTI

APO04 - PONTE SUL CAVO LAMA

FASI ESECUTIVE E OPERE PROVVISORIALI

IL PROGETTISTA

Ing. Antonello Mezzalana
Albo Ing. Bologna n° 5225 A

Ing. Giancarlo Gandognini
Albo Ing. Ravenna n° 700 A




RESPONSABILE INTEGRAZIONE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE

Ing. Emilio Salsi
Albo Ing. Reggio Emilia n° 945

IL CONCESSIONARIO

Autosole Regionale
Cispadana Sp.A.
L. Impiegato
Giuseppe Fallarini

G									
F									
E									
D									
C									
B									
A	17.04.2012	EMISSIONE			Romagnoli	Mezzalana	Salsi		
IDENTIFICAZIONE ELABORATO		DESCRIZIONE		REDAZIONE		CONTROLLI		APPROVAZIONE	
NOV. 2011	FASE	SETTORE	GRUPPO	COORDINATORE	PROGETTISTA	VERIFICATORE	APPROVATORE	DATA	SCALE
2389	P1	A11	APO04	OM	FC	O1	A	17.04.2012	1:500



FASE "1"

- 1.1 ALLARGAMENTO ARGINALE


FASE "2"

- 2.1 INFILSSIONE PALANCOLE PU32 O S.M. DI PROTEZIONE LATO CANALE
- 2.2 ESECUZIONE DI DIAFRAMMI CON PERFORAZIONE A VUOTO NEL TRATTO INIZIALE
- NOTA BENE: COSTRUZIONE PILE 6 MESI DOPO TERMINI ALLARGAMENTO ARGINALE

FASE "3"

- 3.1 INFILSSIONE PALANCOLE PU32 O S.M. DI PROTEZIONE LATO ARGINE
- 3.2 CENTINATURE METALLICHE HEB 300
- 3.3 SCAVO ALL'INTERNO DELLE PALANCOLE E SCAPITTOZZATURA DIAFRAMMI

PIANTA FASI "1-2-3"



FASE "1"

FASE 1

- REALIZZAZIONE PILE PROVVISORIE
- REALIZZAZIONE LATO SPALLA SPA DI OFFICINA DI SALDATURA
- MONTAGGIO DELLE RULLIERE E DELL'ATTREZZATURA DI TIRO
- ASSEMBLAGGIO E MONTAGGIO CONI CON EVENTUALI ELEMENTI DI COMPENSAZIONE
- MONTAGGIO AVAMBECCO
- POSIZIONAMENTO DEI CONI NELLA FASE DI PARTENZA A 3m OLTRE L'ASSE DELLA SPALLA Sp.1

FASE "2"

FASE 2

- AVANZAMENTO DEL PONTE
- PROSSIMAMENTO DEL TIRO

FASE 3

- AVANZAMENTO DEL PONTE FINO A 2m OLTRE LA PIA P2
- RIMOZIONE AVAMBECCO
- PROSSIMAMENTO DEL TIRO

FASE "3"

FASE 4

- AVANZAMENTO DEL PONTE FINO ALLA POSIZIONE DEFINITIVA
- POSIZIONAMENTO MANFRETTI E SOLLICAMENTO DEL PONTE
- RIMOZIONE RULLIERE E POSIZIONAMENTO APPARECCHI DI APPOGGIO
- CARGI DEL PONTE SUGLI APPOGGI DEFINITIVI

FASE 5

- REALIZZAZIONE OPERE DI FINITURA (PAVIMENTAZIONE, GUARD-RAIL, ECC.)

