

ID	Nome attività	Durata	Inizio	Fine	Predecessore	Successor	Costi Fissi	Costo
1	5516	1230 g	mer 02/02/22	dom 15/06/25			€ 0,00	€ 156 877 337,00
2	ESECUZIONE DEI LAVORI	1230 g	mer 02/02/22	dom 15/06/25			€ 0,00	€ 156 877 337,00
3	TRATTO 1: Svincolo di falconara	1230 g	mer 02/02/22	dom 15/06/25		Tratto 1	€ 0,00	€ 16 885 744,59
4	RIMOZIONE RIFIUTI ODS N. 1	150 g	mer 02/02/22	ven 01/07/22	5	Tratto 1	€ 0,00	€ 0,00
5	Alliestimento cantiere e realizzazione piste di cantiere (CNO2 - Piste di cantiere)	25 g	sab 02/07/22	mar 26/07/22	4	Tratto 1	€ 24 858,98	€ 24 858,98
6	Risoluzione interferenze 4-6 (REALIZZAZIONE OPERA CIVILE A CARICO DELL'IMPRESA)	120 g	mer 27/07/22	mer 23/11/22	5	Tratto 1	€ 958 335,79	€ 958 335,79
7	Risoluzione interferenze 4-6 ( Spostamento condotta a carico dell'Ente Gestore)	240 g	gio 24/11/22	ven 21/07/23	6	Tratto 1	€ 0,00	€ 0,00
8	FASE 1	464 g	gio 01/09/22	ven 08/12/23		Tratto 1	€ 0,00	€ 2 126 261,08
9	OS19 - Opera 19 - Paratia Asse 4 Svincolo Falconara	59 g	gio 01/09/22	sab 29/10/22		Tratto 1	€ 573 915,11	€ 573 915,11
10	OS02 - Opera 2 - Muro in c.a. tirantato lin dx Svincolo Falconara Asse 3	120 g	gio 24/11/22	gio 23/03/23	6	Tratto 1	€ 1 045 789,57	€ 1 045 789,57
11	TM01B - Tombino scatolare 3x3,5	75 g	sab 04/03/23	mer 17/05/23	10F1+20 g	Tratto 1	€ 274 702,61	€ 274 702,61
12	RAMPA DI SVINCOLO FALCONARA FABRIANO (Rampa 3)	140 g	sab 22/07/23	ven 08/12/23		Tratto 1	€ 0,00	€ 231 853,79
13	Movimenti terra	100 g	sab 22/07/23	dom 29/10/23	7;11	Tratto 1	€ 133 612,71	€ 133 612,71
14	Opere d'arte minori	100 g	sab 22/07/23	dom 29/10/23	13II	Tratto 1	€ 81 836,62	€ 81 836,62
15	Finiture	40 g	lun 30/10/23	ven 08/12/23	13	Tratto 1	€ 16 404,46	€ 16 404,46
16	FASE 2	380 g	lun 30/10/23	mar 12/11/24		Tratto 1	€ 0,00	€ 11 031 063,46
17	RAMPA DI SVINCOLO ANCONA-FALCONARA (Rampa 4)	140 g	lun 30/10/23	dom 17/03/24		Tratto 1	€ 0,00	€ 254 914,37
18	Movimenti terra	100 g	lun 30/10/23	mar 06/02/24	13	Tratto 1	€ 161 678,39	€ 161 678,39
19	Opere d'arte minori	50 g	dom 19/11/23	dom 07/01/24	18III+20 g	Tratto 1	€ 3 519,65	€ 3 519,65
20	Finiture	40 g	mer 07/02/24	dom 17/03/24	18	Tratto 1	€ 89 716,33	€ 89 716,33
21	REALIZZAZIONE NUOVA SEDE ASSE PRINCIPALE TRA LE SEZ. 1 E 22	160 g	mer 07/02/24	lun 15/07/24		Tratto 1	€ 0,00	€ 2 374 242,45
22	Movimenti terra	100 g	mer 07/02/24	gio 16/05/24	18	Tratto 1	€ 562 677,66	€ 562 677,66
23	Opere d'arte minori	70 g	mar 27/02/24	lun 06/05/24		Tratto 1	€ 0,00	€ 824 798,15
24	VL1 - Vasca di laminazione n. 1 (in calcestruzzo armato)	30 g	mar 27/02/24	mer 27/03/24	22II+20 g	Tratto 1	€ 265 052,72	€ 265 052,72
25	IT01 - Impianto di trattamento 1	20 g	gio 28/03/24	mar 16/04/24	24	Tratto 1	€ 511 283,89	€ 511 283,89
26	VPP1 - Vasca di prima pioggia VPP1	20 g	mer 17/04/24	lun 06/05/24	25	Tratto 1	€ 48 461,54	€ 48 461,54
27	Finiture	60 g	ven 17/05/24	lun 15/07/24	22	Tratto 1	€ 986 766,64	€ 986 766,64
28	REALIZZAZIONE NUOVA SEDE ASSE PRINCIPALE TRA LE SEZ. 25 E 45	140 g	mer 07/02/24	mar 25/06/24		Tratto 1	€ 0,00	€ 2 550 622,05
29	Movimenti terra	100 g	mer 07/02/24	gio 16/05/24	22II	Tratto 1	€ 511 525,15	€ 511 525,15
30	Posa Tombini idraulici e deviazione provvisoria fosso Rigatta	65 g	lun 12/02/24	mar 16/04/24		Tratto 1	€ 0,00	€ 1 142 036,32
31	TM01 - Tombino scatolare 3x3	25 g	lun 12/02/24	gio 07/03/24	29II+5 g	Tratto 1	€ 339 859,30	€ 339 859,30
32	TM01A - Tombino scatolare 3x3	20 g	sab 17/02/24	gio 07/03/24	31II+5 g	Tratto 1	€ 169 881,88	€ 169 881,88
33	TM02 - Tombino scatolare 1,5x1,5	15 g	ven 23/02/24	ven 08/03/24	32II+6 g	Tratto 1	€ 56 078,39	€ 56 078,39
34	TM02_1 - Tombino scatolare 1,5x1,5	10 g	mer 28/02/24	ven 08/03/24	33II+5 g	Tratto 1	€ 64 638,13	€ 64 638,13
35	TM02_2 - Tombino scatolare 1,5x1,5	15 g	lun 04/03/24	lun 18/03/24	34II+5 g	Tratto 1	€ 141 921,98	€ 141 921,98
36	TM02A - Tombino scatolare 1,5x1,5	10 g	sab 09/03/24	lun 18/03/24	35II+5 g	Tratto 1	€ 27 622,73	€ 27 622,73
37	TM03 - Tombino scatolare 1,5x1,5	12 g	gio 14/03/24	lun 25/03/24	36II+5 g	Tratto 1	€ 41 495,31	€ 41 495,31
38	VL2 - Vasca di laminazione n. 2 (in terra)	12 g	mar 19/03/24	sab 30/03/24	37II+5 g	Tratto 1	€ 42 780,06	€ 42 780,06
39	IT02 - Impianto di trattamento 2	20 g	dom 24/03/24	ven 12/04/24	38II+5 g	Tratto 1	€ 167 845,90	€ 167 845,90
40	VPP2 - Vasca di prima pioggia VPP2	20 g	gio 28/03/24	mar 16/04/24	39II+4 g	Tratto 1	€ 89 912,64	€ 89 912,64
41	Finiture	40 g	ven 17/05/24	mar 25/06/24	29	Tratto 1	€ 897 060,58	€ 897 060,58
42	REALIZZAZIONE RAMPE PROVVISORIE 1 E 2	50 g	ven 17/05/24	ven 05/07/24		Tratto 1	€ 0,00	€ 77 383,72
43	Movimenti terra	50 g	ven 17/05/24	ven 05/07/24	29	Tratto 1	€ 77 383,72	€ 77 383,72
44	REALIZZAZIONE NUOVA VIABILITA' - Via del Tesoro	50 g	mer 07/02/24	mer 27/03/24		Tratto 1	€ 0,00	€ 125 047,13
45	Risoluzione interferenze sottoservizi su via del Tesoro (a carico degli Enti Gestori)	20 g	mer 07/02/24	lun 26/02/24	22II	Tratto 1	€ 0,00	€ 0,00
46	Movimenti terra	30 g	mer 07/02/24	gio 07/03/24	22II;45II	Tratto 1	€ 16 001,73	€ 16 001,73
47	Finiture	20 g	ven 08/03/24	mer 27/03/24	46	Tratto 1	€ 109 045,40	€ 109 045,40
48	OS01 - Opera 1 - Paratia	140 g	gio 28/03/24	mer 14/08/24	47	Tratto 1	€ 4 872 261,33	€ 4 872 261,33
49	REALIZZAZIONE NUOVA SEDE DIREZIONE FALCONARA DA SEZ. 45 A 59	130 g	sab 06/07/24	mar 12/11/24		Tratto 1	€ 0,00	€ 776 592,41
50	Movimenti terra	90 g	sab 06/07/24	gio 03/10/24	43	Tratto 1	€ 179 033,80	€ 179 033,80
51	Opere d'arte minori	70 g	sab 06/07/24	ven 13/09/24	50II	Tratto 1	€ 0,00	€ 283 587,41
52	OS25 - Opera 25 - Opere di presidio - Paratie di pali	51 g	sab 06/07/24	dom 25/08/24	53II+10	Tratto 1	€ 146 527,59	€ 146 527,59
53	TM04 - Tombino ovoidale 4,6x4,0	60 g	mar 16/07/24	ven 13/09/24	52II+10 g	Tratto 1	€ 137 059,82	€ 137 059,82
54	Finiture	40 g	ven 04/10/24	mar 12/11/24	50	Tratto 1	€ 313 971,20	€ 313 971,20
55	FASE 3	200 g	ven 04/10/24	lun 21/04/25		Tratto 1	€ 0,00	€ 2 070 721,56
56	OS03 - Opera 3 - Paratia e muro in c.a. - Svincolo Falconara Asse 6	60 g	mer 13/11/24	sab 11/01/25	54	Tratto 1	€ 224 479,42	€ 224 479,42
57	REALIZZAZIONE RAMPA PROVVISORIA 3	50 g	ven 04/10/24	ven 22/11/24		Tratto 1	€ 0,00	€ 38 691,86
58	Movimenti terra	50 g	ven 04/10/24	ven 22/11/24	50	Tratto 1	€ 38 691,86	€ 38 691,86
59	REALIZZAZIONE NUOVA SEDE DIREZIONE ANCONA DA SEZ. 45 A 59	95 g	sab 23/11/24	mar 25/02/25		Tratto 1	€ 0,00	€ 533 308,36
60	Movimenti terra	55 g	sab 23/11/24	gio 16/01/25	58	Tratto 1	€ 179 033,80	€ 179 033,80
61	Opere d'arte minori	40 g	sab 23/11/24	mer 01/01/25	60II	Tratto 1	€ 40 303,36	€ 40 303,36
62	Finiture	40 g	ven 17/01/25	mar 25/02/25	60	Tratto 1	€ 313 971,20	€ 313 971,20
63	PARZIALE REALIZZAZIONE NUOVA SEDE RAMPE DIR. FABRIANO-FALCONARA (Rampa 1) / FABRIANO-AREA DI SERVIZIO (Rampe 5 e 6) / FALCONARA-ANCONA (Rampa 2)	95 g	ven 17/01/25	lun 21/04/25		Tratto 1	€ 0,00	€ 1 274 241,92
64	Movimenti terra	55 g	ven 17/01/25	mer 12/03/25	60	Tratto 1	€ 513 894,07	€ 513 894,07
65	Opere d'arte minori (sovrastutture)	40 g	ven 17/01/25	mar 25/02/25	64II	Tratto 1	€ 120 910,09	€ 120 910,09
66	Finiture	40 g	gio 13/03/25	lun 21/04/25	64	Tratto 1	€ 639 437,76	€ 639 437,76
67	FASE 4	95 g	gio 13/03/25	dom 15/06/25		Tratto 1	€ 0,00	€ 674 503,72
68	REALIZZAZIONE NUOVA SEDE ASSE PRINCIPALE TRA LE SEZ. 22-25 E SEZ. 45 E 49	95 g	gio 13/03/25	dom 15/06/25		Tratto 1	€ 0,00	€ 211 287,86
69	Movimenti terra	50 g	gio 13/03/25	gio 01/05/25	64	Tratto 1	€ 76 728,77	€ 76 728,77





















