




SARLUX
Refining & Power

m. amte.MiTE.REGISTRO UFFICIALE.INGRESSO.0107671.07-09-2022

Sarlux Srl

Società con unico socio soggetta
all'attività di direzione e coordinamento
da parte di Saras SpA



MiTE

va@pec.mite.gov.it

ISPRA

protocollo.ispra@ispra.legalmail.it

e p.c.

Comune di Sarroch

protocollosarroch@pec.it

ARPAS

dipartimento.ca@pec.arpa.sardegna.it

Sarroch, 06/09/2022

Riferimento: Riesame D.M. 263 del 11/10/2017 Autorizzazione Integrata Ambientale per l'esercizio del complesso "Raffineria, IGCC e Impianti Nord" Sarlux Srl – D.M. 93 del 22/02/2022

Oggetto: Barriera verde: aggiornamento adempimento prescrizione di cui al DM 93 del 22/02/2022 di riesame parziale del DM 263/2017 AIA

Il sottoscritto ing. Walter Cocco, gestore del complesso Raffineria, IGCC e Impianti Nord della Società Sarlux Srl, in riferimento a quanto riportato al punto 8 (valutazioni conclusive) del DM 93 del 22 febbraio 2022, comunica di aver completato al 30 giugno 2022 le attività previste nelle aree di proprietà non vincolate.

Si invia in allegato nota tecnica e cronoprogramma degli interventi ancora da realizzarsi in aree vincolate per i quali si sta procedendo di intesa con l'attuale Amministrazione Comunale.

Cordiali saluti,

Sarlux Srl
Head of Industrial Operations
Ing. Walter Cocco



Direzione Generale
Sede Amministrativa

I-20122 Milano
Galleria Passarella 2
Tel. +39 02 77371
Fax +39 02 76020640

Sede Legale
Stabilimento

I-09018 Sarroch (Cagliari)
S.S. Sulcitana 195 Km.19°
Tel. +39 070 90911
Fax +39 070 900209

Cap. Soc. € 100.000.000 int. vers.
Reg. Imprese di Cagliari e
Cod. Fisc. 02093140925
Società appartenente al Gruppo IVA
P. IVA 03868280920
sarlux@pec.grupposaras.it
www.sarlux.saras.it



SARLUX S.r.l.

DEC-MIN-0000263 del 11/10/2017

**Autorizzazione Integrata Ambientale per l'esercizio del complesso
"Raffineria, IGCC e Impianti Nord"**

Nota tecnica - cronoprogramma

**Barriera verde: aggiornamento adempimento prescrizione di cui al
DM 93 del 22/02/2022 di riesame parziale del DM 263/2017 AIA**

Barriera Verde: stato di avanzamento

La progettazione esecutiva della Barriera Verde, intervento di mitigazione paesaggistica ed ambientale che si sviluppa su una superficie complessiva di 93 ettari, è stata completata. La progettazione ha individuato tre ambiti di intervento, così come indicato nella figura di cui sotto.

La realizzazione del progetto nei tre ambiti si articola temporalmente in tre lotti distinti:

- Lotto 1: comprende l'intero ambito 1 e la parte dell'ambito 2 corrispondente all'area a monte dello stabilimento, esclusa l'area che si sviluppa lungo la SS 195;
- Lotto 2: comprende l'intero ambito 3, corrispondente all'intera area compresa tra lo stabilimento e l'area urbana;
- Lotto 3: comprende la restante parte dell'ambito 2, corrispondente all'area dell'ambito che si sviluppa lungo la SS 195.



Ad oggi sono state completate le attività di messa a dimora delle piante su tutti e tre i lotti nelle aree di proprietà Sarlux, al netto di quanto al lotto 3 la cui posa è prevista ad inizio autunno, andando a coprire circa il 70% delle aree complessivamente interessate dal progetto.

Nel dettaglio, sono state completate tutte le attività inerenti all'intero lotto 1, con la piantumazione delle specie arboree nelle aree a monte dello stabilimento, indicate in figura come ambito 1 e parte dell'ambito 2.

Sono stati anche completati gli interventi di piantumazione delle specie arboree nelle aree di proprietà Sarlux relative al lotto 2 (ambito 3) tra lo stabilimento industriale e il centro abitato. A seguito degli esiti delle interlocuzioni con i proprietari delle aree, in accordo con l'attuale Amministrazione Comunale è in fase di definizione una variante al progetto da recepire all'interno del Piano Urbanistico Comunale (PUC) che permetterà di completare la piantumazione delle specie arboree previste.

Relativamente al lotto 3, parte dell'ambito 2 che si sviluppa in aree limitrofe alla SS 195, sono state completate le attività di piantumazione sulle aree di proprietà Sarlux; sulle restanti aree, di pertinenza ANAS, a seguito del disbrigo dell'iter autorizzativo, è stato ricevuto in data 26 giugno u.s. il nulla osta a procedere. Si prevede l'avvio della messa a dimora all'inizio del prossimo mese di ottobre, quando le condizioni climatiche saranno idonee alla piantumazione. La conclusione dei lavori è prevista entro ottobre p.v.

Stante l'avanzamento lavori come sopra dettagliato, di intesa con l'attuale Amministrazione Comunale di Sarroch, si prevede la chiusura delle attività entro tre mesi dalla data di chiusura del processo autorizzativo sopra menzionato per le attività del lotto 2.

FASE	ATTIVITA'	GEN-NOV	DIC '21	GEN '22	FEB '22	MAR '22	APR '22	MAG '22	GIU '22	LUG '22	AGO '22	SET '22	OTT '22	NOV '22	DIC '22
1	AGGIORNAMENTO E REVISIONE PFTE														
2	APPROVAZIONE PFTE SARLUX														
3	PROGETTO DEFINITIVO / ESECUTIVO OPERE DI MITIGAZIONE: PRIMO STRALCIO														
4	APPROVAZIONE PROGETTO OPERE DI MITIGAZIONE: PRIMO STRALCIO														
5	PRATICA SUAPE ACQUISIZIONE TITOLO ABILITATIVO (OPERE DI MITIGAZIONE: PRIMO STRALCIO)														
6	AFFIDAMENTO LAVORI OPERE DI MITIGAZIONE: PRIMO STRALCIO														
7	REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI MITIGAZIONE: PRIMO STRALCIO														
8	PROGETTO DEFINITIVO / ESECUTIVO OPERE DI MITIGAZIONE: SECONDO STRALCIO														
9	APPROVAZIONE PROGETTO OPERE DI MITIGAZIONE: SECONDO STRALCIO														
10	PRATICA SUAPE ACQUISIZIONE TITOLO ABILITATIVO OPERE DI MITIGAZIONE: SECONDO STRALCIO							I LOTTO	ANAS III LOTTO			II - III LOTTO			
11	AFFIDAMENTO LAVORI OPERE DI MITIGAZIONE: SECONDO STRALCIO														
12	DEFINIZIONE ACCORDI PER LA DISPONIBILITA' DELLE AREE PUBBLICHE E PRIVATE (OPERE DI MITIGAZIONE)														
13	REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI MITIGAZIONE: SECONDO STRALCIO - I / II / III LOTTO								I LOTTO						
14	ELABORAZIONE PROGETTO DEFINITIVO - BARRIERA VERDE / PARCO SARROCH (EVENTUALI LOTTI FUNZIONALI)														
15	APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO SARLUX														
16	PRESENTAZIONE PROGETTO DEFINITIVO COMUNE DI SARROCH														
17	DEFINIZIONE ACCORDI PER LA DISPONIBILITA' DELLE AREE PUBBLICHE E PRIVATE														
18	REDAZIONE PROGETTI ESECUTIVI (IN RELAZIONE AGLI ACCORDI SOTTOSCRITTI)														
19	APPROVAZIONE E AFFIDAMENTO LAVORI														
20	PRATICHE SUAPE (1. PRATICA PER DITTA/PROPRIETA' CATASTALE)														
21	ESECUZIONE LAVORI														

ATTIVITA' SVOLTE (2021)
ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE
ATTIVITA' SARLUX
ATTIVITA' COMUNE DI SARROCH ED ENTI COMPETENTI
ESECUZIONE DEI LAVORI