

COMMITTENTE:



PROGETTAZIONE:



**INFRASTRUTTURE FERROVIARIE STRATEGICHE DEFINITE  
DALLA LEGGE OBIETTIVO N. 443/01**

**U.O. ARCHITETTURA, AMBIENTE E TERRITORIO – CANTIERIZZAZIONE**

**PROGETTO DEFINITIVO**

**LINEA AV/AC MILANO-VENEZIA**

**LOTTO FUNZIONALE TRATTA VERONA-PADOVA  
NODO AV/AC DI VERONA: INGRESSO EST**

**CANTIERIZZAZIONE  
Programma dei lavori**

SCALA:



COMMESSA LOTTO FASE ENTE TIPO DOC. OPERA/DISCIPLINA Progr. REV.

I N 1 A 2 0 D 5 3 P H C A 0 0 0 0 0 0 1 A

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato
A	Emissione esecutiva	M. Mulè <i>M. Mulè</i>	Gennaio 2022	F. Fantini <i>F. Fantini</i>	Gennaio 2022	C. Mazzocchi <i>C. Mazzocchi</i>	Gennaio 2022	S. Maccari Germano 2022

ITALFERR S.p.A.  
U.O. Architettura Ambiente e Territorio  
Cantierizzazione e Infrastrutture  
Dott. Ing. Stefano Maccari  
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma  
n. A-19935

File:IN1A20D53PHCA000001A.docx

n. Elab.:

**RELAZIONE DI CANTIERIZZAZIONE**

COMMESSA	LOTTO	CODIFICA	DOCUMENTO	REV.	PAG.
IN1A	20	D 53	PH CA 00 00 001	A	2/3

**INDICE**

**1 INTRODUZIONE .....3**

**RELAZIONE DI CANTIERIZZAZIONE**

COMMESSA	LOTTO	CODIFICA	DOCUMENTO	REV.	PAG.
IN1A	20	D 53	PH CA 00 00 001	A	3/3

## 1 INTRODUZIONE

Il presente documento ha per oggetto la descrizione del programma dei lavori per la realizzazione delle opere relative all'intervento del Nodo AV/AC di Verona ingresso Est, in relazione alla penetrazione urbana della linea AV/AC MI-VE.

La durata complessiva di realizzazione dei lavori è stata stimata in 2139 giorni naturali e consecutivi, a partire dalla consegna dei lavori e con le attività propedeutiche di 120 giorni anticipate a prima della consegna dei lavori.

Di seguito si riporta una sintesi dell'organizzazione del programma lavori.

Il tempo complessivo, di 2259 gnc, è così suddiviso:

- 120 gnc per attività propedeutiche anticipate a prima della consegna lavori: progetto costruttivo prime opere, cantierizzazione, qualifica impianti e materiali, autorizzazioni subappalti, risoluzioni interferenze con sottoservizi, demolizioni, boe propedeutica per avvio lavori, etc.;
- 2139 gnc per la realizzazione dei lavori.

Il programma lavori è stato sviluppato sull'ipotesi di lavori su più turni e 6 giorni su 7. Inoltre, per le attività di esecuzione delle opere da eseguirsi in regime di interruzione notturna si è tenuto conto di una disponibilità di 5 giorni su 7 per una durata di 4,5 ore.

Per maggiori dettagli relativi alle soggezioni si rimanda alla documentazione specialistica.

Le attività, come indicato nel programma lavori, saranno eseguite per fasi, prevedendo anche periodi di sovrapposizione e di sospensione delle lavorazioni dovuti alle attività da eseguirsi a cura di altri appalti/soggetti che in alcuni casi risultano propedeutici alle attività del presente appalto.

A tal riguardo il programma lavori evidenzia, i vincoli ed i legami con suddetti altri Appalti che concorreranno all'attivazione delle nuove linee in particolare, quelli propedeutici e da cui il presente appalto dipende per le attivazioni delle nuove linee.

