

**OPERE3 EDILI "CET2" - AREA EM 03/02/01 - STANDARD**

ID	WBS	Descrizione opere	Durata	Inizio	Fine	% comple	
							<div> <div>2022</div> <div> <div>mag 22</div> <div>giu 22</div> <div>lug 22</div> <div>ago 22</div> <div>set 22</div> <div>ott 22</div> <div>nov 22</div> <div>dic 22</div> <div>gen 23</div> </div> </div>
0	0	IMPIANTO TRATTAMENTO FUMI CET2- 3 NUOVI SISTEMI FGT	182,5 g?	lun 23/05/22	mer 21/12/22	54%	<div> <div>23/05</div> <div>mer 21/12</div> </div>
1	1	PILES EXECUTION "TUBIFICIO AREA" EM03-EM01-EM02	11 g	lun 06/06/22	ven 17/06/22	100%	<div> <div>lun 06/06</div> <div>ven 17/06</div> </div>
11	2	FOUNDATION LOT EM03	158 g?	lun 23/05/22	mar 22/11/22	87%	<div> <div>23/05</div> <div>mar 22/11</div> </div>
114	3	AUXILIARIES BUILDING	171 g?	lun 30/05/22	mer 14/12/22	26%	<div> <div>n 30/05</div> <div>mer 14/12</div> </div>
169	4	FOUNDATIONS LOT EM02	108 g?	lun 01/08/22	sab 03/12/22	24%	<div> <div>lun 01/08</div> <div>sab 03/12</div> </div>
317	5	FOUNDATIONS LOT EM01	101.5 g	gio 25/08/22	mer 21/12/22	5%	<div> <div>gio 25/08</div> <div>mer 21/12</div> </div>