



key-map

CANTIERIZZAZIONI - Legenda

CB_01	Campo base 1 A=76.000 mq	CO_08	Campo operativo 8 A=9.168 mq
CB_02	Campo base 2 A=70.000 mq	CO_09	Campo operativo 9 A=7.408 mq
CO_01	Campo operativo 1 A=10.430 mq	CO_10	Campo operativo 10 A=5.663 mq
CO_02	Campo operativo 2 A=10.725 mq	CO_11	Campo operativo 11 A=598 mq
CO_03	Campo operativo 3 A=10.975 mq	CO_12	Campo operativo 12 A=3.248 mq
CO_04	Campo operativo 4 A=10.312 mq	CO_13	Campo operativo 13 A=1.736 mq
CO_05	Campo operativo 5 A=16.008 mq	CO_14	Campo operativo 14 A=11.088 mq
CO_06	Campo operativo 6 A=4.758 mq	CO_15	Campo operativo 15 A=11.774 mq
CO_07	Campo operativo 7 A=10.014 mq	CO_16	Campo operativo 16 A=11.766 mq
		CO_17	Campo operativo 17 A=10.402 mq

INTERVENTI DI RIPRISTINO E DI MITIGAZIONE PREVISTI NELLE EX AREE DI CANTIERE MIRATI A RESTITUIRE LO STATO DEI LUOGHI ANTE - OPERAM

Per tutte le aree di cantiere e le piste si attuerà la rimozione dei topsoil, conservandolo adeguatamente in cumuli coperti e periodicamente idratati, per successivo riutilizzo in copertura al termine dei lavori

Fase I

- Area interessata dalla disinstallazione strutture di cantiere
- Area bonifica e sistemazione del terreno

DISINSTALLAZIONE
di cantiere e strutture di contenimento, barriere per la protezione di fossi, elementi per la regimentazione delle acque e vasche

BONIFICA
da qualsiasi rifiuto, da eventuali sversamenti accidentali e dalla presenza di inerti, conglomerati e qualsiasi materiale estraneo alla sua natura

Fase II

- STR 08 - Ripristino ambito agricolo
Per i cantieri ricadenti su terreni agricoli si prevede il recupero della funzione originaria. La restituzione dei luoghi avverrà mediante ricollocamento dei topsoil precedentemente conservato e successivo inerbimento con semina di miscela agronomica in ragione di 25-35 g/m² in funzione delle condizioni pedologiche, composto da:
- Lolium perenne 25%
- Festuca arundinacea 25%
- Dactylis glomerata 10%
- Festuca rubra 10%
- Medicago lupulina 5%
- Medicago sativa 5%
- Onobrychis vicifolia 10%
- Trifolium pratense 10%
- È previsto uno strato medio di 50 cm di terreno vegetale per le aree di ripristino a suolo agricolo
- Rimboschimento
Per i cantieri che operano su aree boscate (consolidate o in evoluzione) si prevedono operazioni di ricucitura con l'esistente mediante interventi di piantumazione in analogia a quanto previsto per le Opere a Verde - Strategia 07. Ricucitura delle aree boscate - Sesto di impianto S5, Gruppo di alberi misti
- Fasce ripariali
Qualora l'installazione di aree di cantiere lungo i corsi d'acqua comporti a fine lavori un danneggiamento delle fasce ripariali, se ne prevede il ripristino mediante interventi in analogia a quanto previsto per le Opere a Verde - Strategia 04, Rinaturalizzazione dei corsi d'acqua - Sesto di impianto S16, Fascia ripariale mista
- Ambiti di cantiere per cui il ripristino ricade in aree ove sono previste nuove sistemazioni in accordo al progetto delle Opere a Verde

ASSE PRINCIPALE
NON OGGETTO DELLA PRESENTE VERIFICA
DI ASSOGGETTABILITA' ALLA VIA

PROGETTO DELL'INFRASTRUTTURA - MITIGAZIONE AMBIENTALE
Aree di cantiere

Interventi di Mitigazione - Aree di cantiere Tav. 2/2

TODAM08AMBPRO2_B
T O Q A M 0 8 A M B P R O 2 B 15000

D	Interventi di Mitigazione - Aree di cantiere Tav. 1/2	Sett. '22	Uccellini	Parifili	Guiducci
C					
B					
A	Emissione	Maggio '22	Uccellini	Parifili	Guiducci