



PIANTA CHIAVE

LEGENDA:

- Planimetria di progetto
- Area di lavoro
- Sede stradale realizzata
- Sede stradale esistente
- Area Base/Operativa
- Area di Stoccaggio
- Area tecnica
- Rampa provvisoria
- Viabilità direzione Caianello
- Viabilità direzione Benevento
- Percorso su strada esistente
- Pista di nuova realizzazione
- Accesso all'area di cantiere

NOTE:

- Tutte le opere di scavo della S5372 saranno realizzate con varo travi in orario notturno con interruzione del traffico. I prolungamenti di tomba e scavi saranno realizzati nella fase ricaduta dei lavori.
- Tutti gli scavi e tombi di nuova realizzazione e/o demoliti a riciclarli verranno realizzati per fasi: in prima fase la parte non interferente con la sede esistente e in seconda fase la parte ricaduta.
- Durante le fasi di realizzazione della carreggiata e ampliamento la piattaforma esistente sarà ridotta a 7,50 m per tutta la lunghezza del tratto di cantiere oggetto dei lavori. Una volta realizzato l'impalcato il traffico sarà spostato sulla nuova sede con piattaforma minima pari a 8,50 m. I restringimenti di carreggiata verranno effettuati con posizionamento di new jersey in c/a e pressegnalati come da DM10/07/02.
- In corrispondenza dei ponti di passaggio dove l'impalcato passa da un lato all'altro saranno realizzati dei piccoli raccordi provvisori con marciatura bilanciata per far fronte alle differenze di quota, addossati e tenendo necessari raccordi almeno importanti su provvisori al tracciamento di rampe dedicate.

TRONCO C - CANTIERE 7- FASI 1 E 2

La tratta è quella compresa tra il Km 10+500 di inizio intervento e il Km 5+820 circa.

Traffico veicolare fase 1:
Il traffico nella fase 1 rimane sulla sede esistente per l'intera tratta.

Lavori fase 1:
Nella fase 1 si realizzerà l'impalcato lato Sud partendo dal Km 10+500 per arrivare al VI19 dove l'impalcato del nuovo ponte verrà realizzato e affiancato all'opera esistente.

Da qui proseguendo sul lato Sud arriviamo al CV01 che sarà realizzato in prima fase con varo d'impalcato in natura e completamento dello stesso sotto traffico.

L'impalcato prosegue sempre sul lato Sud fino alla spalla del Viadotto San Felice in prossimità della quale in prima fase saranno anche realizzate delle viabilità di riapertura della strada esistente.

Il nuovo impalcato del viadotto sarà realizzato come per i casi precedenti, in affiancamento all'opera esistente.

Superato il viadotto, verranno realizzate oltre la nuova carreggiata Sud, tutte le viabilità secondarie necessarie compreso la parte del sottovia ST09 senza alla car. Sud.

Superato il sottovia ST09 l'intervento come ancora sul lato Sud fino al Km 7+080 circa dove l'impalcato passa sul lato Nord fino al sottovia ST09 anch'esso realizzato solo parzialmente in questa fase.

Da qui sempre sul lato Nord verranno ammassate le rampe dello svincolo di Pietravariano e del relativo ponte di scavalco alla SP68 che sarà realizzato in affiancamento all'opera esistente.

Durante questa fase si rende necessaria una chiusura parziale dello svincolo per il tempo strettamente necessario alla realizzazione dei lavori.

Proseguendo troviamo il sottovia ST08 anch'esso da realizzare parzialmente in fase 1 e da qui arriviamo in prossimità del Km di fine cantiere dove le lavorazioni passeranno al lato Sud.

Traffico veicolare fase 2:
Lungo il tratto nella fase 2 tutto il traffico sarà regimato sulla piattaforma di progetto realizzata nella fase precedente in regime bidirezionale su singola carreggiata.

Lavori fase 2:
Nella fase 2 si realizzerà l'impalcato lato Nord partendo dal Km 10+500 e demolendo il ponte esistente per realizzare sullo stesso sedime il nuovo VI19.

Da qui sempre sul lato Nord l'intervento prosegue fino al viadotto San Felice dove sarà realizzata la nuova opera una volta demolito il viadotto esistente.

Proseguendo troviamo il sottovia ST10 che andrà quindi completato per la parte sottesa alla car. Nord e da qui fino al Km 7+080.

Da tale progressiva l'intervento passa sul lato Sud per completare il sottovia ST09 e lo svincolo di Pietravariano in corrispondenza del quale anch'esse saranno anche il nuovo impalcato di car. Sud e valle della demolizione dell'opera esistente.

L'intervento prosegue ancora sul lato Sud fino in prossimità della fine cantiere dove vi è la nuova inversione delle lavorazioni.

anas Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

ITINERARIO CAIANELLO (A1) - BENEVENTO
ADEGUAMENTO A 4 CORSIE DELLA S.S. 372 "TELESINA"
DAL KM 0+000 AL KM 60+900
LOTTO 2: DAL KM 0+000 (SVINCOLO CAIANELLO (A1))
AL KM 37+000 (SVINCOLO DI S. SALVATORE TELESINO)

| | | |
|---|--|---|
| PROGETTO DEFINITIVO | | cod. NA280 |
| PROGETTAZIONE: ATIL S.T.E. - ROCKSOIL - BDO - KARRER | | |
| RESPONSABILE INTERAGAZIONE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE ing. Francesco M. La Camera COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ing. Francesco M. La Camera IL GEOLOGO Dott. Carlo Fiorentino Pannofino L'ARCHITECTA Dott.ssa Grazia Savino Piano MBCT n.386 - cronologia di 1° livello di servizi del DM 244/2019 | S.T.E. s.r.l. Structure and Transport Engineering ROCKSOIL S.p.A. E.D.N. s.r.l. Prof. Arch. F. KARRER | Direzione Tecnica Ing. E. Menni Direzione Tecnica Ing. G. Casare Direzione Tecnica Ing. G. Gressak Direzione Arch. Roma Al. D'Offr |
| IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO ing. Pompeo Vettore | | |
| CANTIERIZZAZIONE | | |
| FASE TRONCO C | | |
| Fasi di realizzazione Cantiere 7 Tav.1/2 | | |
| CODICE PROGETTO L0710F D 2101 | NOME FILE TOO_CADD_CAN_PE14_A CODICE CLAB: T00CADDCAIANE14 | REVISIONE A SCALA 1:2000 |
| D | | |
| C | | |
| B | | |
| A | EMISSIONE A SEGUITO ISTRUTTORIA | 14/01/2022 08/07/2020 DI 20/02 DA CAMERA |
| REV. | DESCRIZIONE | DATA REDATTO VERIFICATO APPROVATO |