



Anche lo svincolo di Alvignano verrà realizzato quasi completamente nella fase 1 lasciando alla fase 2 solo il completamento della carr. Nord dell'asse principale congruentemente alle fasi generali di lavorazione.

Dovendo però demolire il cavalcavia di svincolo esistente, per non interrompere il flusso di attraversamento sulla SP66 che rappresenta una strada importante per il traffico locale, è stato necessario creare delle rotatorie a raso che consentano l'attraversamento e nel dettaglio:

Traffico veicolare fase 1:

Il traffico principale nella fase 1 rimane sulla sede esistente ma in corrispondenza delle isole spartitraffico esistenti verranno create delle circolazioni a rotatoria pavimentando parzialmente tali aree.

In tal modo, il traffico di attraversamento lungo la SP66 potrà essere deviato sui rami di svincolo esistenti e grazie ai sensi di circolazione a rotatoria, effettuare l'attraversamento.

Lavori fase 1

Nella fase 1 si realizzerà l'ampliamento sia sul lato Sud che su quello Nord dell'asse principale con la realizzazione in via prioritaria del nuovo cavalcavia di svincolo che avverrà sotto traffico con una breve interruzione solo per le operazioni di varo dell'impalcato da eseguirsi in orario notturno.

L'ammodernamento delle rampe di ingresso e di uscita sul lato Sud si potranno realizzare sotto traffico in quanto le stesse risultano esterne sia all'asse principale esistente che ai rami esistenti.

Unico punto di conflitto si avrà con il ramo di uscita in dir. Benevento il quale interseca i rami esistenti ma lo fa alla medesima quota richiedendo quindi solo delle micro fasi di spostamento del traffico.

Sul lato Nord invece la banchina di uscita è pressoché compianata a quella esistente mentre quella di immissione è esterna al sedime di quella esistente.

Avrà eseguita per micro fasi il solo tratto bidirezionale che ripercorre quello esistente conservandone anche la quota altimetrica e per tanto saranno necessarie anche quelle micro fasi di lavorazione.

Traffico veicolare fase 2:

Il traffico principale nella fase 2 rimane sulla carreggiata Sud ammodernata con messa in esercizio delle relative rampe di ingresso e uscita.

Le rampe lato Nord saranno anch'esse messe in esercizio in modalità provvisoria pavimentando parzialmente lo spartitraffico e consentendo l'immissione/uscita dalla carr. Sud.

Il traffico di attraversamento lungo la SP66 sarà ripristinato nella configurazione finale sul nuovo cavalcavia di svincolo.

Lavori fase 2

Nella fase 2 si realizzerà l'ampliamento lato Nord dell'asse principale con completamento sia della corsia di immissione che di quella di uscita in direzione Caianello.

La connessione delle rampe alla carreggiata Sud non richiede particolari lavorazioni oltre la pavimentazione dello spartitraffico e il successivo ripristino prima della messa in esercizio definitiva.

anas Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

ITINERARIO CAIANELLO (A1) - BENEVENTO
ADEGUAMENTO A 4 CORSIE DELLA S.S. 372 "TELESINA"
DAL KM 0+000 AL KM 60+900
LOTTO 2: DAL KM 0+000 (SVINCOLO CAIANELLO (A1))
AL KM 37+000 (SVINCOLO DI S. SALVATORE TELESINO)

PROGETTO DEFINITIVO cod. NA280

PROGETTAZIONE: **A.T.L. S.T.E. - ROCKSOIL - E.D.I. - KARRER**

RESPONSABILE INTEGRAZIONE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE
Ing. Francesco M. La Camera

COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE
Ing. Francesco M. La Camera

IL GEOLOGO
Dott. Gualtiero Fioravanti

L'INGEGNERIA
Dott. Luca Orlando Savino
Dipartimento ARCT n.3856 - archivio di Piacenza ai sensi del D.M. 244/2019

GRUPPO DI PROGETTAZIONE

S.T.E. s.r.l.
Structure and Transport Engineering
Direttore Tecnico
Ing. E. Mostro

ROCKSOIL S.p.A.
Direttore Tecnico
Ing. G. Casiani

E.D.I. s.r.l.
Esercizio di Ingegneria
Direttore Tecnico
Ing. G. Giamatti

Prof. Arch. F. KARRER
Ordine Arch. Roma
N. 12997

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ing. Pompeo Villano

CANTIERIZZAZIONE
SVINCOLO SV06
fasi di realizzazione Cantiere 3

CODICE PROGETTO	NOME FILE	REVISIONE	SCALA
PROGETTO: L0710F D 2101	T00_CA01_CAN_PED6_A	A	1:1000
D			
C			
B			
A	EMISSIONE A SEGUITO ISTRUTTORIA	Lugli.2022	BATTISTON DI RENZO LA CAMERÀ
REV.	DESCRIZIONE	DATA	REDATTO VERIFICATO APPROVATO