



**REGIONE PUGLIA**  
 PROVINCIA DI FOGGIA  
**COMUNE DI ASCOLI SATRIANO**  
 LOCALITÀ SAN MERCURIO

Oggetto:  
**PROGETTO DEFINITIVO PER LA COSTRUZIONE E L'ESERCIZIO DI UN IMPIANTO AGRO-FOTOVOLTAICO AVENTE POTENZA PARI A 33,16 MW, E RELATIVE OPERE DI CONNESSIONE**

Sezione:  
**SEZIONE E - RILIEVI PLANOALTIMETRICI E ELABORATI PROGETTUALI**

Elaborato:  
**ALLESTIMENTO AREA DI CANTIERE**

Nome file sorgente: SEZIONE A/FV.ASC01.PD.E.09.dwg  
 Nome file stampa: FV.ASC01.PD.E.09.pdf  
 Proponente: E-WAY FINANCE S.p.A.  
 Via Po, 23  
 00198 ROMA (RM)  
 P.IVA. 15773121007

Numero elaborato: FV.ASC01.PD.E.09  
 Tipologia: D  
 Formato di stampa: 1054x423,25  
 Progettista: E-WAY FINANCE S.p.A.  
 Via Po, 23  
 00198 ROMA (RM)  
 P.IVA. 15773121007

CODICE	REV. n.	DATA REV.	REDAZIONE	VERIFICA	VALIDAZIONE
FV.ASC01.PD.E.09	00	12/2021	C. Pietrafesa	A. Bottone/G. Conio	

E-WAY FINANCE S.p.A.  
 Via Po, 23  
 00198 ROMA (RM)  
 www.ewayfinance.it

Sede Legale  
 Via Po, 23  
 00198 ROMA (RM)  
 tel. +39 0694414500

Sede operativa  
 Via Provinciale, 5  
 84044 ALBANELLA (SA)  
 tel. +39 0828984561

	BARACCHE DI CANTIERE PER UFF. D.L. / IMPRESE / SERVIZI IGIENICI SPOGLIATOI / MENSA LAVORATORI
	AREA MOVIMENTAZIONE E MANOVRA
	RECINZIONE CON PANNELLI METALLICI
	PALO CON ILLUMINAZIONE E VIDEOSORVEGLIANZA
	AREA DI STOCCAGGIO
	VIABILITA' "CIVILE"
	TRANSITO PROTETTO PEDONALE PER OPERAI
	RICOVERO MEZZI
	VIABILITA' MEZZI PESANTI/D'OPERA
	ACCESSO PEDONALE
	QUADRO ELETTRICO DI CANTIERE
	ESTINTORE - EQUIPAGGIAMENTO PRIMO SOCCORSO
	ESTINTORE - EQUIPAGGIAMENTO PRIMO SOCCORSO
	ATTRAVERSAMENTO PROVVISORIO CANALE

Il cantiere troverà collocazione all'interno del Lotto A principalmente per ragioni logistiche. L'accessibilità al sito non implica alcun adeguamento stradale salvo che per gli attraversamenti provvisori in loco che, comunque, andranno rimossi al termine dei lavori. Il cantiere, nel suo complesso occupa una superficie di circa 3800mq e presenta una impostazione piuttosto regolare. Risultano suddivisi in due flussi principali: mezzi d'opera/pesanti e viabilità leggera sia negli accessi che nelle percorrenze interne. Le aree sono suddivise principalmente in superfici di stoccaggio e aree di manovra. In posizione marginale sono collocati i box prefabbricati contenenti uffici, servizi igienici, mensa. Lo stoccaggio prevede la permanenza in situ di materiale sensibile pertanto alla recinzione di cantiere in pannelli rigidi, e sovrapposta maglia di segnalazione arancione, si affiancherà un sistema di videosorveglianza e illuminazione. All'interno dell'area di cantiere saranno ricoverati anche i mezzi stanziali quali: escavatori, ruspe, camion, muletti telescopici. L'area sarà attrezzata con quadro elettrico provvisorio e serbatoi per l'approvvigionamento idrico con sistema a caduta. L'installazione del cantiere prevede le seguenti fasi:  
 1- pulizia dei suoli  
 2- recinzione perimetrale  
 3- allestimento impianto elettrico, illuminazione e videosorveglianza  
 4- collocamento box prefabbricati  
 5- delimitazione delle sottoaree  
 6- apposizione segnaletica

PIANTA TIPO BOX UFFICIO PREFABBRICATO - SCALA 1:50

