

"Linea Ferroviaria AV/AC Milano-Verona. Tratta Treviglio-Brescia. Progetto Esecutivo dell'Ingresso Urbano Interconnessione di Brescia Ovest."			
N.	N. Prescrizione <i>(Il numerico identificativo della prescrizione è relativo al parere di riferimento)</i>	Testo della Prescrizione	Commenti e Riferimenti
PRESCRIZIONI DELIBERA CIPE N. 81/2009 (Progetto Definitivo) - Prescrizioni di carattere generale			
1	1.1 - f(29)	Il soggetto aggiudicatore ovvero il soggetto realizzatore dell'opera ferroviaria dovrà provvedere, durante la fase realizzativa, all'osservanza del disposto dell'articolo 90, comma 1 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42 (Codice dei Beni Culturali) in caso di scoperte archeologiche, le quali andranno immediatamente segnalate per gli interventi conseguenti alla Soprintendenza ai Beni Archeologici della Lombardia.	RECEPITA da verificare durante la fase attuativa (Parere CTVA n. 1913 del 06.11.2015-DVA-DEC-2015-457 del 04.12.2015)
Prescrizioni MATTM - PARERE N. 633 DEL 04.02.2011 (SIA ed Elaborati di Progetto Preliminare) - Prescrizioni con riferimento al Quadro Progettuale			
2	2	Recepire e sviluppare le varianti presentate dal Proponente con riferimento alle integrazioni richieste dalla Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale-VIA e VAS, e a quanto prodotto in sede di integrazione spontanea	RECEPITO (Parere CTVA n. 1913 del 06.11.2015-DVA-DEC-2015-457 del 04.12.2015)
3	3	Recepire e sviluppare le misure di mitigazione, puntuali e di carattere generale, così come proposti nello Studio di Impatto Ambientale come aggiornato, e integrarli alla luce delle presenti prescrizioni, dettagliandone la localizzazione, la tipologia, le modalità di esecuzione ed i costi analitici. Per gli interventi di ripristino ambientale garantire la manutenzione per almeno 5 anni	RECEPITO da verificare durante la fase attuativa (Parere CTVA n. 1913 del 06.11.2015-DVA-DEC-2015-457 del 04.12.2015) <i>La messa a dimora delle opere di riambientalizzazione registra un'avanzamento pari al 56% (WBS IA) - l'attività rientra tra quelle attualmente sospese a causa del regime di Amministrazione Straordinaria in cui versa l'Appaltatore Soc. Italiana per Condotte d'Acqua S.p.A. (cfr. Nodo di Brescia Appalto 1 - Prospetto sinottico avanzamento produzione al 30.11.2018)</i>
4	5	Escludere la messa in esercizio della linea prima del completamento delle mitigazioni eseguite nell'ambito degli interventi previsti dal Piano di Risanamento Acustico di RFI	RECEPITO da verificare durante la fase attuativa (Parere CTVA n. 1913 del 06.11.2015-DVA-DEC-2015-457 del 04.12.2015) La realizzazione delle mitigazioni acustiche: - sul lato Sud dell'infrastruttura è stata completata al 96% - l'attività rientra tra quelle attualmente sospese a causa del regime di Amministrazione Straordinaria in cui versa l'Appaltatore Società Italiana per Condotte d'Acqua S.p.A. - sul lato Nord l'avanzamento e' pari al 81,47%-Le attività realizzative sono in corso (cfr. Nodo di Brescia -Appalto 4-Prospetto sinottico avanzamento produzione al 31.12.2022)
5	6	Garantire, anche prevedendo sistemi di smorzamento, il rispetto dei limiti normativi indicati nella norma UNI 9614 anche approfondendo lo studio del clima vibrazionale	RECEPITO da verificare durante la fase attuativa (Parere CTVA n. 1913 del 06.11.2015-DVA-DEC-2015-457 del 04.12.2015) E' previsto un monitoraggio post operam, per la componente vibrazioni, ai fini della verifica del rispetto dei limiti normativi indicati dalla UNI 9614
6	7	Garantire, nei casi di interferenza con siti contaminati, l'adozione di idonei sistemi di scavo e movimentazione dei materiali contaminati	RECEPITO da verificare durante la fase attuativa (Parere CTVA n. 1913 del 06.11.2015-DVA-DEC-2015-457 del 04.12.2015) Le attività nei siti inquinati sono eseguite in attuazione dei progetti di bonifica/rimozione approvati: - siti IBS02 ed IBS06 attività completate - sito IBS04 attività attualmente sospese a causa del regime di Amministrazione Straordinaria in cui versa l'Appaltatore Società Italiana per Condotte d'Acqua S.p.A. (cfr. per il dettaglio la relazione Aggiornamento Siti Contaminati - Aggiornamento Gennaio 2022)

7	8	Adottare tecniche di messa in opera atte ed evitare interferenze con la falda sotterranea	<p>RECEPITO da verificare durante la fase attuativa (Parere CTV n. 1913 del 06.11.2015-DVA-DEC-2015-457 del 04.12.2015) Le attività stanno procedendo con le modalità previste nel PE oggetto della Verifica di Attuazione di fase 1. Avanzamento nella realizzazione delle fondazioni delle opere: - Appalto 1 risultano pressochè completate (cfr. Nodo di Brescia Appalto 1 - Prospetto sinottico avanzamento produzione al 30/11/ 2018) - Appalto 4 avanzamento fondazioni barriere antirumore 81,47% (cfr. Nodo di Brescia Appalto 4 - Prospetto sinottico avanzamento produzione al 31.12.2022)</p>
8	9	Mettere in atto tutti gli accorgimenti atti ad abbattere gli impatti, quali tra gli altri: efficienza degli automezzi di trasporto, la loro manutenzione, il lavaggio, la loro velocità; regolare bagnatura periodica delle aree di cantiere; modalità e tempi di carico/scarico delle terre, la loro bagnatura e copertura; efficiente utilizzo dei mezzi di movimento terra, la copertura del materiale; installazione di opportune opere di mitigazione quali le barriere anti-polvere	<p>RECEPITO da verificare durante la fase attuativa (Parere CTV n. 1913 del 06.11.2015-DVA-DEC-2015-457 del 04.12.2015) Le attività realizzative/cantierizzazione stanno procedendo come previsto nel PE oggetto della Verifica di Attuazione di fase 1.</p>
9	13	Dettagliare le caratteristiche tipologiche e dimensionali dell'impianto di depurazione a servizio delle platee di lavaggio treni	<p>OTTEMPERATO L'impianto di depurazione a servizio delle platee di lavaggio è stato completato al 100% come previsto nel PE oggetto della Verifica di Attuazione di fase 1</p>
10	15	Vagliare costantemente i dati provenienti dalle attività di perforazione per la realizzazione dei pali di fondazione (nuovo viadotto sul fiume Mella e ponte di via Roncadelle con pali di lunghezza 23 metri; ponte di via Colombaie e ponte di via Violino con pali di 21 metri; viadotto di via Dalmazia con pali di 18 metri; viadotto di attraversamento tangenziale ovest con pali di 16 metri)	<p>OTTEMPERATO L'esecuzione dei pali di fondazione ha avuto corso attuando le misure mitigative delle attività realizzative/provvisionali previste nel PE oggetto della Verifica di Attuazione di fase 1. L'avanzamento delle fondazioni delle opere attualmente è: - Viadotto Mella - 100% - Ponte Via Roncadelle - 100% - Ponte Via Colombaie - 100% - Ponte Via Violino - 100% - Viadotto Via Dalmazia - 100% - Attraversamento Tangenziale Ovest - 100% (cfr. Nodo di Brescia Appalto 1 - Prospetto sinottico avanzamento produzione al 30.11.2018)</p>
11	18	Adottare, negli interventi di recupero, riqualificazione e mitigazione ambientale, esemplari che provengono da ceppi genetici autoctoni	<p>RECEPITO da verificare durante la fase attuativa (Parere CTV n. 1913 del 06.11.2015-DVA-DEC-2015-457 del 04.12.2015) La realizzazione degli interventi di riambientalizzazione sta procedendo come previsto nel PE oggetto della Verifica di Attuazione di fase 1. cfr. precedente p.to 3</p>
Prescrizioni MATTM - PARERE n. 1653 DEL 14.11.2014 (Parere approvazione Varianti ex art. 169 D.Lgs. 163/2006)			

12		Acquisire preventivamente tutti gli ulteriori pareri necessari per l'approvazione definitiva del progetto, ed in particolare quello delle Sovrintendenze territorialmente competenti e del Comune di Brescia, ottemperando inoltre alle eventuali richieste e/o prescrizioni degli stessi, avendo cura di produrre apposita dichiarazione di avvenuto adempimento.	<p>RECEPITA (Parere CTVA n. 1913 del 06.11.2015-DVA-DEC-2015-457 del 04.12.2015) Prospetto sud del sottopasso di Via Corsica: con nota prot. n. 0011300 del 24.7.2015 la Soprintendenza delle Belle Arti e del Paesaggio delle Province di Brescia, Cremona e Mantova autorizzava lo smontaggio del prospetto sud (compreso il fregio sabaudonico) del sottopasso di Via Corsica prescrivendone il successivo restauro e rimontaggio. I lavori di smontaggio sono stati totalmente eseguiti, attualmente le parti del prospetto asportate sono depositate e custodite da RFI in un'area all'uopo designata. Sono in corso le modalità di definizione del rimontaggio. Per il dettaglio cfr. nota Attuazione prescrizione Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per le provincie di Bergamo e Brescia prot. n. 0011300 del 24.7.2015. Richiesta di proroga di 12 mesi per il ricollocamento del portale storico, in modo da riprogrammare le attività di rimontaggio nei "mesi di chiusura scolastica estiva 2021"; per il dettaglio cfr. nota n. AGCN.MIVR.0027143.20.E del 09.04.2020 e relativi allegati. In data 22.12.2020 RFI ha pubblicato il bando di gara per l'esecuzione delle attività di rimontaggio del Fregio di Via Corsica. In data 12.5.2021 è intervenuta l'aggiudicazione definitiva dei lavori all'impresa PROG.RES s.r.l. che eseguirà i lavori durante il periodo estivo 2022. In data 20.07.2022, il comune di Brescia ha fornito riscontro alla nota di RFI prot. RFI-DIN-DIPAV.PC\PEC\PI\2022\0000267 del 10.06.2022, comunicando che la ricollocazione del fregio sabaudonico dovrà avvenire in concomitanza con i lavori di realizzazione della linea tramviaria al fine di ridurre i disagi alla collettività.</p>
PRESCRIZIONI FASE N. 2 VERIFICA DI ATTUAZIONE - DET. DIRET DVA-DEC-2017-189 DEL 21.06.2017-PARERE N. 2425 DEL 09.06.2017 (Sopralluogo del 17-18.03.2017)			
13	1	Aggiornamento semestrale sullo stato dei siti contaminati, corredato da una relazione di sintesi.	<p>RECEPITA In corso invii semestrali <i>Non vi sono aggiornamenti</i> Precedenti trasmissioni Italferr a MATTM: - Prot. AGCN.MIVR.0040912.18.U del 22.06.2018. - Prot. AGCN.MIVR.0051442.18.U del 02.08.2018. - Prot. AGCN.MIVR.0083964.18.U del 18.12.2018. - Prot. AGCN.MIVR.0055581.19.U del 06.08.2019. - Prot. AGCN.MIVR.009810.20.U del 07.02.2020. - Prot. AGCN.MIVR.0059986.20.U del 04.08.2020 - Prot. AGCN.MIVR.0012917.21.U del 09.02.2021 - Prot. AGCN.MIVR.0083789.21.U del 04.08.2021 - Prot. AGCN.PMMVVO.0019982.22.U del 15.02.2022 - Prot. AGCN.PMMVVO.00115436.22.U del 22.09.2022</p>
14	2	Stato di avanzamento delle operazioni di cui al PUT di progetto, definendo tutte le quantità già movimentate (distinte secondo i codici WBS (Work Breakdown Structure), in forma tabellare (Lotto WBS, codici e descrizione), aggiornando le stime per i quantitativi eventualmente ancora da movimentare.	<p>RECEPITA In corso invii semestrali Non vi sono aggiornamenti Precedenti trasmissioni Italferr a MATTM: - Prot. AGCN.MIVR.0040912.18.U del 22.06.2018. - Prot. AGCN.MIVR.0051442.18.U del 02.08.2018. - Prot. AGCN.MIVR.0083964.18.U del 18.12.2018. - Prot. AGCN.MIVR.0055581.19.U del 06.08.2019. - Prot. AGCN.MIVR.009810.20.U del 07.02.2020. - Prot. AGCN.MIVR.0059986.20.U del 04.08.2020 - Prot. AGCN.MIVR.0012917.21.U del 09.02.2021 - Prot. AGCN.MIVR.0083789.21.U del 04.08.2021 - Prot. AGCN.PMMVVO.0019982.22.U del 15.02.2022 - Prot. AGCN.PMMVVO.00115436.22.U del 22.09.2022</p>
15	3	Stato di avanzamento semestrale sulla realizzazione degli interventi di mitigazione	<p>RECEPITA In corso invii semestrali Nodo di Brescia Appalto 4 (<i>Prospetto sinottico avanzamento produzione al 31 Dicembre 2022</i>) Precedenti trasmissioni Italferr a MATTM: - Prot. AGCN.MIVR.0040912.18.U del 22.06.2018 - Prot. AGCN.MIVR.0051442.18.U del 02.08.2018 - Prot. AGCN.MIVR.0083964.18.U del 18.12.2018 -Prot. AGCN.MIVR.0055581.19.U del 06.08.2019 - Prot. AGCN.MIVR.009810.20.U del 07.02.2020 -Prot. AGCN.MIVR.0059986.20.U del 04.08.2020 Prot. AGCN.MIVR.0012917.21.U del 09.02.2021 - Prot. AGCN.MIVR.0083789.21.U del 04.08.2021 - Prot. AGCN.PMMVVO.0019982.22.U del 15.02.2022 - Prot. AGCN.PMMVVO.00115436.22.U del 22.09.2022</p>

Matrice

16	4	<p>Aggiornamento semestrale, in una relazione di sintesi, della percentuale di stato di avanzamento lavori sia generale che distinto nelle categorie di opere principali (rilevati, tincee, opere d'arte maggiori e minori, fabbricati, armamento ed elettrificazione, ecc..)</p>	<p>RECEPITA In corso invii semestrali - Nodo di Brescia Appalto 1 e 4 <i>(Prospetto sinottico avanzamento produzione rispettivamente al 30.11.2018 e al 31.12.2022)</i> Precedenti trasmissioni Italferr a MATTM/MITE: - Prot. AGCN.MIVR.0040912.18.U del 22.06.2018. - Prot. AGCN.MIVR.0051442.18.U del 02.08.2018. - Prot. AGCN.MIVR.0083964.18.U del 18.12.2018. -Prot. AGCN.MIVR.0055581.19.U del 06.08.2019. - Prot. AGCN.MIVR.009810.20.U del 07.02.2020. - Prot. AGCN.MIVR.0059986.20.U del 04.08.2020 - Prot. AGCN.MIVR.0012917.21.U del 09.02.2021 - Prot. AGCN.MIVR.0083789.21..U del 04.08.2021 - Prot. AGCN.PMMVVO.0019982.22.U del 15.02.2022 - Prot. AGCN.PMMVVO.00115436.22.U del 22.09.2022</p>
17	5	<p>Trasmissione a scadenza semestrale, dei risultati semestrali del Monitoraggio CO, in schede e documentazione correlata, corredati da relazioni di sintesi e per componente.</p>	<p>RECEPITA In corso invii semestrali Relazione di sintesi delle attività di Monitoraggio Ambientale svolte fino a Dicembre 2022 e relativi report delle campagne di misura Precedenti trasmissioni Italferr a MATTM/MITE: - Prot. AGCN.MIVR.0040912.18.U del 22.06.2018. - Prot. AGCN.MIVR.0051442.18.U del 02.08.2018. - Prot. AGCN.MIVR.0083964.18.U del 18.12.2018. -Prot. AGCN.MIVR.0055581.19.U del 06.08.2019. - Prot. AGCN.MIVR.009810.20.U del 07.02.2020. - Prot. AGCN.MIVR.0059986.20.U del 04.08.2020 - Prot. AGCN.MIVR.0012917.21.U del 09.02.2021 - Prot. AGCN.MIVR.0083789.21..U del 04.08.2021 -Prot. AGCN.PMMVVO.0019982.22.U del 15.02.2022 - Prot. AGCN.PMMVVO.00115436.22.U del 22.09.2022</p>