


FASE 10 - NUOVO SVINCOLO MULARGIA-MACOMER NORD Km 148+50 - Tav1/2 - R=1:3.000



FASE 10: Nuovo svincolo Mulargia - Macomer nord - sotto Fasi F10a (Tav. V02PS00TRAPP01)

LAVORI CHE COMPONGONO LA FASE F10a

F10a.1: Tracciamenti - Recinzioni - segnaletica di deviazione - formazione varchi temporanei - Rimozioni e demolizioni
 F10a.2: Interpoderali nord-est - Pista temporanea PT.9
 F10a.3: Accesso locale
 F10a.4: SP 62 est - tratto sez.SP62-E-51; sez.SP62-E-46 (carreggiata sud); tratto sez.SP62-E-46 sez. SP62-E-38
 F10a.5: Interpoderali nord-ovest
 F10a.6: SS129 tratto sez.SS.129-2-sez.SS129-29 - Tratto sez. SS.129-35 sez. SS.129-42 (carreggiata sinistra lato monte) - Rotatoria sez.R0-sez.R12
 F10a.7: Rimozione delle aree

Flussi veicolari sulla esistente S.S.131
 A partire dalla Fase F10a.4 il traffico sulla SS131 in uscita e ingresso per Mulargia sarà deviato sullo svincolo Macomer Sud


Flussi veicolari sulla viabilità secondaria esistente
 Tutti i varchi sulla SP 62 saranno realizzati secondo lo SCHEMA 13

Flussi veicolari sulla viabilità locale
 Durante la sottofase F10a l'accesso ai fondi agricoli sarà garantito da piste temporanee con innesti sulla SP62.

Flussi di cantiere
 I flussi di cantiere interessano:
 - la SP 62 e la SS.131

Varchi temporanei operativi
 V.PT.9 - accesso alla PT.9
 V.04 - Accesso cantiere SS.129

NOTE
 - Sottofase F10a.2, durante la fase di realizzazione del tratto interferente con la strada rurale R1 (sez. DN/E-15) dovrà essere garantito l'accesso ai fondi attraverso la realizzazione della pista temporanea PT.9 con svincolo sulla SP.62 in corrispondenza del varco Vp9.
 - Sottofase F10a.3: al fine di garantire l'accesso ai fondi e alle aziende agricole servite dalla viabilità rurale R2 ed R3 i lavori potranno iniziare solamente dopo il completamento della strada locale S15 (isolazione accesso al Km 147+850).
 - Sottofase F10a.4: prima di iniziare la sottofase si dovrà procedere alla chiusura dello svincolo sulla SS.131 della SP.62 il traffico in uscita e/o ingresso per Mulargia sarà deviato sullo svincolo Macomer sud (Km 152+500) utilizzando la SP.62 secondo il Tracciato T4. Durante la sottofase il traffico sulla SP.62 in corrispondenza dei lavori sarà regolato a senso unico alternato secondo lo SCHEMA 64 del D.M. 10/07/2002.



FASE 10: Nuovo svincolo Mulargia - Macomer nord - Step Fasi F10b (Tav. V02PS00TRAPP01)

Lavori realizzati nelle fasi precedenti
 F10a.1: Tracciamenti - Recinzioni - segnaletica di deviazione - formazione varchi temporanei - Rimozioni e demolizioni
 F10a.2: Interpoderali nord-est - Pista temporanea PT.9
 F10a.3: Accesso locale
 F10a.4: SP 62 est - tratto sez.SP62-E-51; sez.SP62-E-46 (carreggiata sud); tratto sez.SP62-E-46 sez. SP62-E-38
 F10a.5: Interpoderali nord-ovest - Pista temporanea PT.10
 F10a.6: SS129 tratto sez.SS.129-2-sez.SS129-29 - Tratto sez. SS.129-35 sez. SS.129-42 (carreggiata sinistra lato monte) - Rotatoria sez.R0-sez.R12
 F10a.7: Rimozione pista temporanea PT.10 e rinaturazione delle aree

LAVORI CHE COMPONGONO LA FASE F10b
 F10b.1: Tracciamenti - Recinzioni - segnaletica di deviazione - formazione varchi temporanei - Rimozioni e demolizioni
 F10b.2: SP 62 est - tratto sez.SP62-E-51; sez.SP62-E-46 (carreggiata nord)
 F10b.3: SP 62 est: Cavalcavia CV02 - scavi e opere di fondazione spalla carreggiata nord (dir. Sassari)
 F10b.4: SP 62 est: tratto sez.SP62-E-38 - sez. SP62E-22
 F10b.5: SP 62 est: Cavalcavia CV02 - scavi e opere di fondazione spalla carreggiata sud (dir. Cagliari)
 F10b.6: SP 62 est: tratto sez.SP62-E-8 - sez. SP62E-15
 F10b.7: SS129 Tratto sez. SS.129-35 sez. SS.129-42 (carreggiata destra lato valle)
 F10b.8: Rampa A tratto sez.A16-sez.A23; Rampa B tratto sez.B-9-sez.B1; Rampa A bidirezionale tratto sez.A/B-13-sez.A/B1
 F10b.9: Rampa D tratto sez.DB-sez.D1; Rampa C tratto sez.C17-C24; Rampa C bidirezionale tratto sez.C/B1-9 - sez. C/B1-1; Rotatoria sez. R2-sez.R6
 F10b.10: Rimozione pista PT.9 e rinaturazione aree
 F10b.11: SS129 tratto sez. SS129-34 - sez.SS129-29 (lato valle)

Flussi veicolari sulla esistente S.S.131
 Il traffico in uscita e/o ingresso per Mulargia rimane anche in questa sottofase deviato sullo svincolo Macomer Sud.







Flussi veicolari sulla viabilità locale
 I flussi di traffico sulla viabilità comunale esistente in prossimità dell'area del nuovo svincolo sono interferiti dai lavori e dai mezzi di cantiere.

Flussi sulla SP62
 Completata la sottofase F10b.2 il traffico di accesso ai fondi agricoli si sviluppa lungo il nuovo tracciato della SP 62 est aperta al traffico dalla sez. SP62-E-51 alla sez. SP62-E-38.

Flussi di cantiere
 I flussi di cantiere interessano:
 - la SP 62 su entrambe le direzioni
 - la SS 131

Varchi temporanei operativi
 V.04 - Accesso cantiere SP62 ovest

NOTE
 Sottofase F10b.7: prima dell'inizio dei lavori il traffico in uscita e/o in entrata dallo svincolo sulla SS131 sarà spostato sul lato sinistro completo nella sottofase F10b.6



Sanas
 GRUPPO FS ITALIANE Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

S.S. 131 di "Carlo Felice"
 Adeguamento e messa in sicurezza della S.S.131
 Risoluzione dei nodi critici - 2° stralcio dal km 108+300 al km 158+000
 Lotto di completamento

PROGETTO ESECUTIVO CA284

R.T.I. di PROGETTAZIONE: **Mandataria** **PRO ITER** (Ing. G.B. Sommarini n°5 00125 - Milano) (Ordine Ing. di Agrigento n. 4995) **Mandante** **PRO ITER** (Ing. G.B. Sommarini n°5 00125 - Milano) (Ordine Ing. di Agrigento n. 4995) (Via Artemide n°3 92100 Agrigento) (Tel. 0922 421007 email: ddb@ingegneria@pec.it)

PROGETTISTI:
 Ing. Riccardo Formichi - Pro Iter srl (Integratore prestazioni specialistiche)
 Ordine Ing. di Agrigento n. 12845
 Ing. Nicola D'Alessandro - Datto Ingegneria srl
 Ordine Ing. di Agrigento n. 4995

IL GEOLOGO:
 Dott. Gaio Massimo Marzanzona - Pro Iter srl
 Albo Geol. Lombardia n. 4762

COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE:
 Ing. Diego Ceccherelli
 Ordine Ing. di Milano n. 15813

VISTO IL RESP. DEL PROCEDIMENTO
 Ing. Francesco Martini Tedde

PROTOCOLLO DATA

FASE DI COSTRUZIONE
 Fase 10 - Plan. fasi esecutive nuovo svincolo Mulargia-Macomer nord Km 148+50 Tav.1/2

CODICE PROGETTO	NOME FILE	REVISIONE	SCALA:
PROGETTO: L01 PROG. N. PROG.	TOOCAOOCANDI03A.pdf		
ELAB. L01	TOOCAOOCANDI03	A	1:1000
D			
C			
B			
A			

REV. DESCRIZIONE DATA REDATTO VERIFICATO APPROVATO