



- FASE 1**
- Trattamento del terreno con colonne di jet-grouting;
 - Realizzazione della paratia 1;
 - Realizzazione del canale ad U;
- FASE 2**
- Realizzazione della paratia 2 e 2A;
 - Realizzazione del pozzo verticale per accesso a quota galleria ed estrazione TBM;
 - Demolizioni fabbricati esistenti;
 - Scavo per spalla ponte pedonale;
 - Realizzazione CVE 1 a quota +48,00 m;
- FASE 3**
- Scavo di sbancamento e realizzazione imbocco cunicolo di sicurezza uscita intermedia e realizzazioni dei canci scatoriali 1, 2, 3-4-5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11;
 - Realizzazione della vasca interrata.
- FASE 4**
- Realizzazione dei canci scatoriali, del muro ad L e viabilità N17;
 - Completamento dell'opera.

NOTA:
PER LE FASI COSTRUTTIVE DELLE OPERE SI RIMANDA ALL'ELABORATO RFSM01EZZBZFV0300009

LEGENDA

- DEMOLIZIONI
- OPERE IN FASE DI REALIZZAZIONE
- OPERE REALIZZATE NELLE FASI PRECEDENTI
- TRATTAMENTO CON COLONNE DI JET-GROUTING

COMMITTENTE: **RFI**
GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANO

DIREZIONE LAVORI: **ITALFERR**
GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANO

ARMATORE: **CONSORZIO MESSINA CATANIA LOTTO SUD**
Mandatario: **webuild Italia** **PIZZAROTTI**

PROGETTAZIONE: RTI - Rocksoil SpA, Proger SpA, Pini Swiss Engineers srl

PROGETTO ESECUTIVO

LINEA FERROVIARIA CATANIA - MESSINA
RADDOPPIO FERROVIARIO TRATTA GIAMPILIERI - FIUMEFREDDO
Lotto 1: Fiumefreddo (f) - Taormina (f)/Letojanni (e)

STAZIONE TAORMINA

STRUTTURE
FV03 - USCITA MARE - Fasi scavi

APPALTATORE Il Direttore Tecnico Ing. P. M. Giancrocchio	DIRETTORE DELLA PROGETTAZIONE Il responsabile integrazione fra le varie preparazioni ipocritiche Ing. G. Casarri	PROGETTISTA Ing. E. Pallecchini
--	---	------------------------------------

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC.	OPERA/DISCIPLINA	PROGR.	REV.	SCALA:
RS5M	011	E	ZZ	BZ	FV03000	008	D	varie

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato - Data
A	Emissione	G. Noventini	27/01/2022	Palazzoni	27/01/2022	Listri	27/01/2022	Casari Genno 2023
B	A seguito di istruzione ITALFERR	G. Noventini	02/02/2022	Palazzoni	02/02/2022	Listri	02/02/2022	
C	A seguito di istruzione ITALFERR	G. Noventini	02/02/2022	Palazzoni	02/02/2022	Listri	02/02/2022	
D	A seguito di istruzione ITALFERR	G. Noventini	02/02/2022	Palazzoni	02/02/2022	Listri	02/02/2022	

File: RFSM01EZZBZFV0300009C.dwg n. Ed.: _____