

PROGETTO DI MIGLIORAMENTO DELLE PRESTAZIONI AMBIENTALI ED ENERGETICHE DELLA CENTRALE DI LEINÌ (TO)

n. Intervento	Descrizione task	Durata (mesi)	2023												2024												2025												2026											
			Q2			Q3			Q4			Q1			Q2			Q3			Q4			Q1			Q2			Q3			Q4																	
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
	DURATA PROGETTO	44	[Gantt bar for total duration]																																															
	Attività propedeutiche	32	[Gantt bar for preparatory activities]																																															
	Approvvigionamento macchine e materiali	32	[Gantt bar for procurement]																																															
	Ingegneria	27	[Gantt bar for engineering]																																															
1+2	Sostituzione TG e Generatore	7	[Gantt bar for TG and generator replacement]																																															
	Smontaggi - Installazione- Commissioning	7	[Gantt bar for installation/commissioning]																																															
3+4	Installazione DeNOx SCR e CO Oxidizer	15	[Gantt bar for DeNOx and CO oxidizer installation]																																															
	Preparazione aree scarico/stoccaggio - opere civili - installazione serbatoi NH4OH	12	[Gantt bar for area preparation]																																															
	Installazione DeNOx e CO Oxidizer	4	[Gantt bar for DeNOx and CO oxidizer installation]																																															
	Commissioning	3	[Gantt bar for commissioning]																																															
5	Installazione E-Boiler	9	[Gantt bar for E-boiler installation]																																															
	Preparazione area - opere civili - installazione caldaia e trafo - tie IN	6	[Gantt bar for area preparation]																																															
	Collegamenti + collaudi/commissioning	3	[Gantt bar for connections/commissioning]																																															
6	Installazione pompe ad anello fluido	9	[Gantt bar for fluid ring pumps installation]																																															
	Preparazione area - opere civili - installazione (NO tie IN)	6	[Gantt bar for area preparation]																																															
	Collegamenti + collaudi/commissioning	3	[Gantt bar for connections/commissioning]																																															
7	Retrofit air condenser	9	[Gantt bar for air condenser retrofit]																																															
	Quadri di controllo (preparazione area - opere civili - installazione)	7	[Gantt bar for control panels]																																															
	Collegamenti elettrici and ACC lavori meccanici	8	[Gantt bar for electrical connections and mechanical work]																																															
8	Accumulo termico per teleriscaldamento (silos)	12	[Gantt bar for thermal storage silos]																																															
	Preparazione area - opere civili - installazione	9	[Gantt bar for area preparation]																																															
	Collegamenti + collaudi/commissioning	3	[Gantt bar for connections/commissioning]																																															
	Major Overhaul (TV / GEN + GVR + altri componenti)	6	[Gantt bar for major overhaul]																																															

- Attività propedeutiche (approvvigionamenti e ingegneria)
- Attività preparatorie + installazione (dove possibili, e senza collegamenti)
- Realizzazione/collegamenti + commissioning
- Fermo impianto
- Svolgimento attività Major (in parallelo)
- Percorso critico