

ORDINE DI SERVIZIO
(Mod. OdS)

IA54.00.C.37.RK.31.01.00.697.A

ORDINE DI SERVIZIO N° 0697**Del 19/12/2022****RIASSETTO NODO DI BARI**

OGGETTO: Esecuzione in appalto dei lavori di realizzazione delle opere anticipate del Nodo di Bari tratta sud Bari C.le - Bari Torre a Mare oggetto di prescrizione della delibera CIPE del 28 gennaio 2015.

CIG: 61972314CD - CUP: J11C09000000009

INTERVENTO N. 1: Realizzazione Variante Altimetrica Tangenziale di Bari S.S.16.

CONTRATTO: N. 1/2018 di Rubrica – stipulato a Roma il 20 marzo 2018.

SI PREGA DI RESTITUIRE, A STRETTO GIRO DI POSTA, IN SEGNO DI RICEVUTA, L'UNITO TALLONCINO (OdS-a), DATATO E FIRMATO.

PM TRATTA ADRIATICA, BA-TA E NODO BARI
Data: 19.12.2022
Prot:
DG.AGPCS.PMBTNB.0163395.22.U

Scenario: IA3L (IA54.2R01)

Spett.le A.T.I. **SEMATAF S.r.l.** (Capogruppo Mandataria)

COSVIM SOCIETA' COOPERATIVA (Mandante)

IURINO MOVITER S.r.l. (Mandante)

INERTI SUD S.r.l. (Mandante cooptata)

Via Germania n. 10/O, Borgo Venusio - 75100 Matera

Trasmesso via e-mail: semataf@legalmail.it

Oggetto: Ripresa totale dei Lavori – Decreto del Consiglio di Stato n. 05897/2022.

Si fa riferimento al "Il Verbale di Sospensione Totale dei Lavori" trasmesso da questa DL con OdS 682 del 25.11.2022 e sottoscritto con riserva da codesto Appaltatore in data 25.11.2022, con cui, stante la sentenza del Tar Puglia n. 01576/2022 con cui veniva disposto l'annullamento della DGR n. 130 del 15.02.2022 di rinnovo dell'autorizzazione paesaggistica del Progetto "Nodo di Bari - Bari sud" che include anche le opere la cui realizzazione è stata appaltata con il Contratto applicativo in oggetto, è stata disposta, giusta autorizzazione del Responsabile del Procedimento di cui alla nota prot. RFI-NEMI-DIN.DIS.AD\A0011\P\2022\0000333 del 24.11.2022, la sospensione totale dei lavori, a meno delle attività manutentive della viabilità provvisoria in esercizio.

Al riguardo, si informa codesto Appaltatore che in ragione del Decreto cautelare monocratico 05897/2022 pubblicato il 17.12.2022, del Presidente della Sezione Quarta del Consiglio di Stato, la Committenza ha autorizzato la ripresa di tutti i lavori sospesi.

Ciò posto, codesto Appaltatore è convocato in data odierna, lunedì 19/12/2022, presso il cantiere per la formale sottoscrizione del Verbale di Ripresa totale dei Lavori.

Codesto Appaltatore è chiamato sin d'ora a porre in essere, con necessaria sollecitudine, ogni azione che consenta di assicurare l'immediato avvio delle lavorazioni sospese, garantendo da subito un adeguato impegno di uomini e mezzi.

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Ing. Antonio Ruffino)