

ORDINE DI SERVIZIO  
(Mod. OdS)

IA54.00.C.37.RK.31.01.00.723.A

**ORDINE DI SERVIZIO N° 723****Del 14/02/2023****RIASSETTO NODO DI BARI**

**OGGETTO:** Esecuzione in appalto dei lavori di realizzazione delle opere anticipate del Nodo di Bari tratta sud Bari C.le - Bari Torre a Mare oggetto di prescrizione della delibera CIPE del 28 gennaio 2015.

CIG: 61972314CD - CUP: J11C09000000009

INTERVENTO N. 1: Realizzazione Variante Altimetrica Tangenziale di Bari S.S.16.

**CONTRATTO:** N. 1/2018 di Rubrica – stipulato a Roma il 20 marzo 2018.

SI PREGA DI RESTITUIRE, A STRETTO GIRO DI POSTA, IN SEGNO DI RICEVUTA, L'UNITO TALLONCINO (OdS-a), DATATO E FIRMATO.

**Spett.le** A.T.I. **SEMATAF S.r.l.** (Capogruppo Mandataria)

**COSVIM SOCIETA' COOPERATIVA** (Mandante)

**IURINO MOVITER S.r.l.** (Mandante)

**INERTI SUD S.r.l.** (Mandante cooptata)

Via Germania n. 10/O, Borgo Venusio - 75100 Matera

Trasmesso via e-mail: [semataf@legalmail.it](mailto:semataf@legalmail.it)

PM TRATTA ADRIATICA, BA-TA E  
NODO BARI  
Data: 14.02.2023  
Prot:  
DG.AGPCS.PMBTNB.0023713.23.U

Scenario: IA3L (IA54.2R01)

**Oggetto: Sollecito ottemperanza agli adempimenti ai fini della verifica di attuazione – informativa periodica marzo 2023**

Nel far seguito all'OdS 717 del 30/01/2023 con il quale è già stata rappresentata la necessità che codesto Appaltatore fornisca urgente riscontro rispetto alle criticità evidenziate all'esito al sopralluogo condotto dalla Scrivente lo scorso 26 gennaio, ed al fine di poter trasmettere al MASE (ex MiTE e MATTM) l'informativa semestrale corredata dalle necessarie evidenze per la Verifica di Attuazione ai sensi dell'art. 185, commi 6 e 7 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., con riferimento agli interventi di mitigazione previsti in progetto, si sollecita codesto Appaltatore a rendere evidenza di quanto segue:

- conseguimento della proroga dell'autorizzazione al trapianto (con messa a dimora provvisoria) finalizzato alla conservazione delle essenze di olivo non monumentale interferenti con le opere previste in progetto esecutivo precedentemente concessa da parte della Regione Puglia, decorsa lo scorso 30/06/2022;
- completamento degli interventi di manutenzione periodica avviati la scorsa estate (spollonatura basale, alla potatura di diradamento, concimazione basale e fogliare, ripristino della conca alla base dei tronchi, trattamento antiparassitario e ripristino della barriera all'oziorrinco, ecc.) come suggeriti nella Relazione periodica (redatta dall'Agronomo incaricato dall'Appaltatore) risalente al 29/07/2022 e corretta gestione degli scarti di potatura e sfalcio della vegetazione infestante tuttora presente sull'area di messa a dimora provvisoria;
- predisposizione dell'aggiornamento della relazione descrittiva inerente alla condizione manutentiva e lo stato fito-sanitario delle piante in questione da parte del tecnico specialista incaricato dall'Appaltatore, in accordo alla *Prescrizione n. 2* del provvedimento approvativo del MATTM (ora MITE) prot. DVA-DEC-2018-0000345 del 30/12/2019.

Si resta in attesa di urgente riscontro.

**IL DIRETTORE DEI LAVORI**

(Ing.  Armando Remine)