


**ASSE VIARIO MARCHE-UMBRIA
E QUADRILATERO DI PENETRAZIONE INTERNA
MAXI LOTTO 2**

LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA DIRETTRICE PERUGIA ANCONA:
SS. 318 DI "VALFABBRICA", TRATTO PIANELLO -VALFABBRICA
SS. 76 "VAL D'ESINO", TRATTI FOSSATO VICO - CANCELLI E ALBACINA - SERRA SAN QUIRICO
"PEDEMONTANA DELLE MARCHE", TRATTO FABRIANO-MUCCIA-SFERCIA.

PERIZIA DI VARIANTE

CONTRAENTE GENERALE: 	Il Responsabile del Contraente Generale: Ing. Zanchini Di Castiglionchio Giacomo
--	---

PROGETTAZIONE: PARTECIPAZIONI ITALIA SPA IL PROGETTISTA: Dott. Ing. Salvatore Lieto	ASSISTENZA ALLA PROGETTAZIONE:
---	--------------------------------

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Ing. Iginio Farotti	IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE: Ing. Vincenzo Pardo	IL DIRETTORE DEI LAVORI: Ing. Peppino Marascio
--	---	---


2.1.3 - PEDEMONTANA DELLE MARCHE 3° Stralcio Funzionale: Castelraimondo Nord - Castelraimondo Sud 4° Stralcio Funzionale: Castelraimondo Sud - Innesso S.S.77 a Muccia CRONOPROGRAMMA LAVORI	SCALA: DATA: Novembre 2022
--	--------------------------------------

Codice Unico di Progetto (CUP) F12C03000050021 (assegnato CIPE 20.04.2015)

CODICE ELABORATO:	Opera	Tratto	Settore	CEE	WBS	Id.doc.	n° progr	Rev.
	L O 7 0 3	2 1 3	E	2 2	0 0 0 0 0 0	C R O	0 1	F

Rev.	Data	Descrizione	Redatto	Controllato	Approvato
D	Giugno 2021	Rev.D - (Istruttoria QMU 2790 del 03/06/2021)	P.I.-PM	DIRPA 2-PCc	DIRPA 2-DG
E	Febbraio 2022	REV.E - Rchiesta QMU Rif.110 del 14.01.2022	P.I.-PM	DIRPA 2-PCc	DIRPA 2-DG
F	Novembre 2022	REV.F - Perizia Di Variante N.02	P.I.-PM	DIRPA 2-PCc	DIRPA 2-DG

ID attività	Nome attività	Inizio	Fine	Durata rimanente	Costo non manodopera rimanente	2023												2024						
						Ago	Set	Ott	Nov	Dic	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	Gen	
234 - POD 3 e 4	Pedemontana delle Marche Rev.F REV.15	13-Jan-21	15-Dec-23	441	€84.336.980,35																			
Lavori		13-Jan-21	15-Dec-23	441	€84.336.980,35																			
Milestone		07-Jun-23	15-Dec-23	191	€0,00																			
234MILSS29	Approvazione Progetto By-Pass Muccia		07-Jun-23	0	€0,00	◆ Approvazione Progetto By-Pass Muccia																		
234MILSS02	Ultimazione Lavori		15-Dec-23	0	€0,00	◆ Ultimazione Lavori																		
Canterizzazione		01-Oct-22	15-Dec-23	441	€0,00																			
234ACGCA02	Esecuzione Piazzole - Piste	01-Oct-22	10-Jul-23	283	€0,00	Esecuzione Piazzole - Piste																		
234ACGCA01	Esecuzione Piazzole - Piste accesso GN	02-Oct-22	20-Nov-22	50	€0,00	Esecuzione Piazzole - Piste, accesso GN																		
234ACGCA03	Smobilizzo (Piste / Canterizzazione)	10-Jul-23	15-Dec-23	158	€0,00	Smobilizzo (Piste)																		
Monitoraggio Ambientale		03-Oct-22	15-Dec-23	294	€0,00																			
234ACGMA02	Monitoraggio Ambientale - Corso Operam	03-Oct-22	15-Dec-23	294	€0,00	Monitoraggio Ambientale																		
TRATTO DA 0+000 KM A 1+340 KM		03-Oct-22	17-Oct-23	253	€8.173.720,40	TRATTO DA 0+000 KM A 1+340 KM, 17-Oct-23																		
INTERFERENZE		17-Oct-22	28-Nov-22	30	€0,00																			
E-Distribuzione		17-Oct-22	28-Nov-22	30	€0,00																			
234INTG7.4S01	N.01 - Linea Elettrica Aerea B. T. PK 0+640 km (APPROV. CIPE)	17-Oct-22	28-Nov-22	30	€0,00	E-Distribuzione, 28-Nov-22																		
ASSE PRINCIPALE		03-Oct-22	17-Oct-23	253	€7.620.329,51	ASSE PRINCIPALE, 17-Oct-23																		
CORPI STRADALI		17-Oct-22	18-Lug-23	183	€1.773.939,45	CORPI STRADALI, 18-Lug-23																		
CS 35E - CORPO STRADALE ASSE PRINCIPALE dal Km 0+000 al Km 0+320		17-Oct-22	01-Giu-23	151	€505.976,27	CS 35E - CORPO STRADALE ASSE PRINCIPALE dal Km 0+000 al Km 0+320, 01-Giu-23																		
234CS35E010	PREPARAZIONE DEI PIANI DI POSA	17-Oct-22	20-Oct-22	4	€3.382,94	PREPARAZIONE DEI PIANI DI POSA																		
234CS35E020	BONIFICA	21-Oct-22	27-Oct-22	5	€15.216,13	BONIFICA																		
234CS35E03A	MOVIMENTI DI TERRA - SCAVI	18-Nov-22	07-Mar-23	71	€173.458,58	MOVIMENTI DI TERRA - SCAVI																		
234CS35E03B	MOVIMENTI DI TERRA - RILEVATO	08-Mar-23	14-Mar-23	5	€16.985,89	MOVIMENTI DI TERRA - RILEVATO																		
234CS35E040	SISTEMAZIONE IDRAULICA, CUNETTE E FOSSI DI GUARDIA	08-Mar-23	09-Mag-23	40	€145.947,24	SISTEMAZIONE IDRAULICA, CUNETTE E FOSSI DI GUARDIA																		
234CS35E05A	SOVRASTRUTTURA STRADALE - Fondazione	10-Mag-23	16-Mag-23	5	€50.918,47	SOVRASTRUTTURA STRADALE - Fondazione																		
234CS35E05B	SOVRASTRUTTURA STRADALE - Base e Binder	17-Mag-23	23-Mag-23	5	€47.487,61	SOVRASTRUTTURA STRADALE - Base e Binder																		
234CS35E05C	SOVRASTRUTTURA STRADALE - Usura	24-Mag-23	30-Mag-23	5	€19.251,34	SOVRASTRUTTURA STRADALE - Usura																		
234CS35E060	OPERE A VERDE E DI FINITURA	24-Mag-23	30-Mag-23	5	€492,63	OPERE A VERDE E DI FINITURA																		
234CS35E070	BARRIERE DI SICUREZZA	24-Mag-23	30-Mag-23	5	€28.130,75	BARRIERE DI SICUREZZA																		
234CS35E080	SEGNALETICA	31-Mag-23	01-Giu-23	2	€4.704,69	SEGNALETICA																		
CS 35F - CORPO STRADALE ASSE PRINCIPALE dal Km 0+350 al Km 0+680		21-Oct-22	06-Giu-23	149	€632.179,77	CS 35F - CORPO STRADALE ASSE PRINCIPALE dal Km 0+350 al Km 0+680, 06-Giu-23																		
234CS35F010	PREPARAZIONE DEI PIANI DI POSA	21-Oct-22	26-Oct-22	4	€2.945,79	PREPARAZIONE DEI PIANI DI POSA																		
234CS35F020	BONIFICA	27-Oct-22	03-Nov-22	5	€14.270,19	BONIFICA																		
234CS35F03A	MOVIMENTI DI TERRA - SCAVI	18-Nov-22	07-Mar-23	71	€167.845,89	MOVIMENTI DI TERRA - SCAVI																		
234CS35F040	SISTEMAZIONE IDRAULICA, CUNETTE E FOSSI DI GUARDIA	15-Feb-23	02-Mag-23	50	€290.171,57	SISTEMAZIONE IDRAULICA, CUNETTE E FOSSI DI GUARDIA																		
234CS35F03B	MOVIMENTI DI TERRA - RILEVATO	21-Feb-23	13-Mar-23	15	€46.517,45	MOVIMENTI DI TERRA - RILEVATO																		
234CS35F05A	SOVRASTRUTTURA STRADALE - Fondazione	03-Mag-23	09-Mag-23	5	€40.481,28	SOVRASTRUTTURA STRADALE - Fondazione																		
234CS35F05B	SOVRASTRUTTURA STRADALE - Base e Binder	10-Mag-23	16-Mag-23	5	€35.683,85	SOVRASTRUTTURA STRADALE - Base e Binder																		
234CS35F05C	SOVRASTRUTTURA STRADALE - Usura	17-Mag-23	23-Mag-23	5	€14.532,28	SOVRASTRUTTURA STRADALE - Usura																		
234CS35F060	OPERE A VERDE E DI FINITURA	17-Mag-23	17-Mag-23	1	€659,72	OPERE A VERDE E DI FINITURA																		
234CS35F070	BARRIERE DI SICUREZZA	17-Mag-23	23-Mag-23	5	€15.116,00	BARRIERE DI SICUREZZA																		
234CS35F080	SEGNALETICA	24-Mag-23	06-Giu-23	9	€3.955,75	SEGNALETICA																		
CS 35G - CORPO STRADALE ASSE PRINCIPALE dal Km 0+912 al Km 1+340		01-Mar-23	18-Lug-23	94	€635.783,41	CS 35G - CORPO STRADALE ASSE PRINCIPALE dal Km 0+912 al Km 1+340																		
234CS35G010	PREPARAZIONE DEI PIANI DI POSA	01-Mar-23	06-Mar-23	4	€4.879,17	PREPARAZIONE DEI PIANI DI POSA																		
234CS35G020	BONIFICA	07-Mar-23	14-Mar-23	6	€15.539,82	BONIFICA																		
234CS35G03A	MOVIMENTI DI TERRA - SCAVI	15-Mar-23	28-Apr-23	29	€189.405,06	MOVIMENTI DI TERRA - SCAVI																		
234CS35G040	SISTEMAZIONE IDRAULICA, CUNETTE E FOSSI DI GUARDIA	22-Mar-23	20-Giu-23	59	€126.094,49	SISTEMAZIONE IDRAULICA, CUNETTE E FOSSI DI GUARDIA																		
234CS35G03B	MOVIMENTI DI TERRA - RILEVATO	02-Mag-23	20-Giu-23	35	€126.089,63	MOVIMENTI DI TERRA - RILEVATO																		
234CS35G05A	SOVRASTRUTTURA STRADALE - Fondazione	21-Giu-23	27-Giu-23	5	€52.639,97	SOVRASTRUTTURA STRADALE - Fondazione																		
234CS35G05B	SOVRASTRUTTURA STRADALE - Base e Binder	28-Giu-23	04-Lug-23	5	€53.157,84	SOVRASTRUTTURA STRADALE - Base e Binder																		
234CS35G05C	SOVRASTRUTTURA STRADALE - Usura	05-Lug-23	11-Lug-23	5	€27.340,49	SOVRASTRUTTURA STRADALE - Usura																		
234CS35G060	OPERE A VERDE E DI FINITURA	05-Lug-23	14-Lug-23	8	€1.309,25	OPERE A VERDE E DI FINITURA																		
234CS35G070	BARRIERE DI SICUREZZA	05-Lug-23	18-Lug-23	10	€36.140,80	BARRIERE DI SICUREZZA																		
234CS35G080	SEGNALETICA	12-Lug-23	14-Lug-23	3	€3.186,89	SEGNALETICA																		
VIADOTTI		03-Oct-22	17-Oct-23	253	€3.006.843,28	VIADOTTI, 17-Oct-23																		
VI 62 - VIADOTTO CASTELRAIMONDO		03-Oct-22	17-Oct-23	253	€3.006.843,28	VI 62 - VIADOTTO CASTELRAIMONDO																		
234VI620030	FONDAZIONI PROFONDE	03-Oct-22	28-Oct-22	20	€206.966,97	FONDAZIONI PROFONDE																		
234VI620040	OPERE IN FONDAZIONE	31-Oct-22	19-Jan-23	51	€277.093,03	OPERE IN FONDAZIONE																		
234VI620050	ELEVAZIONE SPALLE	30-Nov-22	26-Jan-23	35	€149.116,43	ELEVAZIONE SPALLE																		
234VI620060	ELEVAZIONE PILE	20-Jan-23	30-Mar-23	50	€118.311,59	ELEVAZIONE PILE																		
234VI620070	IMPALCATO	31-Mar-23	12-Giu-23	46	€1.882.021,05	IMPALCATO																		
234VI62009A	APPOGGI	31-Mar-23	12-Giu-23	46	€48.355,20	APPOGGI																		




Data	Revisione	Controllato	Approvato
Jun-21	POD REV.D (Istruttoria QMU 2790 del 03/06/2021)	PCC	DG
Feb-22	POD REV.E Richiesta QMU Rif. 110 del 14/01/2022	PCC	DG
Nov-22	POD REV.F Perizia di Variante N.02	PCC	DG

ID attività	Nome attività	Inizio	Fine	Durata rimanente	Costo non manodopera rimanente	2023												2024					
						Ago	Set	Ott	Nov	Dic	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	Gen
234OM860010	SCAVI	22-Mar-23	22-Mar-23	1	€1.903,43																		
234OM860030	OPERE IN FONDAZIONE	23-Mar-23	28-Mar-23	4	€3.040,79																		
234OM860040	ELEVAZIONE SPALLE	06-Apr-23	13-Apr-23	4	€8.965,89																		
234OM860120	OPERE VARIE E DI FINITURA	14-Apr-23	17-Apr-23	2	€4.173,85																		
SPINGITUBO																							
ST 03 - SPINGITUBO A PROG. 0+350																							
234ST030010	SCAVI (Attività preliminare e mortaggio del ponte Guido)	03-Ott-22	20-Giu-23	173	€1.366.672,03																		
234ST030020	MURO REGGISPINTA (Scavi di Ribasso- Tiranti- Manufatto)	18-Nov-22	28-Apr-23	105	€588.646,01																		
234ST030040	MANUFATTO IN C.A. (Scavi di Ribasso- Tiranti- Manufatto)	18-Nov-22	28-Apr-23	105	€627.666,83																		
234ST030050	DEMOLIZIONI (Scavi di Ribasso- Tiranti- Manufatto)	18-Nov-22	24-Nov-22	5	€721,74																		
234ST030060	OPERE VARIE E DI FINITURA	02-Mag-23	20-Giu-23	35	€118.755,15																		
VIABILITA' SECONDARIE																							
CORPI STRADALI																							
CS 54 - VIABILITA' PODERALE AL KM. 0+325																							
234CS540010	PREPARAZIONE DEI PIANI DI POSA	02-Mag-23	03-Mag-23	2	€2.313,16																		
234CS54003A	MOVIMENTI DI TERRA - SCAVI	04-Mag-23	04-Mag-23	1	€783,44																		
234CS54003B	MOVIMENTI DI TERRA - RILEVATO	05-Mag-23	12-Mag-23	6	€7.428,81																		
234CS54005A	SOVRASTRUTTURA STRADALE - FONDAZIONE	15-Mag-23	17-Mag-23	3	€6.052,53																		
234CS540060	OPERE A VERDE E DI FINITURA	18-Mag-23	29-Mag-23	8	€33.000,35																		
234CS540070	BARRIERE DI SICUREZZA	18-Mag-23	07-Giu-23	14	€67.879,24																		
234CS540080	SEGNALETICA	08-Giu-23	27-Giu-23	14	€355,44																		
CS 55 - VIABILITA' PODERALE AL KM. 0+683																							
234CS550010	PREPARAZIONE DEI PIANI DI POSA	27-Jan-23	05-Giu-23	86	€107.336,94																		
234CS55003A	MOVIMENTI DI TERRA - SCAVI	27-Jan-23	01-Feb-23	4	€2.452,61																		
234CS55003B	MOVIMENTI DI TERRA - RILEVATO	02-Feb-23	02-Feb-23	1	€163,68																		
234CS550040	SISTEMAZIONE IDRAULICA, CUNETTE E FOSSI DI GUARDIA	22-Feb-23	27-Feb-23	4	€3.066,76																		
234CS550040	SISTEMAZIONE IDRAULICA, CUNETTE E FOSSI DI GUARDIA	28-Feb-23	31-Mar-23	24	€24.598,63																		
234CS55005A	SOVRASTRUTTURA STRADALE - FONDAZIONE	03-Apr-23	27-Apr-23	15	€3.058,40																		
234CS550060	OPERE A VERDE E DI FINITURA	27-Apr-23	05-Giu-23	25	€61.440,62																		
234CS550070	BARRIERE DI SICUREZZA	27-Apr-23	18-Mag-23	14	€12.200,80																		
234CS550080	SEGNALETICA	18-Mag-23	19-Mag-23	1	€355,44																		
CS 46 - DEVIAZIONE S.C. RUSTANO SP5 / VII AL KM 1+120																							
234CS460010	PREPARAZIONE DEI PIANI DI POSA	19-Ott-22	25-Ott-22	5	€2.647,40																		
234CS460020	BONIFICA	26-Ott-22	27-Ott-22	2	€919,27																		
234CS46003A	MOVIMENTI DI TERRA - SCAVI	28-Ott-22	02-Jan-23	40	€98.804,43																		
234CS460040	SISTEMAZIONE IDRAULICA, CUNETTE E FOSSI DI GUARDIA	28-Ott-22	14-Mar-23	90	€77.867,41																		
234CS46003B	MOVIMENTI DI TERRA - RILEVATO	03-Mag-23	04-Mag-23	2	€1.956,18																		
234CS46005A	SOVRASTRUTTURA STRADALE - Fondazione	05-Mag-23	09-Mag-23	3	€9.883,09																		
234CS46005B	SOVRASTRUTTURA STRADALE - Base e Binder	10-Mag-23	18-Mag-23	7	€21.299,40																		
234CS460060	OPERE A VERDE E DI FINITURA	15-Mag-23	26-Mag-23	10	€8.315,43																		
234CS46005C	SOVRASTRUTTURA STRADALE - Usura	19-Mag-23	22-Mag-23	2	€6.074,67																		
234CS460070	BARRIERE DI SICUREZZA	19-Mag-23	22-Mag-23	2	€4.228,00																		
234CS460080	SEGNALETICA	23-Mag-23	25-Mag-23	3	€2.715,26																		
MURI																							
MU 54C - MURO DI CONTRORIPA SU S.C. RUSTANO (AL KM 1+120)																							
234MU54C010	SCAVI	22-Mag-23	12-Giu-23	15	€23.155,02																		
234MU54C030	OPERE IN FONDAZIONE	22-Mag-23	26-Mag-23	5	€3.075,95																		
OPERE IDRAULICHE																							
OM 92 - TOMBINO 2 X 2 ALLA PRG. 0+097.10 - VIABILITA' PODERALE PK 0+683.65																							
234OM920010	SCAVI	03-Feb-23	26-Apr-23	55	€70.375,42																		
234OM920030	OPERE IN FONDAZIONE	03-Feb-23	15-Feb-23	9	€11.046,25																		
234OM920040	ELEVAZIONE SPALLE	16-Feb-23	21-Feb-23	4	€3.081,15																		
234OM920040	ELEVAZIONE SPALLE	22-Feb-23	27-Feb-23	4	€8.076,44																		
234OM920120	OPERE VARIE E DI FINITURA	28-Feb-23	20-Mar-23	15	€37.714,38																		
OM 91 - TOMBINO 1500 al Km 0+209.43 - S.C. Rustano																							
234OM910010	SCAVI	05-Apr-23	26-Apr-23	12	€10.457,30																		
234OM910030	OPERE IN FONDAZIONE	05-Apr-23	06-Apr-23	2	€1.627,99																		
234OM910040	ELEVAZIONE SPALLE	11-Apr-23	12-Apr-23	2	€1.867,53																		
234OM910040	ELEVAZIONE SPALLE	13-Apr-23	20-Apr-23	6	€4.932,61																		
234OM910120	OPERE VARIE E DI FINITURA	21-Apr-23	26-Apr-23	2	€2.029,17																		
TRATTO DA 1+340 KM A 6+520 KM																							
Archeologia - Bonifica Bellica																							
TRATTA F - Pk 4+220 a Pk 4+550																							
234ARCF0040	Ulteriori Prescrizioni SBAM (Prot. 2844 del 10/02/2021)	10-Feb-21	28-Mar-23	174	€0,00																		
234ARCF0041	Ripristino Aree a seguito eventi meteo (SABAPM (Prot. 10812 del 27/09/22-KOR	10-Feb-21	28-Mar-23	174	€0,00																		
234ARCF0041	Ripristino Aree a seguito eventi meteo (SABAPM (Prot. 10812 del 27/09/22-KOR	06-Ott-22	13-Ott-22	6	€0,00																		

Data	Revisione	Controllato	Approvato
Jun-21	POD REV.D (Istruttoria QMU 2790 del 03/06/2021)	PCC	DG
Feb-22	POD REV.E Richiesta QMU Rif. 110 del 14/01/2022	PCC	DG
Nov-22	POD REV.F Perizia di Variante N.02	PCC	DG


■ Level of Effort Summary
■ Remaining Work
■ Critical Remaining Work
◆ Milestone

ID attività	Nome attività	Inizio	Fine	Durata rimanente	Costo non manodopera rimanente	2023												2024				
						Ago	Set	Ott	Nov	Dic	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
234CS45J010	PREPARAZIONE DEI PIANI DI POSA	03-Ott-22	03-Ott-22	1	(€880,47)																	
234CS45J020	BONIFICA	03-Ott-22	07-Ott-22	4	€3.229,88																	
234CS45J03A	MOVIMENTI DI TERRA - SCAVI	07-Ott-22	08-Ott-22	1	(€248.781,84)																	
234CS45J03B	MOVIMENTI DI TERRA - RILEVATO	07-Ott-22	08-Ott-22	1	(€180.659,82)																	
234CS45J040	SISTEMAZIONE IDRAULICA, CUNETTE E FOSSI DI GUARDIA	26-Ott-22	25-Dic-22	60	€172.866,43																	
234CS45J05A	SOVRASTRUTTURA STRADALE - Fondazione	25-Dic-22	02-Jan-23	8	€86.960,47																	
234CS45J05B	SOVRASTRUTTURA STRADALE - Base e Binder	28-Lug-23	03-Ago-23	6	€74.424,67																	
234CS45J05C	SOVRASTRUTTURA STRADALE - Usura	03-Ago-23	04-Ago-23	1	€29.041,71																	
234CS45J060	OPERE A VERDE E DI FINITURA	04-Ago-23	09-Ago-23	5	€1.131,09																	
234CS45J070	BARRIERE DI SICUREZZA	09-Ago-23	14-Ago-23	5	€72.812,40																	
234CS45J080	SEGNALETICA	14-Ago-23	26-Ago-23	12	€4.085,86																	
GALLERIE ARTIFICIALI - IMBOCCHI GN																						
GA 37 - GALLERIA "S.ANNA" IMBOCCO "A" (Nord)						GALLERIE ARTIFICIALI																
234GA370010	OPERE DI SOSTEGNO E CONSOLIDAMENTO	18-Jan-23	23-Feb-23	36	€428.887,98																	
234GA370040	PLATEA / ARCO ROVESCIO	01-Mar-23	22-Mar-23	16	€114.092,25																	
234GA370050	CALOTTA, PIEDRITTI / MURI IN ELEVAZIONE	23-Mar-23	26-Apr-23	21	€210.382,88																	
234GA370020	MOVIMENTI DI TERRA, SCAVI A CIELO APERTO	27-Apr-23	25-Mag-23	20	€53.877,81																	
234GA37009B	OPERE VARIE E DI FINITURA	27-Apr-23	05-Mag-23	6	€23.578,72																	
234GA37009A	DRENAGGIO SU ARCO ROVESCIO	20-Giu-23	23-Giu-23	4	€7.760,20																	
234GA37007A	SOVRASTRUTTURA STRADALE - Fondazione	21-Lug-23	25-Lug-23	2	€4.251,89																	
234GA37007B	SOVRASTRUTTURA STRADALE - Base e Binder	27-Lug-23	31-Lug-23	2	€3.324,41																	
234GA37007C	SOVRASTRUTTURA STRADALE - Usura	31-Lug-23	02-Ago-23	2	€1.399,44																	
234GA37009C	BARRIERE BORDO GALLERIA - VERNICIATURA PIDRITTI	02-Ago-23	07-Ago-23	3	€5.845,00																	
GA 38 - GALLERIA "S.ANNA" IMBOCCO "B" (Sud)						GALLERIA "S.ANNA" IMBOCCO "A" (Nord), 07-Ago-23																
234GA380040	PLATEA / ARCO ROVESCIO	09-Feb-23	26-Lug-23	114	€395.672,21																	
234GA380050	CALOTTA, PIEDRITTI / MURI IN ELEVAZIONE	09-Feb-23	30-Mar-23	36	€198.127,44																	
234GA380010	OPERE DI SOSTEGNO E CONSOLIDAMENTO	10-Mar-23	10-Mar-23	1	€48.712,60																	
234GA380020	MOVIMENTI DI TERRA, SCAVI A CIELO APERTO	31-Mar-23	26-Apr-23	15	€4.518,39																	
234GA38009B	OPERE VARIE E DI FINITURA	31-Mar-23	06-Apr-23	5	€21.245,71																	
234GA38009A	DRENAGGIO SU ARCO ROVESCIO	12-Lug-23	17-Lug-23	3	€7.006,35																	
234GA38007A	SOVRASTRUTTURA STRADALE - Fondazione	17-Lug-23	18-Lug-23	1	€3.838,93																	
234GA38007B	SOVRASTRUTTURA STRADALE - Base e Binder	18-Lug-23	20-Lug-23	2	€3.001,24																	
234GA38007C	SOVRASTRUTTURA STRADALE - Usura	20-Lug-23	21-Lug-23	1	€1.263,30																	
234GA38009C	BARRIERE BORDO GALLERIA - VERNICIATURA PIDRITTI	21-Lug-23	26-Lug-23	3	€5.277,20																	
GA 39 - GALLERIA "MECCIANO" IMBOCCO "A" (Nord)						GALLERIA "S.ANNA" IMBOCCO "B" (Sud), 26-Lug-23																
234GA390010	OPERE DI SOSTEGNO E CONSOLIDAMENTO	03-Ott-22	14-Dic-23	293	€816.986,58																	
234GA390040	PLATEA / ARCO ROVESCIO	03-Ott-22	04-Ott-22	2	€55.721,95																	
234GA390050	CALOTTA, PIEDRITTI / MURI IN ELEVAZIONE	15-Mag-23	26-Giu-23	30	€227.648,41																	
234GA390020	MOVIMENTI DI TERRA, SCAVI A CIELO APERTO	27-Giu-23	01-Set-23	44	€431.297,24																	
234GA39009A	DRENAGGIO SU ARCO ROVESCIO	04-Set-23	08-Set-23	5	€11.590,98																	
234GA39009B	OPERE VARIE E DI FINITURA	04-Set-23	14-Set-23	9	€15.267,82																	
234GA39009C	OPERE VARIE E DI FINITURA	28-Set-23	31-Ott-23	24	€46.303,15																	
234GA39007A	SOVRASTRUTTURA STRADALE - Fondazione	04-Dic-23	04-Dic-23	1	€8.365,29																	
234GA39007B	SOVRASTRUTTURA STRADALE - Base e Binder	05-Dic-23	06-Dic-23	2	€6.538,94																	
234GA39009C	BARRIERE BORDO GALLERIA - VERNICIATURA PIDRITTI	07-Dic-23	14-Dic-23	5	€11.499,62																	
234GA39007C	SOVRASTRUTTURA STRADALE - Usura	13-Dic-23	13-Dic-23	1	€2.753,18																	
GA 40 - GALLERIA "MECCIANO" IMBOCCO "B" (Sud)						GA 39 - GALLERIA "MECCIANO" IMBOCCO "A" (Nord)																
234GA400010	OPERE DI SOSTEGNO E CONSOLIDAMENTO	07-Ott-22	15-Dic-23	290	€769.300,11																	
234GA400010	OPERE DI SOSTEGNO E CONSOLIDAMENTO	07-Ott-22	17-Ott-22	7	€32.811,23																	
234GA400040	PLATEA / ARCO ROVESCIO	14-Mar-23	28-Apr-23	30	€210.149,73																	
234GA400050	CALOTTA, PIEDRITTI / MURI IN ELEVAZIONE	14-Mar-23	26-Apr-23	28	€382.291,64																	
234GA400020	MOVIMENTI DI TERRA, SCAVI A CIELO APERTO	27-Apr-23	25-Mag-23	20	€61.670,20																	
234GA40009A	DRENAGGIO SU ARCO ROVESCIO	02-Mag-23	11-Mag-23	8	€13.857,50																	
234GA40009B	OPERE VARIE E DI FINITURA	10-Nov-23	12-Dic-23	22	€42.056,36																	
234GA40007A	SOVRASTRUTTURA STRADALE - Fondazione	05-Dic-23	06-Dic-23	2	€7.592,77																	
234GA40007B	SOVRASTRUTTURA STRADALE - Base e Binder	07-Dic-23	11-Dic-23	2	€5.935,13																	
234GA40009C	BARRIERE BORDO GALLERIA - VERNICIATURA PIDRITTI	11-Dic-23	15-Dic-23	5	€10.437,50																	
234GA40007C	SOVRASTRUTTURA STRADALE - Usura	14-Dic-23	15-Dic-23	2	€2.498,05																	
GALLERIE NATURALI																						
GN 35 - GALLERIA NATURALE "S.ANNA"						GALLERIE NATURALI																
234GN350030	SCAVO	02-Jan-23	04-Ago-23	214	€995.213,90																	
234GN350090	STAZIONI DI MONITORAGGIO	02-Jan-23	18-Jan-23	15	€77.723,90																	
234GN350020	CONSOLIDAMENTI E PRERIVESTIMENTI	07-Jan-23	18-Jan-23	11	€270.833,45																	
234GN350050	ARCO ROVESCIO	19-Jan-23	08-Feb-23	15	€89.516,22																	




Data	Revisione	Controllato	Approvato
Jun-21	POD REV.D (Istruttoria QMU 2790 del 03/06/2021)	PCC	DG
Feb-22	POD REV.E Richiesta QMU Rif. 110 del 14/01/2022	PCC	DG
Nov-22	POD REV.F Perizia di Variante N.02	PCC	DG

ID attività	Nome attività	Inizio	Fine	Durata rimanente	Costo non manodopera rimanente	2023												2024				
						Ago	Set	Ott	Nov	Dic	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
234GN350040	CALOTTA E PIEDRITTI	09-Feb-23	22-Mar-23	30	€351.562,00																	
234GN35007B	OPERE VARIE E DI FINITURA	23-Mar-23	11-Mag-23	31	€61.248,94																	
234GN35007A	DRENAGGIO SU ARCO ROVESCIO	26-Giu-23	12-Lug-23	13	€24.290,50																	
234GN35006A	SOVRASTRUTTURA STRADALE - Fondazione	18-Lug-23	21-Lug-23	3	€11.082,99																	
234GN35006B	SOVRASTRUTTURA STRADALE - Base e Binder	21-Lug-23	27-Lug-23	4	€12.345,06																	
234GN35006C	SOVRASTRUTTURA STRADALE - Usura	27-Lug-23	31-Lug-23	2	€5.197,92																	
234GN35007C	BARRIERE BORDO GALLERIA - VERNICIATURA PIDRITTI	27-Lug-23	02-Ago-23	4	€21.710,00																	
234GN350080	SEGNALETICA NON LUMINOSA	31-Lug-23	04-Ago-23	4	€777,40																	
GN 36 - GALLERIA NATURALE "MECCIANO"		17-Ott-22	15-Dic-23	424	€11.495.790,18																	
234GN360030	SCAVO	17-Ott-22	15-Mag-23	193	€1.573.121,19																	
234GN360090	STAZIONI DI MONITORAGGIO	17-Ott-22	15-Mag-23	193	€873.753,77																	
234GN360020	CONSOLIDAMENTI E PRERIVESTIMENTI	28-Ott-22	15-Mag-23	182	€5.347.749,40																	
234GN360050	ARCO ROVESCIO	29-Nov-22	29-Giu-23	140	€1.059.097,75																	
234GN360040	CALOTTA E PIEDRITTI	17-Jan-23	22-Ago-23	145	€1.927.611,24																	
234GN36007B	OPERE VARIE E DI FINITURA	23-Ago-23	31-Ott-23	50	€320.234,84																	
234GN36007A	DRENAGGIO SU ARCO ROVESCIO	01-Set-23	31-Ott-23	43	€127.000,01																	
234GN36007C	BARRIERE BORDO GALLERIA - VERNICIATURA PIDRITTI	05-Ott-23	25-Ott-23	15	€113.508,23																	
234GN36006A	SOVRASTRUTTURA STRADALE - Fondazione	02-Nov-23	22-Nov-23	15	€57.928,17																	
234GN36006B	SOVRASTRUTTURA STRADALE - Base e Binder	23-Nov-23	04-Dic-23	8	€64.544,77																	
234GN36006C	SOVRASTRUTTURA STRADALE - Usura	05-Dic-23	12-Dic-23	5	€27.176,74																	
234GN360080	SEGNALETICA NON LUMINOSA	13-Dic-23	15-Dic-23	3	€4.064,07																	
GALLERIE ARTIFICIALI ISOLATE		03-Ott-22	20-Nov-23	276	€2.418.885,46																	
GA 35 - GALLERIA ARTIFICIALE "SEANO"		03-Ott-22	11-Ott-23	249	€1.799.506,10																	
234GA350010	OPERE DI SOSTEGNO E CONSOLIDAMENTO	03-Ott-22	24-Jan-23	74	€1.047.905,10																	
234GA350050	CALOTTA, PIEDRITTI / MURI IN ELEVAZIONE	03-Apr-23	05-Giu-23	40	€329.584,16																	
234GA350020	MOVIMENTI DI TERRA, SCAVI A CIELO APERTO	06-Giu-23	10-Lug-23	25	€105.685,03																	
234GA350040	PLATEA / ARCO ROVESCIO	11-Lug-23	21-Ago-23	25	€110.286,30																	
234GA35009A	DRENAGGIO SU ARCO ROVESCIO	22-Ago-23	23-Ago-23	2	€3.267,60																	
234GA35009B	OPERE VARIE E DI FINITURA	24-Ago-23	04-Ott-23	30	€167.572,70																	
234GA35007A	SOVRASTRUTTURA STRADALE - Fondazione	28-Set-23	02-Ott-23	3	€13.190,45																	
234GA35007B	SOVRASTRUTTURA STRADALE - Base e Binder	03-Ott-23	05-Ott-23	3	€12.028,52																	
234GA35007C	SOVRASTRUTTURA STRADALE - Usura	06-Ott-23	06-Ott-23	1	€5.064,64																	
234GA35009C	BARRIERE BORDO GALLERIA - VERNICIATURA PIDRITTI	06-Ott-23	11-Ott-23	4	€4.781,00																	
234GA350100	SEGNALETICA NON LUMINOSA	09-Ott-23	10-Ott-23	2	€140,60																	
GA 36 - GALLERIA ARTIFICIALE "FEGGIANO II"		03-Ott-22	20-Nov-23	276	€619.379,36																	
234GA360010	OPERE DI SOSTEGNO E CONSOLIDAMENTO	03-Ott-22	28-Ott-22	20	€58.008,00																	
234GA360050	CALOTTA, PIEDRITTI / MURI IN ELEVAZIONE	02-Jan-23	08-Mag-23	85	€208.681,19																	
234GA360020	MOVIMENTI DI TERRA, SCAVI A CIELO APERTO	09-Mag-23	18-Lug-23	50	€76.433,30																	
234GA360040	PLATEA / ARCO ROVESCIO	19-Lug-23	23-Ago-23	21	€89.209,23																	
234GA36009A	DRENAGGIO SU ARCO ROVESCIO	24-Ago-23	28-Ago-23	3	€5.781,80																	
234GA36009B	OPERE VARIE E DI FINITURA	29-Ago-23	20-Nov-23	59	€142.478,39																	
234GA36007A	SOVRASTRUTTURA STRADALE - Fondazione	17-Ott-23	19-Ott-23	3	€16.415,00																	
234GA36007B	SOVRASTRUTTURA STRADALE - Base e Binder	20-Ott-23	25-Ott-23	4	€11.870,25																	
234GA36007C	SOVRASTRUTTURA STRADALE - Usura	26-Ott-23	26-Ott-23	1	€4.998,00																	
234GA36009C	BARRIERE BORDO GALLERIA - VERNICIATURA PIDRITTI	26-Ott-23	30-Ott-23	3	€5.319,20																	
234GA360100	SEGNALETICA NON LUMINOSA	31-Ott-23	03-Nov-23	3	€185,00																	
VIADOTTI		31-Ott-22	20-Nov-23	386	€10.362.802,55																	
VI 54 - VIADOTTO "VALLONE"		31-Ott-22	26-Ott-23	240	€3.336.255,27																	
234VI540030	FONDAZIONI PROFONDE	31-Ott-22	05-Dic-22	25	€206.230,53																	
234VI540040	OPERE IN FONDAZIONE	06-Dic-22	08-Feb-23	40	€353.603,44																	
234VI540050	ELEVAZIONE SPALLE	30-Jan-23	24-Mar-23	40	€165.045,02																	
234VI540060	ELEVAZIONE PILE	27-Feb-23	02-Mag-23	42	€274.189,61																	
234VI540070	IMPALCATO	03-Mag-23	11-Lug-23	49	€1.903.126,00																	
234VI54009A	APPOGGI	03-Mag-23	11-Lug-23	49	€119.693,23																	
234VI540080	SOLETTA	12-Lug-23	05-Set-23	35	€20.974,09																	
234VI54009B	RITEGNO ANTISISMICO - GIUNTI DILATAZIONE	06-Set-23	28-Set-23	17	€109.824,80																	
234VI540100	BARRIERE DI SICUREZZA	06-Set-23	12-Set-23	5	€65.920,00																	
234VI54012A	OPERE VARIE E DI FINITURA	06-Set-23	26-Ott-23	37	€83.946,25																	
234VI54012B	IMPERMEABILIZZAZIONI - SOVRASTRUTTURA	06-Set-23	03-Ott-23	20	€33.702,30																	
234VI540130	COLLAUDO STATICO		03-Ott-23	0	€0,00																	
VI 57 - VIADOTTO "S.ANNA"		10-Nov-22	11-Ott-23	336	€1.618.029,69																	
234VI570030	FONDAZIONI PROFONDE	10-Nov-22	02-Jan-23	32	€152.961,95																	




Data	Revisione	Controllato	Approvato
Jun-21	POD REV.D (Istruttoria QMU 2790 del 03/06/2021)	PCC	DG
Feb-22	POD REV.E Richiesta QMU Rif. 110 del 14/01/2022	PCC	DG
Nov-22	POD REV.F Perizia di Variante N.02	PCC	DG

ID attività	Nome attività	Inizio	Fine	Durata rimanente	Costo non manodopera rimanente	2023												2024					
						Ago	Set	Ott	Nov	Dic	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	Gen
234V1570040	OPERE IN FONDAZIONE	03-Jan-23	21-Feb-23	35	€250.570,30																		
234V1570050	ELEVAZIONE SPALLE	22-Feb-23	27-Apr-23	43	€142.494,46																		
234V1570060	ELEVAZIONE PILE	14-Apr-23	23-May-23	25	€66.679,23																		
234V1570070	IMPALCATO	05-May-23	24-Jul-23	56	€823.808,70																		
234V157009A	APPOGGI	05-May-23	24-Jul-23	56	€29.325,81																		
234V1570080	SOLETTA	25-Jul-23	28-Aug-23	20	€9.058,68																		
234V1570100	BARRIERE DI SICUREZZA	29-Aug-23	04-Sep-23	5	€37.504,00																		
234V157012B	IMPERMEABILIZZAZIONI - SOVRASTRUTTURA	29-Aug-23	08-Sep-23	9	€17.359,24																		
234V157009B	RITEGNO ANTISISMICO - GIUNTI DILATAZIONE	11-Sep-23	11-Ott-23	23	€42.938,12																		
234V157012A	OPERE VARIE E DI FINITURA	11-Sep-23	03-Ott-23	17	€45.329,20																		
234V1570130	COLLAUDO STATICO		11-Ott-23	0	€0,00																		
VI 56 - VIADOTTO "S.PIETRO"						VI 56 - VIADOTTO "S.PIETRO", 13-Ott-23																	
234V1560030	FONDAZIONI PROFONDE	01-Dec-22	20-Jan-23	30	€199.113,74																		
234V1560040	OPERE IN FONDAZIONE	23-Jan-23	17-Mar-23	40	€231.240,28																		
234V1560050	ELEVAZIONE SPALLE	20-Mar-23	23-May-23	42	€158.206,37																		
234V1560060	ELEVAZIONE PILE	03-May-23	28-Jun-23	40	€66.923,23																		
234V1560070	IMPALCATO	31-May-23	02-Aug-23	45	€823.808,70																		
234V156009A	APPOGGI	31-May-23	02-Aug-23	45	€29.325,81																		
234V1560100	BARRIERE DI SICUREZZA	03-Aug-23	09-Aug-23	5	€37.504,00																		
234V1560080	SOLETTA	03-Aug-23	30-Aug-23	15	€9.058,68																		
234V156012B	IMPERMEABILIZZAZIONI - SOVRASTRUTTURA	31-Aug-23	12-Sep-23	9	€17.359,24																		
234V156009B	RITEGNO ANTISISMICO - GIUNTI DILATAZIONE	13-Sep-23	13-Ott-23	23	€42.938,12																		
234V156012A	OPERE VARIE E DI FINITURA	13-Sep-23	06-Ott-23	18	€45.329,20																		
234V1560130	COLLAUDO STATICO		13-Ott-23	0	€0,00																		
VI 55 - VIADOTTO "POTENZA"						VI 55 - VIADOTTO "POTENZA", 13-Ott-23																	
234V1550010	OPERE PROVVISORIALI	05-Dec-22	02-Jan-23	15	€106.091,40																		
234V1550030	FONDAZIONI PROFONDE	03-Jan-23	14-Feb-23	30	€216.780,29																		
234V1550040	OPERE IN FONDAZIONE	15-Feb-23	20-Apr-23	45	€312.519,43																		
234V1550050	ELEVAZIONE SPALLE	22-Mar-23	23-May-23	40	€180.028,27																		
234V1550060	ELEVAZIONE PILE	21-Apr-23	23-Jun-23	42	€256.920,11																		
234V1550070	IMPALCATO	26-Jun-23	25-Aug-23	40	€2.217.952,00																		
234V155009A	APPOGGI	26-Jun-23	25-Aug-23	40	€100.341,50																		
234V1550080	SOLETTA	28-Aug-23	22-Sep-23	20	€24.526,04																		
234V1550100	BARRIERE DI SICUREZZA	25-Sep-23	02-Ott-23	6	€77.120,00																		
234V155012B	IMPERMEABILIZZAZIONI - SOVRASTRUTTURA	25-Sep-23	20-Ott-23	20	€39.428,42																		
234V155012A	OPERE VARIE E DI FINITURA	09-Ott-23	20-Nov-23	30	€86.909,10																		
234V155009B	RITEGNO ANTISISMICO - GIUNTI DILATAZIONE	23-Ott-23	15-Nov-23	17	€129.093,66																		
234V1550130	COLLAUDO STATICO		15-Nov-23	0	€0,00																		
SOTTOVIA/CAVALCAVIA						SOTTOVIA/CAVALCAVIA, 23-Giu-23																	
OM 55 - CAVALCAVIA SEANO ALLA PROGR. 2+888,00						OM 55 - CAVALCAVIA SEANO ALLA PROGR. 2+888,00, 23-Giu-23																	
234OM550020	FONDAZIONI PROFONDE	03-Ott-22	23-Giu-23	264	€315.369,18																		
234OM550010	SCAVI	03-Ott-22	04-Ott-22	2	€47.548,31																		
234OM550030	OPERE IN FONDAZIONE	05-Ott-22	05-Ott-22	1	€5.880,46																		
234OM550040	OPERE IN FONDAZIONE	02-Jan-23	02-Feb-23	23	€76.030,92																		
234OM550040	ELEVAZIONE SPALLE	03-Feb-23	30-Mar-23	40	€63.946,51																		
234OM55008A	APPOGGI	31-Mar-23	14-Apr-23	9	€26.852,40																		
234OM550060	IMPALCATO	17-Apr-23	16-May-23	19	€66.224,54																		
234OM55008B	RITEGNO ANTISISMICO - GIUNTI DILATAZIONE	17-May-23	24-May-23	6	€17.753,22																		
234OM550090	BARRIERE DI SICUREZZA	25-May-23	08-Jun-23	10	€17.512,00																		
234OM550100	SOVRASTRUTTURA STRADALE	25-May-23	16-Jun-23	16	€1.709,48																		
234OM550120	OPERE VARIE E DI FINITURA	19-Jun-23	23-Giu-23	5	€3.672,26																		
234OM550130	COLLAUDO STATICO		23-Giu-23	0	€0,00																		
OM 54 - SOTTOVIA S.S. 361 ALLA PROGR. 3+891,77						OM 54 - SOTTOVIA S.S. 361 ALLA PROGR. 3+891,77, 05-Giu-23																	
234OM540010	SCAVI	16-Dec-22	05-Giu-23	110	€464.525,34																		
234OM540010	SCAVI	16-Dec-22	02-Jan-23	7	€16.100,59																		
234OM540030	OPERE IN FONDAZIONE	03-Jan-23	14-Feb-23	30	€157.116,93																		
234OM540040	ELEVAZIONE SPALLE	15-Feb-23	04-Apr-23	35	€109.303,65																		
234OM540070	SOLETTA	05-Apr-23	02-May-23	15	€112.025,41																		
234OM540100	SOVRASTRUTTURA STRADALE	03-May-23	10-May-23	6	€4.434,69																		
234OM540120	OPERE VARIE E DI FINITURA	11-May-23	05-Giu-23	17	€65.544,07																		
OM 52 - SOTTOVIA PODERALE ALLA PROGR. 5+804,10						OM 52 - SOTTOVIA PODERALE ALLA PROGR. 5+804,10, 19-May-23																	
234OM520010	SCAVI	22-Feb-23	02-Mar-23	7	€6.810,96																		
234OM520030	OPERE IN FONDAZIONE	03-Mar-23	27-Mar-23	17	€57.950,70																		
234OM520040	ELEVAZIONE SPALLE	28-Mar-23	28-Apr-23	20	€76.027,08																		




Data	Revisione	Controllato	Approvato
Jun-21	POD REV.D (Istruttoria QMU 2790 del 03/06/2021)	PCC	DG
Feb-22	POD REV.E Richiesta QMU Rif. 110 del 14/01/2022	PCC	DG
Nov-22	POD REV.F Perizia di Variante N.02	PCC	DG

ID attività	Nome attività	Inizio	Fine	Durata rimanente	Costo non manodopera rimanente	2023												2024				
						Ago	Set	Ott	Nov	Dic	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
234OS21D020	ELEVAZIONE MANUFATTO	15-Apr-23	22-Apr-23	7	€12.299,55																	
OS21E - OPERE DI SOSTEGNO CONTRORIPA IN GABBIONI IN DX DAPK 1+447 A PK 1+465		26-Lug-23	10-Ago-23	15	€14.954,10																	
234OS21E020	ELEVAZIONE MANUFATTO	26-Lug-23	10-Ago-23	15	€14.954,10																	
OS21F - OPERE DI SOSTEGNO CONTRORIPA IN GABBIONI IN DX DAPK 1+855 A PK 1+870		02-Giu-23	06-Giu-23	4	€30.128,15																	
234OS21F020	ELEVAZIONE MANUFATTO	02-Giu-23	06-Giu-23	4	€30.128,15																	
OS21G - OPERE DI SOSTEGNO CONTRORIPA IN GABBIONI IN DX DAPK 2+040 A PK 2+125		06-Giu-23	10-Giu-23	4	€47.849,18																	
234OS21G020	ELEVAZIONE MANUFATTO	06-Giu-23	10-Giu-23	4	€47.849,18																	
OS21H - OPERE DI SOSTEGNO CONTRORIPA IN GABBIONI IN DX DAPK 2+770 A PK 2+850		18-Mar-23	27-Apr-23	40	€71.977,52																	
234OS21H020	ELEVAZIONE MANUFATTO	18-Mar-23	27-Apr-23	40	€71.977,52																	
OS21I - OPERE DI SOSTEGNO CONTRORIPA IN GABBIONI IN DX DAPK 3+380 A PK 3+398		22-Apr-23	02-Mag-23	10	€14.954,10																	
234OS21I020	ELEVAZIONE MANUFATTO	22-Apr-23	02-Mag-23	10	€14.954,10																	
OS21J - OPERE DI SOSTEGNO CONTRORIPA IN GABBIONI IN DX DAPK 6+470 A PK 6+505		25-Dic-22	14-Jan-23	20	€30.910,10																	
234OS21J020	ELEVAZIONE MANUFATTO	25-Dic-22	14-Jan-23	20	€30.910,10																	
OM 51 - SCATOLARI E INALVEAZIONI		03-Mag-23	15-Set-23	92	€166.433,12																	
234OM510010	SCAVI	03-Mag-23	08-Mag-23	4	€5.614,94																	
234OM510040	GABBIONATE E MATERASSI TIPO RENO	09-Mag-23	15-Set-23	88	€160.818,18																	
VIABILITA' SECONDARIE E SVINCOLI		03-Ott-22	29-Set-23	362	€1.237.497,83																	
CORPI STRADALI		03-Ott-22	29-Set-23	362	€1.167.294,04																	
CS 45K - DEVIAZIONE PODERALE AL KM 1+725		03-Mag-23	26-Mag-23	24	€28.403,03																	
234CS45K010	PREPARAZIONE DEI PIANI DI POSA	03-Mag-23	03-Mag-23	1	€831,64																	
234CS45K03A	MOVIMENTI DI TERRA - SCAVI	03-Mag-23	05-Mag-23	2	€6.062,82																	
234CS45K03B	MOVIMENTI DI TERRA - RILEVATO	05-Mag-23	07-Mag-23	2	€1.849,21																	
234CS45K040	SISTEMAZIONE IDRAULICA, CUNETTE E FOSSI DI GUARDIA	05-Mag-23	17-Mag-23	12	€9.028,88																	
234CS45K05A	SOVRASTRUTTURA STRADALE - Fondazione	17-Mag-23	20-Mag-23	3	€4.836,08																	
234CS45K060	OPERE A VERDE E DI FINITURA	20-Mag-23	25-Mag-23	5	€264,92																	
234CS45K070	BARRIERE DI SICUREZZA	20-Mag-23	25-Mag-23	5	€4.892,40																	
234CS45K080	SEGNALETICA	25-Mag-23	26-Mag-23	1	€637,08																	
CS 45L - DEVIAZIONE SP. SEANO AL KM 2+888		03-Ott-22	17-Mag-23	227	€143.664,15																	
234CS45L010	PREPARAZIONE DEI PIANI DI POSA	03-Ott-22	03-Ott-22	1	(€53,12)																	
234CS45L020	BONIFICA	03-Ott-22	04-Ott-22	1	€0,37																	
234CS45L03A	MOVIMENTI DI TERRA - SCAVI	04-Ott-22	05-Ott-22	1	(€20.852,68)																	
234CS45L040	SISTEMAZIONE IDRAULICA, CUNETTE E FOSSI DI GUARDIA	30-Mar-23	10-Apr-23	11	€18.026,84																	
234CS45L03B	MOVIMENTI DI TERRA - RILEVATO	28-Apr-23	09-Mag-23	11	€24.837,66																	
234CS45L05A	SOVRASTRUTTURA STRADALE - Fondazione	09-Mag-23	11-Mag-23	2	€17.353,40																	
234CS45L05B	SOVRASTRUTTURA STRADALE - Base e Binder	11-Mag-23	12-Mag-23	1	€31.344,07																	
234CS45L05C	SOVRASTRUTTURA STRADALE - Usura	12-Mag-23	13-Mag-23	1	€12.223,68																	
234CS45L060	OPERE A VERDE E DI FINITURA	12-Mag-23	17-Mag-23	5	€856,54																	
234CS45L070	BARRIERE DI SICUREZZA	12-Mag-23	16-Mag-23	4	€54.869,60																	
234CS45L080	SEGNALETICA	13-Mag-23	16-Mag-23	3	€5.057,79																	
CS 45M - DEVIAZIONE PODERALE AL KM 4+340		11-Set-23	29-Set-23	19	€45.418,87																	
234CS45M010	PREPARAZIONE DEI PIANI DI POSA	11-Set-23	15-Set-23	5	€2.917,01																	
234CS45M03A	MOVIMENTI DI TERRA - SCAVI	15-Set-23	20-Set-23	5	€1.411,37																	
234CS45M03B	MOVIMENTI DI TERRA - RILEVATO	20-Set-23	22-Set-23	2	€7.928,81																	
234CS45M05A	SOVRASTRUTTURA STRADALE - Fondazione	22-Set-23	23-Set-23	1	€8.129,44																	
234CS45M060	OPERE A VERDE E DI FINITURA	23-Set-23	28-Set-23	5	€426,37																	
234CS45M070	BARRIERE DI SICUREZZA	28-Set-23	29-Set-23	1	€24.039,20																	
234CS45M080	SEGNALETICA	28-Set-23	29-Set-23	1	€566,67																	
CS 47F - DEVIAZIONE CASALE DI MECCIANO AL KM 5+804		02-Mag-23	03-Lug-23	43	€91.877,31																	
234CS47F010	PREPARAZIONE DEI PIANI DI POSA	02-Mag-23	04-Mag-23	2	€219,58																	
234CS47F020	BONIFICA	04-Mag-23	08-Mag-23	2	€569,82																	
234CS47F03A	MOVIMENTI DI TERRA - SCAVI	08-Mag-23	15-Mag-23	5	€15.896,63																	
234CS47F040	SISTEMAZIONE IDRAULICA, CUNETTE E FOSSI DI GUARDIA	08-Mag-23	12-Giu-23	24	€48.264,90																	
234CS47F03B	MOVIMENTI DI TERRA - RILEVATO	15-Mag-23	16-Mag-23	1	€607,51																	
234CS47F05A	SOVRASTRUTTURA STRADALE - Fondazione	12-Giu-23	19-Giu-23	5	€5.254,38																	
234CS47F05B	SOVRASTRUTTURA STRADALE - Base e Binder	19-Giu-23	28-Giu-23	7	€15.940,76																	
234CS47F05C	SOVRASTRUTTURA STRADALE - Usura	28-Giu-23	29-Giu-23	1	€3.139,79																	
234CS47F060	OPERE A VERDE E DI FINITURA	29-Giu-23	03-Lug-23	2	€565,72																	
234CS47F080	SEGNALETICA	29-Giu-23	03-Lug-23	2	€1.418,22																	
CS 45G - SVINCOLO CASTLERAIMONDO SUD RAMPE + STRADA SS.361		26-Ott-22	23-Apr-23	180	€857.930,68																	
234CS45G010	PREPARAZIONE DEI PIANI DI POSA	26-Ott-22	17-Nov-22	16	€17.373,70																	
234CS45G020	BONIFICA	17-Nov-22	27-Nov-22	10	€31.312,67																	
234CS45G03A	MOVIMENTI DI TERRA - SCAVI	27-Nov-22	14-Dic-22	17	€108.990,91																	
234CS45G040	SISTEMAZIONE IDRAULICA, CUNETTE E FOSSI DI GUARDIA	14-Dic-22	19-Mar-23	95	€169.764,66																	



Data	Revisione	Controllato	Approvato
Jun-21	POD REV.D (Istruttoria QMU 2790 del 03/06/2021)	PCC	DG
Feb-22	POD REVE Richiesta QMU Rif. 110 del 14/01/2022	PCC	DG
Nov-22	POD REV.F Perizia di Variante N.02	PCC	DG

ID attività	Nome attività	Inizio	Fine	Durata rimanente	Costo non manodopera rimanente	2023												2024				
						Ago	Set	Ott	Nov	Dic	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
234INTG09S41	N.41 - Gasdotto PK 13+090 km	24-Jan-23	06-Mar-23	30	€0,00																	
234INTG09S24	N.24 - Gasdotto PK 7+900 km (APPROV. CIPE)	05-Apr-23	26-Giu-23	53	€0,00																	
TIM		26-Ott-22	22-Giu-23	158	€0,00																	
234INTG11S37	N.37 - Linea Telefonica Aerea PK 12+360 km (APPROV. CIPE)	26-Ott-22	07-Dic-22	30	€0,00																	
234INTG11S21	N.21 - Linea Telefonica Aerea PK 6+960 km (APPROV. CIPE)	07-Nov-22	25-Nov-22	15	€0,00																	
234INTG11S36	N.36 - Linea in Fibra Ottica Interrata PK 12+180 km (APPROV. CIPE)	14-Nov-22	02-Jan-23	30	€0,00																	
234INTG11S22	N.22 - Linea Telefonica Aerea PK 7+335 km (APPROV. CIPE)	05-Apr-23	02-May-23	15	€0,00																	
234INTG11S27	N.27 - Linea Telefonica Aerea PK 8+990 km (APPROV. CIPE)	11-May-23	22-Giu-23	30	€0,00																	
ASSE PRINCIPALE		01-Ott-22	15-Dic-23	441	€25.845.374,19																	
CORPI STRADALI		03-Ott-22	15-Dic-23	294	€6.481.162,26																	
CS 47A - CORPO STRADALE dal Km 6+520 al Km 7+100		03-Ott-22	11-Ott-23	249	€726.556,24																	
234CS47A010	PREPARAZIONE DEI PIANI DI POSA	03-Ott-22	03-Ott-22	1	€6.530,22																	
234CS47A020	BONIFICA	02-Mar-23	17-Mar-23	12	€31.729,92																	
234CS47A03A	MOVIMENTI DI TERRA - SCAVI	20-Mar-23	30-Mar-23	9	€59.116,36																	
234CS47A040	SISTEMAZIONE IDRAULICA, CUNETTE E FOSSI DI GUARDIA	20-Mar-23	26-May-23	45	€149.358,05																	
234CS47A03B	MOVIMENTI DI TERRA - RILEVATO	28-Apr-23	24-Jul-23	60	€233.890,53																	
234CS47A05A	SOVRASTRUTTURA STRADALE - Fondazione	25-Jul-23	04-Sep-23	25	€75.865,54																	
234CS47A05B	SOVRASTRUTTURA STRADALE - Base e Binder	05-Sep-23	13-Sep-23	7	€65.444,22																	
234CS47A060	OPERE A VERDE E DI FINITURA	12-Sep-23	09-Ott-23	20	€10.883,86																	
234CS47A05C	SOVRASTRUTTURA STRADALE - Usura	14-Sep-23	25-Sep-23	8	€25.306,06																	
234CS47A070	BARRIERE DI SICUREZZA	14-Sep-23	25-Sep-23	8	€64.055,60																	
234CS47A080	SEGNALETICA	26-Sep-23	11-Ott-23	12	€4.375,88																	
CS 47L - CORPO STRADALE dal Km 7+100 al Km 8+000		05-Apr-23	15-Dic-23	170	€1.059.942,71																	
234CS47L010	PREPARAZIONE DEI PIANI DI POSA	05-Apr-23	09-May-23	20	€1.355,45																	
234CS47L020	BONIFICA	10-May-23	05-Jun-23	18	€46.946,93																	
234CS47L03A	MOVIMENTI DI TERRA - SCAVI	01-Jun-23	26-Jun-23	17	€83.092,28																	
234CS47L040	SISTEMAZIONE IDRAULICA, CUNETTE E FOSSI DI GUARDIA	06-Jun-23	20-Sep-23	72	€238.338,05																	
234CS47L03B	MOVIMENTI DI TERRA - RILEVATO	27-Jun-23	24-Ott-23	81	€319.480,08																	
234CS47L05A	SOVRASTRUTTURA STRADALE - Fondazione	25-Ott-23	10-Nov-23	12	€117.592,02																	
234CS47L05B	SOVRASTRUTTURA STRADALE - Base e Binder	13-Nov-23	24-Nov-23	10	€101.154,71																	
234CS47L060	OPERE A VERDE E DI FINITURA	24-Nov-23	15-Dic-23	15	€13.847,87																	
234CS47L05C	SOVRASTRUTTURA STRADALE - Usura	27-Nov-23	30-Nov-23	4	€39.274,76																	
234CS47L070	BARRIERE DI SICUREZZA	27-Nov-23	15-Dic-23	14	€94.284,40																	
234CS47L080	SEGNALETICA	01-Dic-23	15-Dic-23	10	€7.287,06																	
CS 47B - CORPO STRADALE dal Km 8+000 al Km 9+423		11-May-23	13-Dic-23	147	€1.339.455,49																	
234CS47B010	PREPARAZIONE DEI PIANI DI POSA	11-May-23	17-May-23	5	€18.120,29																	
234CS47B03A	MOVIMENTI DI TERRA - SCAVI	11-May-23	05-Jun-23	17	€113.470,10																	
234CS47B03B	MOVIMENTI DI TERRA - RILEVATO	11-May-23	15-Sep-23	86	€348.339,94																	
234CS47B020	BONIFICA	18-May-23	08-Jun-23	15	€71.351,73																	
234CS47B040	SISTEMAZIONE IDRAULICA, CUNETTE E FOSSI DI GUARDIA	23-Jun-23	09-Ott-23	72	€188.814,99																	
234CS47B05A	SOVRASTRUTTURA STRADALE - Fondazione	10-Ott-23	31-Ott-23	16	€190.429,16																	
234CS47B05B	SOVRASTRUTTURA STRADALE - Base e Binder	02-Nov-23	22-Nov-23	15	€168.411,53																	
234CS47B060	OPERE A VERDE E DI FINITURA	16-Nov-23	06-Dic-23	15	€20.490,16																	
234CS47B070	BARRIERE DI SICUREZZA	23-Nov-23	13-Dic-23	14	€135.026,30																	
234CS47B05C	SOVRASTRUTTURA STRADALE - Usura	30-Nov-23	06-Dic-23	5	€66.929,41																	
234CS47B080	SEGNALETICA	07-Dic-23	13-Dic-23	4	€18.071,88																	
CS 47C - CORPO STRADALE dal Km 9+500 al Km 11+080		09-Feb-23	06-Dic-23	203	€1.842.823,62																	
234CS47C010	PREPARAZIONE DEI PIANI DI POSA	09-Feb-23	20-Feb-23	8	€30.121,47																	
234CS47C020	BONIFICA	21-Feb-23	27-Mar-23	25	€84.769,02																	
234CS47C03A	MOVIMENTI DI TERRA - SCAVI	28-Mar-23	24-May-23	37	€240.049,40																	
234CS47C040	SISTEMAZIONE IDRAULICA, CUNETTE E FOSSI DI GUARDIA	09-May-23	12-Sep-23	85	€409.268,36																	
234CS47C03B	MOVIMENTI DI TERRA - RILEVATO	15-May-23	26-Sep-23	91	€418.960,41																	
234CS47C05A	SOVRASTRUTTURA STRADALE - Fondazione	27-Sep-23	31-Ott-23	25	€209.284,85																	
234CS47C060	OPERE A VERDE E DI FINITURA	20-Ott-23	29-Nov-23	28	€11.600,50																	
234CS47C05B	SOVRASTRUTTURA STRADALE - Base e Binder	25-Ott-23	22-Nov-23	20	€182.935,80																	
234CS47C070	BARRIERE DI SICUREZZA	06-Nov-23	22-Nov-23	13	€173.695,84																	
234CS47C05C	SOVRASTRUTTURA STRADALE - Usura	23-Nov-23	29-Nov-23	5	€71.284,81																	
234CS47C080	SEGNALETICA	30-Nov-23	06-Dic-23	5	€10.853,16																	
CS 47D - CORPO STRADALE dal Km 11+720 al Km 12+260		29-Nov-22	03-Jul-23	142	€800.426,83																	
234CS47D010	PREPARAZIONE DEI PIANI DI POSA	29-Nov-22	07-Dic-22	7	€7.119,70																	
234CS47D020	BONIFICA	09-Dic-22	19-Dic-22	7	€18.958,99																	
234CS47D03A	MOVIMENTI DI TERRA - SCAVI	20-Dic-22	23-Jan-23	19	€123.331,77																	



Data	Revisione	Controllato	Approvato
Jun-21	POD REV.D (Istruttoria QMU 2790 del 03/06/2021)	PCC	DG
Feb-22	POD REVE Richiesta QMU Rif. 110 del 14/01/2022	PCC	DG
Nov-22	POD REV.F Perizia di Variante N.02	PCC	DG

ID attività	Nome attività	Inizio	Fine	Durata rimanente	Costo non manodopera rimanente	2023												2024				
						Ago	Set	Ott	Nov	Dic	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
234OI52m0010	SCAVI	08-Feb-23	14-Feb-23	5	€1.296,91																	
234OI52m0020	TUBAZIONI RIVESTIMENTI E OPERE IN CLS	15-Feb-23	21-Feb-23	5	€4.046,90																	
234OI52m0030	OPERE IN FONDAZIONE	22-Feb-23	28-Feb-23	5	€7.687,00																	
234OI52m0050	OPERE VARIE E DI FINITURA	01-Mar-23	01-Mar-23	1	(€520,31)																	
OI 52n - Tombino Ø1500 alla prg. 12+340		06-Feb-23	14-Apr-23	48	€60.355,12																	
234OI52n0010	SCAVI	06-Feb-23	15-Feb-23	8	€10.152,25																	
234OI52n0020	TUBAZIONI RIVESTIMENTI E OPERE IN CLS	16-Feb-23	27-Feb-23	8	€5.199,48																	
234OI52n0030	OPERE IN FONDAZIONE	28-Feb-23	12-Apr-23	30	€40.418,37																	
234OI52n0050	OPERE VARIE E DI FINITURA	13-Apr-23	14-Apr-23	2	€4.585,02																	
OI 52o- Tombino Ø1500 alla prg. 12+560		13-Apr-23	09-Mag-23	16	€25.845,79																	
234OI52o0010	SCAVI	13-Apr-23	20-Apr-23	6	€1.576,55																	
234OI52o0020	TUBAZIONI RIVESTIMENTI E OPERE IN CLS	21-Apr-23	03-Mag-23	6	€13.155,27																	
234OI52o0030	OPERE IN FONDAZIONE	04-Mag-23	08-Mag-23	3	€9.930,07																	
234OI52o0050	OPERE VARIE E DI FINITURA	09-Mag-23	09-Mag-23	1	€1.183,90																	
OI 52p- Tombino Ø1500 alla prg. 12+670		09-Mag-23	30-Mag-23	16	€14.386,76																	
234OI52p0010	SCAVI	09-Mag-23	09-Mag-23	1	€1.673,15																	
234OI52p0020	TUBAZIONI RIVESTIMENTI E OPERE IN CLS	10-Mag-23	18-Mag-23	7	€3.121,12																	
234OI52p0030	OPERE IN FONDAZIONE	19-Mag-23	23-Mag-23	3	€5.270,11																	
234OI52p0050	OPERE VARIE E DI FINITURA	24-Mag-23	30-Mag-23	5	€4.322,38																	
OI 52r- Tombino Ø1500 alla prg. 12+900		24-Mag-23	12-Giu-23	13	€12.938,43																	
234OI52r0010	SCAVI	24-Mag-23	24-Mag-23	1	€1.778,75																	
234OI52r0020	TUBAZIONI RIVESTIMENTI E OPERE IN CLS	25-Mag-23	29-Mag-23	3	€3.113,14																	
234OI52r0030	OPERE DI IMBOCCO A MONTE E A VALLE	30-Mag-23	09-Giu-23	8	€7.046,40																	
234OI52r0050	OPERE VARIE E DI FINITURA	12-Giu-23	12-Giu-23	1	€1.000,14																	
VIABILITA' SECONDARIE E SVINCOLI		21-Nov-22	12-Dic-23	257	€4.396.313,97																	
CORPI STRADALI		03-Jan-23	12-Dic-23	232	€2.894.984,77																	
CS 47G - DEVIAZIONE VIA BERTA AL KM 6+926		14-Apr-23	31-Ago-23	91	€306.007,11																	
234CS47G010	PREPARAZIONE DEI PIANI DI POSA	14-Apr-23	18-Apr-23	3	€3.746,28																	
234CS47G020	BONIFICA	19-Apr-23	19-Apr-23	1	€264,99																	
234CS47G03A	MOVIMENTI DI TERRA - SCAVI	20-Apr-23	16-Mag-23	16	€100.061,20																	
234CS47G040	SISTEMAZIONE IDRAULICA, CUNETTE E FOSSI DI GUARDIA	20-Apr-23	27-Giu-23	45	€109.574,80																	
234CS47G03B	MOVIMENTI DI TERRA - RILEVATO	22-Giu-23	02-Ago-23	30	€4.130,23																	
234CS47G05A	SOVRASTRUTTURA STRADALE - Fondazione	03-Ago-23	04-Ago-23	2	€12.133,90																	
234CS47G05B	SOVRASTRUTTURA STRADALE - Base e Binder	07-Ago-23	11-Ago-23	5	€47.019,88																	
234CS47G05C	SOVRASTRUTTURA STRADALE - Usura	21-Ago-23	23-Ago-23	3	€7.239,55																	
234CS47G070	BARRIERE DI SICUREZZA	21-Ago-23	25-Ago-23	5	€9.362,00																	
234CS47G060	OPERE A VERDE E DI FINITURA	24-Ago-23	31-Ago-23	6	€7.687,91																	
234CS47G080	SEGNALETICA	24-Ago-23	25-Ago-23	2	€4.786,37																	
CS 48 - DEVIAZIONE SP.94 PIAN PALENTE AL KM 8+060		08-Giu-23	04-Ott-23	80	€179.783,51																	
234CS480010	PREPARAZIONE DEI PIANI DI POSA	08-Giu-23	08-Giu-23	1	€646,80																	
234CS48003A	MOVIMENTI DI TERRA - SCAVI	09-Giu-23	06-Lug-23	20	€60.001,61																	
234CS48003B	MOVIMENTI DI TERRA - RILEVATO	03-Ago-23	07-Ago-23	3	€2.197,40																	
234CS480040	SISTEMAZIONE IDRAULICA, CUNETTE E FOSSI DI GUARDIA	03-Ago-23	13-Set-23	25	€67.400,59																	
234CS48005A	SOVRASTRUTTURA STRADALE - Fondazione	14-Set-23	19-Set-23	4	€7.965,68																	
234CS48005B	SOVRASTRUTTURA STRADALE - Base e Binder	20-Set-23	25-Set-23	4	€25.384,01																	
234CS48005C	SOVRASTRUTTURA STRADALE - Usura	26-Set-23	27-Set-23	2	€5.020,33																	
234CS480070	BARRIERE DI SICUREZZA	26-Set-23	02-Ott-23	5	€4.228,00																	
234CS480060	OPERE A VERDE E DI FINITURA	28-Set-23	04-Ott-23	5	€2.814,72																	
234CS480080	SEGNALETICA	28-Set-23	29-Set-23	2	€4.124,37																	
CS 47H - STRADA PIANELLO - DEPURATORE AL KM 9+683		11-Ago-23	07-Nov-23	57	€343.140,22																	
234CS47H010	PREPARAZIONE DEI PIANI DI POSA	11-Ago-23	21-Ago-23	2	€2.685,43																	
234CS47H03A	MOVIMENTI DI TERRA - SCAVI	22-Ago-23	18-Set-23	20	€129.608,96																	
234CS47H040	SISTEMAZIONE IDRAULICA, CUNETTE E FOSSI DI GUARDIA	22-Ago-23	16-Ott-23	40	€96.438,89																	
234CS47H03B	MOVIMENTI DI TERRA - RILEVATO	19-Set-23	20-Set-23	2	€5.983,68																	
234CS47H05A	SOVRASTRUTTURA STRADALE - Fondazione	17-Ott-23	20-Ott-23	4	€14.793,58																	
234CS47H05B	SOVRASTRUTTURA STRADALE - Base e Binder	23-Ott-23	27-Ott-23	5	€47.300,40																	
234CS47H05C	SOVRASTRUTTURA STRADALE - Usura	30-Ott-23	03-Nov-23	4	€9.520,02																	
234CS47H070	BARRIERE DI SICUREZZA	30-Ott-23	06-Nov-23	5	€6.764,80																	
234CS47H060	OPERE A VERDE E DI FINITURA	06-Nov-23	07-Nov-23	2	€27.473,40																	
234CS47H080	SEGNALETICA	06-Nov-23	07-Nov-23	2	€2.571,06																	
CS 66 - RIFACIMENTO MANTO STRADALE / STRADA COMUNALE LE CASELLE/ PONTE DELLA C		30-Ott-23	07-Nov-23	6	€69.551,35																	
234CS66005B	SOVRASTRUTTURA STRADALE - Base e Binder	30-Ott-23	31-Ott-23	2	€15.367,32																	

- Level of Effort
- Remaining Work
- Critical Remaining Work
- Milestone

Data	Revisione	Controllato	Approvato
Jun-21	POD REV.D (Istruttoria QMU 2790 del 03/06/2021)	PCC	DG
Feb-22	POD REV.E Richiesta QMU Rif. 110 del 14/01/2022	PCC	DG
Nov-22	POD REV.F Perizia di Variante N.02	PCC	DG

ID attività	Nome attività	Inizio	Fine	Durata rimanente	Costo non manodopera rimanente	2023												2024
						Ago	Set	Ott	Nov	Dic	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giù	Lug	Ago
MU 62N - PARATIA DI PALI Ø1500 SUL RAMO DI SVINCOLO CAMERINO-MUCCIA DAL KM 0+076..						MU 62N - PARATIA DI PALI Ø1500 SUL RAMO DI SVINCOLO CAMERINO-MUCCIA DAL KM 0+076.27												
234MU62N020	FONDAZIONI PROFONDE E PALIFICATE	03-Gen-23	19-Mag-23	93	€732.168,60	FONDAZIONI PROFONDE E PALIFICATE												
234MU62N030	OPERE IN FONDAZIONE	03-Gen-23	28-Mar-23	60	€580.493,62	OPERE IN FONDAZIONE												
234MU62N070	OPERE VARIE E DI FINITURA	29-Mar-23	09-Mag-23	25	€141.537,22	OPERE VARIE E DI FINITURA												
MU 62O - PARATIA DI PALI Ø1500 COLLEGAMENTO ALLA S.P. 132 VARANESE DAL KM 13+085.7						MU 62O - PARATIA DI PALI Ø1500 COLLEGAMENTO ALLA S.P. 132 VARANESE DAL KM 13+085.78 AL KM												
234MU62O020	FONDAZIONI PROFONDE E PALIFICATE	10-Mag-23	19-Mag-23	8	€10.137,76	FONDAZIONI PROFONDE E PALIFICATE												
234MU62O030	OPERE IN FONDAZIONE	08-Mar-23	04-Mag-23	37	€229.481,45	OPERE IN FONDAZIONE												
OPERE IMPIANTISTICHE						OPERE IMPIANTISTICHE												
Impianti Gallerie						Impianti Gallerie												
IM 70 - IMPIANTI GALLERIA "S.BARBARA"						IM 70 - IMPIANTI												
234IM700010	OPERE CIVILI	24-Ago-23	15-Dic-23	80	€1.323.929,61	OPERE CIVILI												
234IM700020	ALLESTIMENTO ED ATTREZZAGGIO CABINE	24-Ago-23	18-Ott-23	40	€110.124,48	ALLESTIMENTO ED ATTREZZAGGIO CABINE												
234IM700030	IMPIANTO ELETTRICO	24-Ago-23	15-Dic-23	80	€538.824,93	IMPIANTO ELETTRICO												
234IM700040	IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE	24-Ago-23	15-Dic-23	80	€100.239,70	IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE												
234IM700050	IMPIANTO DI VENTILAZIONE	24-Ago-23	15-Dic-23	80	€155.798,82	IMPIANTO DI VENTILAZIONE												
234IM700060	IMPIANTO ANTINCENDIO	24-Ago-23	15-Dic-23	80	€21.882,00	IMPIANTO ANTINCENDIO												
234IM700070	IMPIANTO DI RILEVAMENTO, CONTROLLO E COMUNICAZIONE	24-Ago-23	15-Dic-23	80	€188.070,82	IMPIANTO DI RILEVAMENTO, CONTROLLO E COMUNICAZIONE												
234IM700080	SEGNALETICA LUMINOSA	24-Ago-23	15-Dic-23	80	€187.618,86	SEGNALETICA LUMINOSA												
Impianti all'Aperto						Impianti all'Aperto												
IM 68 - IMPIANTI SVINCOLO "CAMERINO NORD"						IM 68 - IMPIANTI SVINCOLO												
234IM680010	OPERE CIVILI	13-Lug-23	24-Nov-23	91	€252.594,82	OPERE CIVILI												
234IM680020	ALLESTIMENTO ED ATTREZZAGGIO CABINE	27-Ott-23	24-Nov-23	20	€150.347,59	ALLESTIMENTO ED ATTREZZAGGIO CABINE												
234IM680030	IMPIANTO ELETTRICO	27-Ott-23	24-Nov-23	20	€39.848,30	IMPIANTO ELETTRICO												
234IM680040	IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE	27-Ott-23	24-Nov-23	20	€16.186,04	IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE												
IM 72 - IMPIANTI SVINCOLO "CAMERINO SUD"						IM 72 - IMPIANTI SVINCOLO "CAMERINO SUD", 22												
234IM720010	OPERE CIVILI	04-Set-23	22-Set-23	15	€73.529,03	OPERE CIVILI												
234IM720020	ALLESTIMENTO ED ATTREZZAGGIO CABINE	04-Set-23	22-Set-23	15	€10.237,75	ALLESTIMENTO ED ATTREZZAGGIO CABINE												
234IM720030	IMPIANTO ELETTRICO	04-Set-23	22-Set-23	15	€8.981,86	IMPIANTO ELETTRICO												
234IM720040	IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE	04-Set-23	22-Set-23	15	€16.267,20	IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE												
IM 90 - COLLEGAMENTO ALLA S.P. 132 VARANESE						IM 90 - COLLEGAMENTO ALLA S.P. 132 VARANESE, 02-Ago-23												
234IM900010	OPERE CIVILI	13-Lug-23	02-Ago-23	15	€28.718,20	OPERE CIVILI												
234IM900020	ALLESTIMENTO ED ATTREZZAGGIO CABINE	13-Lug-23	02-Ago-23	15	€3.600,45	ALLESTIMENTO ED ATTREZZAGGIO CABINE												
234IM900030	IMPIANTO ELETTRICO	13-Lug-23	02-Ago-23	15	€14.317,12	IMPIANTO ELETTRICO												
234IM900040	IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE	13-Lug-23	02-Ago-23	15	€9.314,55	IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE												
RIABILITAZIONE TRATTO DELLA S.P. 256 / BY-PASS MUCCIA						RIABILITAZIONE												
Interferenze						Interferenze												
A.S.S.M.						A.S.S.M.												
234INTG17S108	N.108 - Rete Idrica PK 2+800	03-Ott-22	07-Giu-23	293	€3.482.961,83	A.S.S.M., 19-Dic-22												
234INTG17S104	N.104 - Rete Idrica PK 0+100	07-Nov-22	19-Dic-22	30	€0,00	N.108 - Rete Idrica PK 2+800												
E-Distribuzione						E-Distribuzione												
234INTG7.4S83	N.83 - Linea Elettrica Aerea M. T. PK 1+050 km	07-Nov-22	19-Dic-22	30	€0,00	N.104 - Rete Idrica PK 0+100												
234INTG7.4S84	N.84 - 2 Linee Elettriche Aerea M. T. PK 1+180 km	07-Nov-22	19-Dic-22	30	€0,00	E-Distribuzione, 07-Giu-23												
234INTG7.4S86	N.86 - Linea Elettrica Aerea B. T. PK 2+720 km	07-Nov-22	19-Dic-22	30	€0,00	N.83 - Linea Elettrica Aerea M. T. PK 1+050 km												
234INTG7.4S87	N.87 - Linea Elettrica Aerea M. T. PK 3+270 km	07-Nov-22	19-Dic-22	30	€0,00	N.84 - 2 Linee Elettriche Aerea M. T. PK 1+180 km												
234INTG7.4S84a	N.84a - 2 Linee Elettriche Aerea M. T. PK 1+180 km	07-Nov-22	19-Dic-22	30	€0,00	N.86 - Linea Elettrica Aerea B. T. PK 2+720 km												
234INTG7.4S93	N.93 - Linea Elettrica Aerea M. T. PK 4+330 km	07-Nov-22	19-Dic-22	30	€0,00	N.87 - Linea Elettrica Aerea M. T. PK 3+270 km												
Snam Rete Gas						Snam Rete Gas												
234INTG08S42	N.42 - Gasdotto PK 0+510 km	14-Apr-23	07-Giu-23	35	€0,00	N.84a - 2 Linee Elettriche Aerea M. T. PK 1+180 km												
TIM						TIM												
234INTG11S81	N. 81 - Linea Telefonica Aerea PK 0+770 km	03-Ott-22	03-Gen-23	60	€0,00	Snam Rete Gas, 03-Gen-23												
234INTG11S88	N. 88 - Linea Telefonica Aerea PK 3+420 km	03-Ott-22	03-Gen-23	60	€0,00	N.42 - Gasdotto PK 0+510 km												
234INTG11S89	N. 89 - Linea Telefonica Aerea PK 3+620 km	26-Ott-22	07-Giu-23	147	€0,00	TIM, 07-Giu-23												
234INTG11S90	N. 90 - Linea Telefonica Aerea PK 3+840 km	26-Ott-22	16-Nov-22	15	€0,00	N. 81 - Linea Telefonica Aerea PK 0+770 km												
234INTG11S91	N. 91 - Linea Telefonica Aerea PK 4+070 km	26-Ott-22	16-Nov-22	15	€0,00	N. 88 - Linea Telefonica Aerea PK 3+420 km												
ASSE PRINCIPALE						ASSE PRINCIPALE												
CORPI STRADALI						CORPI STRADALI												
CS62 - RIABILITAZIONE TRATTO DELLA S.P. 256 (4,2 km)						CS62 - RIABILITAZIONE TRATTO DELLA S.P. 256 (4,2 km)												
234CS620010	PREPARAZIONE DEI PIANI DI POSA	17-Ott-22	14-Dic-23	283	€3.482.961,83	PREPARAZIONE DEI PIANI DI POSA												
234CS620020	BONIFICA	17-Ott-22	14-Dic-23	283	€2.988.845,36	BONIFICA												
234CS62003A	MOVIMENTI DI TERRA - SCAVI	17-Ott-22	07-Mar-23	94	€144.322,63	MOVIMENTI DI TERRA - SCAVI												
234CS62003B	MOVIMENTI DI TERRA - RILEVATO	17-Ott-22	31-Ott-22	11	€40.859,61	MOVIMENTI DI TERRA - RILEVATO												
234CS620040	SISTEMAZIONE IDRAULICA, CUNETTE E FOSSI DI GUARDIA	15-Nov-22	06-Dic-22	16	€109.544,55	SISTEMAZIONE IDRAULICA, CUNETTE E FOSSI DI GUARDIA												
234CS62005A	SOVRASTRUTTURA STRADALE - Fondazione	20-Dic-22	05-Mag-23	88	€400.114,72	SOVRASTRUTTURA STRADALE - Fondazione												
234CS62005A	SOVRASTRUTTURA STRADALE - Fondazione	20-Dic-22	23-Mag-23	100	€300.934,29	SOVRASTRUTTURA STRADALE - Fondazione												
234CS62005A	SOVRASTRUTTURA STRADALE - Fondazione	24-Mag-23	17-Lug-23	38	€472.019,81	SOVRASTRUTTURA STRADALE - Fondazione												

Level of Effort
 Remaining Work
 Critical Remaining Work
 Milestone

Data	Revisione	Controllato	Approvato
Jun-21	POD REV.D (Istruttoria QMU 2790 del 03/06/2021)	PCC	DG
Feb-22	POD REV.E Richiesta QMU Rif. 110 del 14/01/2022	PCC	DG
Nov-22	POD REV.F Perizia di Variante N.02	PCC	DG

