

**LEGENDA**

	AREA DI CANTIERE OGGETTO DI INTERVENTO		VIABILITA' IN ESERCIZIO
	AREA TECNICA OPERATIVA - ATO		VIABILITA' INTERRUPTA
	AREA TECNICA PROVVISORIA - ATP		VIABILITA' IN USO DURANTE IL CANTIERE
	DEMOLIZIONE		PISTE DI CANTIERE A DOPPIO SENSO (L= 6 m)
	WBS OGGETTO DI REALIZZAZIONE		PISTE DI CANTIERE (L= 4 m)
	WBS REALIZZATE NELLE FASI PRECEDENTI		RECINZIONE TEEM
	AREA STOCCAGGIO E APPORTO MATERIALI		RECINZIONE IN NEW JERSEY CON RETE METALLICA (h tot 2,00 m)
			RETE METALLICA DI RECINZIONE
			VARCHI DI ACCESSO AL CANTIERE
			AUTOGRU

- LAVORAZIONI**
- FASE 18**
- VI03 fondazioni ed elevazioni pile 6 - 7
  - Completamento innesto RA11 e RA12
- FASE 19**
- CV14 fondazioni ed elevazioni spalla est, assiempaggio e varo impalcato
  - VI03 fondazioni ed elevazioni pile 1
  - VI03 assiempaggio e varo impalcato in progressiva con assiempaggio conci

**AREE DI CANTIERE**

E' previsto l'utilizzo delle seguenti aree tecniche operative per assiempaggio e successivo varo dei vari concetti di VI03: ATP 05 per impalcato da spalla ovest a pile 2, ATO 21 per impalcato da pile 2 a pile 6, ATP 06 per impalcato da spalla ovest a pile 6 a spalla nord.

Il varo dei concetti avverrà con interruzione del traffico della corrispondente viabilità interessata dal varo (durata di una notte per ciascun impalcato) con istituzione dei percorsi alternativi in accordo con gli enti gestori.

Rispetto alle precedenti fasi di cantiere, dalla fase 18 viene istituito un ulteriore varco provvisorio, ubicato in A4 dr. Venezia da realizzarsi con chiusura della corsia di emergenza, per accesso alla ATP06 da utilizzarsi per assiempaggio e varo delle capate del VI03 su A4 e rampe A58-A4

- VIABILITÀ PUBBLICA**
- Rete autostradale:


Viabilità in esercizio per tutto lo svincolo A58-A4 come nella configurazione della fase precedente.

Interruzione del traffico della corrispondente viabilità interessata dal varo (durata di una notte per ciascun impalcato) con istituzione dei percorsi alternativi in accordo con gli enti gestori.

- Rete urbana:
- La viabilità urbana durante la fase in esame non subirà soggezioni al traffico.

**TAVOLA 15**

Chiusura corsia di emergenza per lo scalo di emergenza



**COLLEGAMENTO AUTOSTRADALE DALMINE-COMO-VARESE-VALICO DEL GAGGIOLO E OPERE AD ESSO CONNESSE**

**PROGETTO DEFINITIVO VARIANTE TRATTA D**

**FASI DI LAVORO SVINCOLO A58 - A4**

**PLANIMETRIA FASI OPERATIVE: FASI 18 - 19**

IDENTIFICAZIONE ELABORAZIONE		PROGETTAZIONE	
FASE	DATA	REVISIONE	ELABORAZIONE PROGETTUALE
PROGETTO DEFINITIVO	01/09/2023	01	Autosole
PROGETTO DEFINITIVO	01/09/2023	02	Autosole
PROGETTO DEFINITIVO	01/09/2023	03	Autosole
PROGETTO DEFINITIVO	01/09/2023	04	Autosole
PROGETTO DEFINITIVO	01/09/2023	05	Autosole
PROGETTO DEFINITIVO	01/09/2023	06	Autosole
PROGETTO DEFINITIVO	01/09/2023	07	Autosole
PROGETTO DEFINITIVO	01/09/2023	08	Autosole
PROGETTO DEFINITIVO	01/09/2023	09	Autosole
PROGETTO DEFINITIVO	01/09/2023	10	Autosole
PROGETTO DEFINITIVO	01/09/2023	11	Autosole
PROGETTO DEFINITIVO	01/09/2023	12	Autosole
PROGETTO DEFINITIVO	01/09/2023	13	Autosole
PROGETTO DEFINITIVO	01/09/2023	14	Autosole
PROGETTO DEFINITIVO	01/09/2023	15	Autosole
PROGETTO DEFINITIVO	01/09/2023	16	Autosole
PROGETTO DEFINITIVO	01/09/2023	17	Autosole
PROGETTO DEFINITIVO	01/09/2023	18	Autosole
PROGETTO DEFINITIVO	01/09/2023	19	Autosole
PROGETTO DEFINITIVO	01/09/2023	20	Autosole
PROGETTO DEFINITIVO	01/09/2023	21	Autosole
PROGETTO DEFINITIVO	01/09/2023	22	Autosole
PROGETTO DEFINITIVO	01/09/2023	23	Autosole
PROGETTO DEFINITIVO	01/09/2023	24	Autosole
PROGETTO DEFINITIVO	01/09/2023	25	Autosole
PROGETTO DEFINITIVO	01/09/2023	26	Autosole
PROGETTO DEFINITIVO	01/09/2023	27	Autosole
PROGETTO DEFINITIVO	01/09/2023	28	Autosole
PROGETTO DEFINITIVO	01/09/2023	29	Autosole
PROGETTO DEFINITIVO	01/09/2023	30	Autosole