




Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale Valutazioni Ambientali



Consorzio Collegamenti Integrati Valico

E.prot DVA-2013-0016122 del 09/07/2013

340



Spett.le
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali
Divisione II - Sistemi di Valutazione Ambientale
c.a. Direttore Generale
dott. Mariano Grillo
Viale Cristoforo Colombo, 44
00154 Roma

Spett.le
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS
c.a. Ing. G. Monteforte Specchi
Viale Cristoforo Colombo, 44
00154 Roma

p.c. Spett.le
Commissario Straordinario del III Valico dei Giovi
c/o Ministero delle Infrastrutture
Dott. Ing. W. Lupi
Via Nomentana, 2
00161 Roma

p.c. Spett.le
RFI S.p.A.
Piazza della Croce Rossa, 1 c.a.
00161 Roma
c.a. ing. D. Lezzi

p.c. Spett.le
Italferr S.p.A.
Via Bombrini, 11
16149 Genova
c.a. ing. A. Turi



Genova, 05 luglio 2013
Prot. PPM/AP/pm/01911/13

Oggetto: Progetto Linea Ferroviaria AV/AV Milano - Genova "Terzo Valico dei Giovi"- Infrastruttura strategica di interesse nazionale ai sensi dell'art. 1 L. n. 443/2001.
CUP: F81H92000000008 - CIG: 3469882D32.
Nota del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali prot. DVA-2013-0014608 del 24.06.2013

Con riferimento alla nota in oggetto, si rappresenta quanto segue.

Atteso che la realizzazione della Tratta in oggetto avverrà, ai sensi di legge, per lotti successivi, lo scrivente Contraente Generale ha trasmesso a codesto Ministero, ai sensi dell'art. 185 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., in data 18.01.2013 con nota prot. GG/AP/AP/GP/121/13 il Progetto Esecutivo del Primo Lotto Costruttivo ed in data 01/07/2013 con nota prot. PPM/AP/pm 01828/13 un'integrazione inerente la cantierizzazione dei primi due Lotti, essendo nel frattempo intervenuta l'attivazione del Secondo Lotto.

Per quanto attiene i materiali di scavo del "Terzo Valico" si è chiesto a codesto Ministero, con note prot. PPM/AP/AP/GP/746/13 del 27.03.2013 e prot. PPM/AP/AP/GP/767/13 del 28.03.2013 che gli stessi possano essere gestiti in applicazione dell'intervenuto D.M. n. 161/2012.

Tanto premesso, con nota della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale – VIA e VAS prot. CTVA-2013-0002233 del 21.06.2013, codesto Ministero ha chiesto una serie di integrazioni al Piano di gestione delle terre presentato, integrazioni alle quali si provvederà con ogni consentita sollecitudine.

Con la nota del 24.06.2013 in oggetto, codesto Ministero – in riscontro ad una richiesta della Regione Liguria del 12.06.2013 – ha chiarito che sono in corso le istruttorie relative a detto Piano, nonché alla verifica di attuazione (che è sospesa in attesa dell'esito del iter relativo al citato Piano), ed ha chiesto allo scrivente di fornire elementi conoscitivi in ordine all'apertura di alcuni cantieri.

Lo scrivente, dopo aver inviato il Progetto Esecutivo del Primo Lotto Costruttivo, redatto in conformità al Progetto Definitivo ed integrato dalla puntuale dimostrazione della ottemperanza alle prescrizioni indicate nella Delibera CIPE di approvazione, ha effettuato attività propedeutiche all'effettivo inizio dei lavori come meglio descritto nell'Allegato A alla presente nota.


Preso atto della diffida a svolgere ogni attività contenuta nella citata Vs del 24/06 u.s., con conseguente sospensione di ogni lavorazione, lo scrivente ha comunque in programma attività sia nelle gallerie che nelle viabilità di servizio, oltre che nelle ulteriori opere di apprestamento dei cantieri come descritto nell'Allegato B alla presente nota.

A tal fine si richiede, limitatamente alle attività di cui agli allegati sopra riportati, di voler esprimere anticipatamente gli esiti della Verifica di Attuazione, tenuto conto che, nelle more dell'approvazione del Piano di utilizzo delle terre ai sensi del D.M. n. 161/2012, un quantitativo di materiali da scavo di circa 270.000 mc, in banco, sarà gestito come rifiuto conferendo i materiali in siti autorizzati ai sensi del D.Lgs. 152/2006, come peraltro previsto nel piano di cantierizzazione presentato.

I quantitativi di materiali che verranno gestiti nell'ambito del regime dei rifiuti verranno comunque riepilogati, come richiesto al punto 4 della citata nota CTVA-VIA del 21/06 u.s., nella integrazione che provvederemo ad inoltrare nei prossimi giorni.

Distinti saluti.

All.ti c.s.d.



Il Direttore del Consorzio
Ing. Pietro Paolo Marcheselli



ALLEGATO A

Alla nota Cociv prot. PPM/AP/pm/1911/13

Riepilogo delle lavorazioni del 1° Lotto Costruttivo eseguite o in corso,

- **Cantiere di Trasta (CBL3):** sono state realizzate parte delle recinzioni e la pulizia dell'area.
- **Viabilità di Erzelli-Borzoli- Valchiaravagna (NV01-02):** (necessaria per il trasporto degli inerti) è stata effettuata la pulizia dell'area, incluso il taglio della vegetazione, la Bonifica ordigni bellici, le indagini ambientali, interventi di predisposizione dell'imbocco della galleria Borzoli-Erzelli, opere di contenimento ed interventi sulla viabilità. Indagini archeologiche sul CBL1.
- **Cantiere di Fegino (COL2):** è stata effettuata la pulizia dell'area, incluso il taglio della vegetazione, Bonifica ordigni bellici, indagini ambientali (TR11- NV04).
- **Manutenzione straordinaria Cantiere di Vallemme(COP1):** sono state ripristinate le recinzioni di cantiere, la pulizia dell'area di cantiere, in corso la manutenzione straordinaria degli impianti di cantiere e gli adeguamenti alle nuove norme tecniche.
- **Viabilità Vallemme-Castagnola (NV013):** è stata effettuata la pulizia delle aree di intervento, parte del taglio della vegetazione.

ALLEGATO B

Alla nota Cociv prot. PPM/AP/pm/1911/13

Riepilogo delle lavorazioni del 1° Lotto Costruttivo da eseguire con urgenza:

- **Cantierizzazioni**, si intendono eseguire le attività di predisposizione delle aree di cantiere: pulizia dell'area incluso taglio della vegetazione, bonifica ordigni bellici, indagini ambientali, indagini archeologiche, piste e piazzali di cantiere, opere provvisorie, realizzazione dei campi con allestimento della logistica, preparazione imbocchi di gallerie, viabilità di cantiere. I cantieri sui quali è programmato l'intervento sono:
 - COV1 Borzoli
 - COV 2 Erzelli,
 - CBL1 Borzoli,
 - COL2 Fegino,
 - COL3 Polcevera,
 - CBL4 Bolzaneto,
 - CBL3 Trasta,
 - CSL2 Cravasco,
 - COP1 Vallemme,
 - CSP3 Vallemme,
 - COP4 Moriassi.

- **Interventi sulla viabilità di Erzelli-Borzoli-Valchiaravagna (NV01-02):** è programmato l'inizio delle attività di scavo della galleria Borzoli-Erzelli, la realizzazione delle opere di contenimento della viabilità Borzoli-Chiaravagna, gli interventi di realizzazione della viabilità.

- **Area di Fegino (COL2):** è programmata l'esecuzione delle opere di predisposizione degli imbocchi della galleria di valico e della galleria Campasso, l'inizio delle attività per la realizzazione della viabilità di accesso realizzata con un manufatto spinto al disotto della linea ferroviaria esistente e la realizzazione delle opere provvisorie necessarie.

- **Cantiere di Vallemme(COP1):** si prevede l'inizio delle attività di scavo della finestra Vallemme, il consolidamento dell'imbocco.

- **Deposito di Vallemme (DP04):** messa in sicurezza del costone roccioso (Cava Ex-Cementir), pulizia dell'area del DP04, predisposizione del torrente Lemme per le attività di consolidamenti spondali.
- **Demolizioni Edifici Espropriati:** debbono essere demoliti gli edifici interferenti con le opere , già espropriati per impedire l'occupazione da parte di eventuali abusivi.
- **Viabilità Vallemme-Castagnola (NV013):** taglio della vegetazione, indagini archeologiche, Bonifica ordigni bellici.

