



Autorità di Sistema Portuale  
dei Mari Tirreno Meridionale  
e Ionio

**REALIZZAZIONE DELLA PROSECUZIONE DEL MOLO FORANEO  
DEL PORTO VECCHIO DI CROTONE PER MIGLIORARE IL  
RIDOSSO IN PRESENZA DI CONDIZIONI METEO AVVERSE  
CIG: 945919784C - CUP: F11J18000050005**

**PROGETTO DEFINITIVO**

**GRUPPO DI PROGETTAZIONE INDICATO**

Mandataria:



Mandanti:



Ing. Arturo VELTRI

**Progettazione:**

HYSOMAR - Ing. Alberto BORSANI (Coordinatore e responsabile delle Integrazioni Specialistiche)

HYSOMAR - (Progettazione generale e marittima)

HYPRO - (Progettazione strutturale, impiantistica, paesaggistica ed ambientale)

Ing. Arturo VELTRI - (Modelli specialistici)

**Geologia:**

HYPRO - Dott. Giuseppe CERCHIARO

**Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione:**

HYSOMAR - Ing. Antonella PASTORE (Coordinamento sicurezza in fase di progettazione)

**Gruppo di lavoro:**

Ing. Gianluigi FILIPPO (HYSOMAR)

Geom. Alfredo VOMMARO (HYSOMAR)

Ing. Maurizio CARUSO (HYPRO)

Ing. Raffaele CIARDULLO (HYPRO)

Ing. Vincenzo SECRETI (HYPRO)



Appaltatore:

**FRANCO GIUSEPPE s.r.l**



Elaborato:

**CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI**

CODIFICA

Al 12 - 2022

CODICE DOCUMENTO

1 0,7 ES CR 0,5

REV.

0

SCALA

ELABORATO

07.ES.R05

Rev.	Data	Descrizione	Redatto	Controllato	Approvato
0	Giugno 2023	1° EMISSIONE	A. PASTORE	A. PASTORE	A. BORSANI

Visto:

Il Responsabile Unico del Procedimento

**Ing. Maria Carmela DE MARIA**

ID	Nome attivita'	Durata	Trimestre 1		Trimestre 2				Trimestre 3				Trimestre 4			Trimestre 5			Trimestre 6			Trimestre 7		Trimestre 8		
			M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9	M10	M11	M12	M13	M14	M15	M16	M17	M18	M19	M20	M21	M22	M23	
1	CANTIERIZZAZIONE E TRACCIAMENTI	10 g	█																							
2	SCAVI E SALPAMENTI SUBACQUEI	47 g	█	█																						
3	MOLO DI SOPRAFLUTTO - Nucleo in tout-venant	180 g			█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	
4	MOLO DI SOPRAFLUTTO - Mantellata esterna	180 g			█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	
5	MOLO DI SOPRAFLUTTO - Mantellata interna	180 g			█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	
6	MOLO DI SOPRAFLUTTO- Masso di coronamento e muro paraonde	91 g								█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	
7	ESCAVO SUBACQUEO	42 g											█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	
8	ESCAVO SELETTIVO	14 g																								
9	OPERE DI PIAZZALE	90 g																								
10	OPERE DI CANTIERE DI NATURA AMBIENTALE	423 g	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	
11	SMOBILIZZO CANTIERE	30 g																								

Le mantellate (esterna ed interna) seguono l'avanzamento del nucleo

DURATA COMPLESSIVA LAVORI 450 GG

