

		ENI DOCUMENT ID	CONTRACTOR DOCUMENT ID	Rev. Index				PRIMA EMISSIONE		ALTRE EMISSIONI		FINALI	
				Validity status	Rev. No.								
				CD-FE	00								
eni new energy													
WP	CONTRACT DISCIPLINE	ENI E&P DOCUMENT ID	DOCUMENT TITLE		REVIEWER	VALIDITY STATUS	REVISION NUMBER	CONSEGNA RICONCORDATA IN CALL	Consegna ACTUAL	Revisione Rev BFP	Revisione Rev BFP	Emissioni finali EM00	FINALI
WP - Progetto definitivo													
Autorizzazione Unica	CIVILE	SY2400BARU00018	Relazione idrologica, idraulica e/o di compatibilità idraulica		P. D'AGOSTINO	CD-FE	00	23/12/2022		19/06/2023		07/07/2023	
Autorizzazione Unica	CIVILE	SY2400BJRG00032	Relazione di invarianza idraulica (Vedi allegato Relazione Idraulica)		P. D'AGOSTINO	CD-FE	00						
Autorizzazione Unica	ELETTRICI	SY2400BERG00027	Calcolo producibilità di impianto		V. CRISPU	CD-FE	00	24/12/2022		24/02/2023		07/07/2023	
Autorizzazione Unica	CIVILE	SY2400BARU00019	Relazione geologica-geotecnica-sismica- idrogeologica		N. DAMIANO	CD-FE	00	19/01/2023		19/01/2023		07/07/2023	
Verifica Assoggettabilità	GENERALI	SY2400BGDG00005	Planimetria generale di impianto_SDP		PROJECT TEAM	CD-FE	04	21/03/2023		01/06/2023		07/07/2023	
Verifica Assoggettabilità	GENERALI	SY2400BGDG00007	Inquadramento catastale di impianto		G.AMMIRATO	CD-FE	05	16/05/2023		01/06/2023		07/07/2023	
Verifica Assoggettabilità	GENERALI	SY2400BGDG00008	Tracciato di connessione su catastale		G.AMMIRATO	CD-FE	06	16/05/2023		19/06/2023		07/07/2023	
Autorizzazione Unica	CIVILE	SY2400BADG00010	Viabilità generale (interna ed esterna) + Particolare strade		N. DAMIANO	CD-FE	02	19/05/2023		19/06/2023		07/07/2023	
Autorizzazione Unica	CIVILE	SY2400BADG00011	Particolare cancelli e recinzioni		N. DAMIANO	CD-FE	02	19/05/2023		19/06/2023		07/07/2023	
Autorizzazione Unica	GENERALI	SY2400BGDA00009	Piano particellare e visure catastali		G.AMMIRATO	CD-FE	00	26/05/2023		19/06/2023		07/07/2023	
Autorizzazione Unica	CIVILE	SY2400BADG00016	Rilievo topografico - Sezioni		N. DAMIANO	CD-FE	01	26/05/2023	01/06/2023	19/06/2023		07/07/2023	
Autorizzazione Unica	CIVILE	SY2400BADG00017	Rilievo topografico - Planimetria SDF		N. DAMIANO	CD-FE	01	26/05/2023	01/06/2023	19/06/2023		07/07/2023	
Autorizzazione Unica	CIVILE	SY2400BEDP00028	Layout e vista frontale cabine elettriche		G.B.TORE	CD-FE	01	26/05/2023	01/06/2023	19/06/2023		07/07/2023	
Autorizzazione Unica	CIVILE	SY2400BADG00013	Planimetria area di cantiere		N. DAMIANO	CD-FE	00	02/06/2023		01/06/2023		07/07/2023	
Autorizzazione Unica	ELETTRICI	SY2400BEDP00022	Rete di terra		G.B.TORE	CD-FE	00	02/06/2023	01/06/2023	01/06/2023		07/07/2023	
Autorizzazione Unica	ELETTRICI	SY2400BERV00023	Bilancio carichi elettrici		G.B.TORE	CD-FE	00	02/06/2023	01/06/2023	01/06/2023		07/07/2023	
Autorizzazione Unica	ELETTRICI	SY2400BEFU00026	Schema elettrico unifilare generale		G.B.TORE	CD-FE	00	02/06/2023	01/06/2023	01/06/2023		07/07/2023	
Autorizzazione Unica	CIVILE	SY2400BADG00015	Strutture sostegno moduli e opere di fondazione		N. DAMIANO	CD-FE	01	09/06/2023		01/06/2023		07/07/2023	
Autorizzazione Unica	CIVILE/ELETTRICO	SY2400BADG00020	Planimetria cavidotti AT e BT dell'impianto + Sezioni tipo cavidotti		G.B.TORE	CD-FE	00	09/06/2023	01/06/2023	01/06/2023		07/07/2023	
Autorizzazione Unica	ELETTRICI	SY2400BERU00021	Relazione scariche atmosferiche		G.B.TORE	CD-FE	00	09/06/2023		19/06/2023		07/07/2023	
Verifica Assoggettabilità	GENERALI	SY2400BGRB00006	Piano di dismissione e ripristino		PROJECT TEAM	CD-FE	00	16/06/2023		19/06/2023		07/07/2023	
Autorizzazione Unica	ELETTRICI	SY2400BECA00024	Relazione calcolo distanze di prima approssimazione (Dpa) alla frequenza di rete (50 Hz)		G.B.TORE	CD-FE	00	16/06/2023		19/06/2023	04/07/2023	07/07/2023	
Autorizzazione Unica	CIVILE	SY2400BARB00014	Censimento e risoluzione interferenze		PROJECT TEAM	CD-FE	00	23/06/2023			05/07/2023	07/07/2023	
Autorizzazione Unica	CONSTRUCTION	SY2400BJRG00029	Cronoprogramma lavori di costruzione		PROJECT TEAM	CD-FE	00	23/06/2023		19/06/2023		07/07/2023	
Autorizzazione Unica	CONSTRUCTION	SY2400BJRG00030	Cronoprogramma lavori di dismissione		PROJECT TEAM	CD-FE	00	23/06/2023		19/06/2023		07/07/2023	
Autorizzazione Unica	GENERALI	SY2400BGRB00004	Disciplinare descrittivo elementi tecnici		PROJECT TEAM	CD-FE	00	30/06/2023			05/07/2023	07/07/2023	
Autorizzazione Unica	CIVILE	SY2400BACA00012	Relazione di calcolo preliminari strutture		N. DAMIANO	CD-FE	00	30/06/2023				07/07/2023	
Autorizzazione Unica	ELETTRICI	SY2400BECA00025	Relazione calcolo preliminare impianti elettrici		G.B.TORE	CD-FE	00	30/06/2023		04/07/2023		07/07/2023	
Autorizzazione Unica	CONSTRUCTION	SY2400BJRG00031	Stima dei costi di dismissione e ripristino		PROJECT TEAM	CD-FE	00	30/06/2023		19/06/2023		07/07/2023	
Autorizzazione Unica	GENERALI	SY2400BGRU00001	Relazione tecnica descrittiva		PROJECT TEAM	CD-FE	00	07/07/2023			06/07/2023	07/07/2023	
Autorizzazione Unica	GENERALI	SY2400BGRG00002	Quadro economico		PROJECT TEAM	CD-FE	00	07/07/2023		04/07/2023		07/07/2023	
Autorizzazione Unica	GENERALI	SY2400BGRG00003	Computo metrico estimativo		PROJECT TEAM	CD-FE	00	07/07/2023		04/07/2023		07/07/2023	
Autorizzazione Unica	CIVILE	SY2400BJRG00033	Planimetria degli scavi, degli sbancamenti e dei rinterri		N. DAMIANO	CD-FE	01				05/07/2023	07/07/2023	