



Autorità di Sistema Portuale  
del Mare Adriatico Orientale  
Porti di Trieste e Monfalcone

## PROGETTO AdSP n. 1951

*Estensione delle infrastrutture comuni per lo sviluppo del Punto Franco Nuovo nel porto di Trieste*

CUP: C94E21000460001

### Progetto di Fattibilità Tecnico Economica Fascicolo A– intervento PNC da autorizzare

GRUPPO DI PROGETTAZIONE:		
arch. Gerardo Nappa	AdSP MAO	Responsabile dell'integrazione e Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione
arch. Sofia Dal Piva	AdSP MAO	Progettazione generale
arch. Stefano Semenic	AdSP MAO	Progettazione generale
ing. Roberto Leoni	BITECNO S.r.l.	Sistema di trazione elettrica ferroviaria
ing. Saturno Minnucci	MINNUCCI ASSOCIATI S.r.l.	Impianti speciali e segnalamenti ferroviari
ing. Dario Fedrigo	ALPE ENGINEERING S.r.l.	Progettazione strutturale oo.cc. ferrovia e strade
ing. Andrea Guidolin p.i. Furio Benci	SQS S.r.l.	Progettazione della sicurezza
ing. Sara Agnoletto	HMR Ambiente S.r.l.	Progettazione MISP e cassa di colmata
p.i. Trivellato, dott. G. Malvasi, dott. S. Bartolomei	p.i. Antonio Trivellato d.i.	Modellazione rumore, atmosfera, vibrazioni
dott. Gabriele Cailotto ing. Anca Tamasan	NEXTECO S.r.l.	Studio di impatto ambientale e piano di monitoraggio ambientale
ing. Sebastiano Cristoforetti	CRISCON S.r.l.s.	Relazione di sostenibilità
ing. Tommaso Tassi	F&M Ingegneria S.p.A.	Progettazione degli edifici pubblici nel contesto dell'ex area "a caldo"
ing. Michele Titton	ITS s.r.l.	Connessione stradale alla GVT
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO: ing. Paolo Crescenzi		

NOME FILE: <i>IGNR_P_R_U-ECO_1GE_001_13_01</i>	SCALA: ---
TITOLO ELABORATO: <b>Cronoprogramma</b>	ELABORATO: <b>IGNR_P_R_U-ECO_1GE_001_13_01</b>

Rev.	Data	Descrizione	Redatto	Verificato	Approvato
00	01/02/2023	Definitivo	F. Benci	S. Dal Piva	G.Nappa
00	30/06/2023	Recepimento osservazioni CSLPP	F. Benci	S. Dal Piva	G.Nappa

ID	Nome attività	Inizio	Fine	Predecessori	Timeline															
					T3	T4	2023			2024			2025			2026				
1	Progettazione ed approvazione	mer 02/11/22	dom 23/06/24		[Gantt bar from T4 2023 to T3 2024]															
11	Affidamento ed esecuzione Appalto Integrato	ven 01/12/23	mar 31/03/26		[Gantt bar from T1 2024 to T1 2026]															
12	Affidamento Appalto Integrato	ven 01/12/23	dom 30/06/24		[Gantt bar from T1 2024 to T3 2024]															
15	Esecuzione Appalto Integrato	dom 30/06/24	mar 31/03/26		[Gantt bar from T3 2024 to T1 2026]															
16	Progettazione Esecutiva, Validazione in Progress ed Approvazione	dom 30/06/24	sab 28/09/24		[Gantt bar from T3 2024 to T3 2024]															
19	Esecuzione Interventi	dom 29/09/24	mar 31/03/26		[Gantt bar from T3 2024 to T1 2026]															
20	Allestimento cantiere ed infrastrutture	dom 29/09/24	lun 16/02/26		[Gantt bar from T3 2024 to T1 2026]															
35	MISP Area Pubblica	dom 06/10/24	gio 15/01/26		[Gantt bar from T3 2024 to T1 2026]															
42	Nuova stazione di Servola	dom 06/10/24	mar 31/03/26		[Gantt bar from T3 2024 to T1 2026]															
68	Connessione alla GVT e altre opere viarie	dom 06/10/24	lun 05/01/26		[Gantt bar from T3 2024 to T1 2026]															
75	Edifici pubblici	mar 07/01/25	lun 07/07/25		[Gantt bar from T1 2025 to T1 2025]															
80	Infrastrutturazione del verde	sab 14/02/26	mar 31/03/26		[Gantt bar from T1 2026 to T1 2026]															
83	Ripristino viabilità interna da Via di Servola	mer 04/03/26	mar 31/03/26		[Gantt bar from T1 2026 to T1 2026]															
86	Spostamento accessi	dom 10/11/24	lun 07/07/25		[Gantt bar from T3 2024 to T1 2025]															
89	Collaudo	ven 03/10/25	mar 31/03/26		[Gantt bar from T1 2025 to T1 2026]															

Progetto: ms-pj_base-REV Data: ven 15/09/23	Attività		Riepilogo progetto		Attività manuale		Solo inizio		Scadenza	
	Divisione		Attività inattiva		Solo-durata		Solo-fine		Avanzamento	
	Cardine		Cardine inattiva		Riporto riepilogo manuale		Attività esterne		Avanzamento manuale	
	Riepilogo		Riepilogo inattiva		Riepilogo manuale		Cardine esterno			



Progetto: ms-pj\_base-REV  
Data: ven 15/09/23

Attività		Cardine		Riepilogo progetto		Cardine inattiva		Attività manuale		Ripporto riepilogo manuale		Solo inizio		Attività esterne		Scadenza		Avanzamento manuale	
Divisione		Riepilogo		Attività inattiva		Riepilogo inattiva		Solo-durata		Riepilogo manuale		Solo-fine		Cardine esterno		Avanzamento			

## **Precisazioni e chiarimenti funzionali alla lettura del cronoprogramma allegato**

### **Fase “progettazione ed approvazione”**

- *La tempistica indicata rappresenta una previsione basata sulle semplificazioni procedurali introdotte dall'art 44 e dall'art 48 del DL 77 2021.*

### **Fase “affidamento ed esecuzione appalto integrato”**

- *In merito all'affidamento dell'appalto integrato, la tempistica stimata per l'avvio e per il completamento delle procedure di gare dovrà essere confermata sia in funzione dell'avanzamento dell'iter approvativo sia in relazione alle soluzioni amministrative adottabili al fine di accelerarne lo svolgimento, fermo restando le recenti disposizioni introdotte dal nuovo codice dei contratti.*
- *In merito all'esecuzione degli interventi, in sede di progetto esecutivo verranno dettagliate le soluzioni tecnico-operative anche al fine di contenere e ridurre la tempistica di esecuzione (lavorazioni su più turni e su più squadre, ottimizzazione sovrapposizioni delle lavorazioni, etc.).*