

AVANZAMENTO REALIZZAZIONE PROGETTI ACQUE METEORICHE				
	Area	Descrizione attività	Fornitore	Avanzamento settembre-23
AM05	Aree GRF/FOC-1 e Zone limitofe con Relativo WTP AM05	Realizzazione Impianto di tarattamento acque meteoriche WTP AM05	Sideridraulic	44%
		Realizzazione Pumping Station e Piping Interconnecting	Sideridraulic	62%
		Costruzione e montaggio di Sedimentatori Verticali al servizio del WTP AM05	Alqua	17%
		Realizzazione di tutte le Opere Edili (canalette, pozzette, vasche)	Rigenera/MAD	75%
		Realizzazione cordoli e pavimentazioni area GRF	MAD	70%
AM06	Aree ACC-1 e Zone limitofe <i>con invio delle acque raccolte in WTP AM09</i>	Realizzazione Pumping Station e Piping Interconnecting	Sideridraulic	60%
		Realizzazione di tutte le Opere Edili (canalette, pozzette, vasche, cordoli, vasche e pavimentazioni)	MAD	87%
AM08	Aree ACC-2 /FOC-2 e Zone limitofe con Relativo WTP AM08	Realizzazione Impianto di tarattamento acque meteoriche WTP AM08	Sideridraulic	29%
		Realizzazione Pumping Station e Piping Interconnecting	Sideridraulic	15%
		Costruzione e montaggio di Sedimentatori Verticali al servizio del WTP AM08	Alqua	15%
		Realizzazione di tutte le Opere Edili (canalette, pozzette, vasche)	MAD	23%
		Realizzazione pavimentazioni	MAD	100%
		Realizzazione cordoli di contenimento acque meteoriche	MAD	5%
AM09	Aree AFO-1-2 e Zone limitofe <i>con invio delle acque raccolte in WTP AM09</i>	Realizzazione Pumping Station e Piping Interconnecting	Sideridraulic	38%
		Realizzazione di tutte le Opere Edili (canalette, pozzette, vasche)	Rigenera	11%
		Realizzazione pavimentazioni	Semat	100%
		Realizzazione cordoli di contenimento acque meteoriche	Modomec Ambiente	5%
AM10	Aree AFO-4-5 e Zone limitofe con Relativo WTP AM10	Realizzazione Impianto di tarattamento acque meteoriche WTP AM10	Sideridraulic	44%
		Realizzazione Pumping Station e Piping Interconnecting	Sideridraulic	27%
		Costruzione e montaggio di Sedimentatori Verticali al servizio del WTP AM10	Alqua	93%
		Realizzazione di tutte le Opere Edili (canalette, pozzette, vasche)	Rigenera	3%
		Realizzazione pavimentazioni	Semat	100%
		Realizzazione cordoli di contenimento acque meteoriche	Modomec Ambiente	5%
AM11	Aree COK/SOT e Zone limitofe <i>con invio delle acque raccolte in WTP AM09 e WTP AM10</i>	Realizzazione Pumping Station e Piping Interconnecting	Sideridraulic	15%
		Realizzazione di tutte le Opere Edili (canalette, pozzette, vasche)	Rigenera	2%
		Realizzazione pavimentazioni	Semat	100%
		Realizzazione cordoli di contenimento acque meteoriche	Modomec Ambiente	5%