

SS38 "dello Stelvio" - Tangenziale Sud di Sondrio

Nuovo attraversamento in viadotto della linea ferroviaria Sondrio-Tirano e nuove connessioni alla viabilità locale tra le Pk 40+000 e la Pk 40+700 nei Comuni di Sondrio e Montagna in Valtellina

PROGETTO DEFINITIVO

COD. MI634

PROGETTAZIONE:



FRANCHETTI

ICONIA 
ICONIA INGEGNERIA CIVILE S.r.l.



smart 
engineering
CONNECTING HORIZONS



PROGETTISTI:

Ing. Stefano Monni
Ordine Ing. Prato n. 155

Ing. Carlo Mazzetti
Ordine Ing. Siena n. 1177

Dott. Luciano Luciani
Dott. Sc. Forestali

Dott. Giulio Tona
Ordine Agronomi e Forestali Firenze n. 1045

Ing. Michele Frizzarin
Ordine Ing. Verona n. A4547

Il responsabile dell'integrazione tra le varie discipline specialistiche:

Ing. Stefano Monni
Ordine Ing. Prato n. 155

Il coordinatore della sicurezza in fase di progettazione:

Ing. Vincenzo Capalbo
Ordine Ing. Cosenza n. 3315

Il geologo:

Dott. Geol. Pier Paolo Binazzi
Ordine Geologi Toscana n. 130

VISTO
Il responsabile del procedimento:

Ing. Giancarlo Luongo

CANTIERIZZAZIONE, CAVE E SITI DI DEPOSITO

CRONOPROGRAMMA LAVORI

CODICE PROGETTO		NOME FILE		REVISIONE	SCALA:
PROGETTO	LIV. PROG. ANNO	T00CA00CANCRO1A.XLS			
DPMI0634	D 23	CODICE ELAB.	T00CA00CANCRO1	A	—
A	EMISSIONE	LUGLIO 2023	I. MACCHI	V. CAPALBO	S. MONNI
REV.	DESCRIZIONE	DATA	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO

PROGETTO DEFINITIVO SS N. 38 "DELLO STELVIO" - LOTTO 2

S.S.n.38 "DELLO STELVIO" - LOTTO 2 - NUOVO ATTRAVERSAMENTO IN VIADOTTO DELLA LINEA FERROVIARIA SONDRIO-TIRANO
E NUOVE CONNESSIONI ALLA VIABILITA' LOCALE TRA LE PK 40+000 E LA PK 40+700 NEI COMUNI DI SONDRIO E MONTAGNA IN VALTELLINA

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

	DURATA	ANNO 1												ANNO 2	
		M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9	M10	M11	M12	M13	M14
FASE 0	1m														
		Cantierizzazione Bonifica ordigni Bellici													
FASE 1 - ROTATORIA VIA EUROPA	3m														
		Realizzazione rotatoria tratti esterni alla SS38													
FASE 2 - ROTATORIA VIA EUROPA	1m														
		Realizzazione completamento rotatoria													
FASE 3 - VARIANTE SS 38	6m														
		Realizzazione rampa Nord Realizzazione rampa Sud Realizzazione fondazioni Spalla B, Pile 1-2-3 Realizzazione elevazioni Spalla B, Pile 1-2-3 Realizzazione rotatoria SP 19 fuori sede													
FASE 4 - VARIANTE SS 38	7m														
		Realizzazione scatolare torrente Davaglione Deviazione provvisoria senso unico Via Stelvio													
FASE 5 - VARIANTE SS 38	8m														
		Carpenteria metallica impalcato Formazione corpo stradale asse principale + muri di contenimento Realizzazione Fondazioni Spalla A Realizzazione elevazioni Spalla A Varo impalcato Opere di completamento (segnaletica e barriere) per apertura al traffico													
FASE 6 - OPERE DI COMPLETAMENTO	3m														
		Realizzazione pista ciclabile Opere a verde di mitigazione Smantellamento cantiere													