

COMMITTENTE:



DIREZIONE LAVORI:



APPALTATORE:

CONSORZIO:

HIRPINIA - ORSARA AV

SOCI:



PROGETTAZIONE:

MANDATARIA:



MANDANTI:



PROGETTO ESECUTIVO

ITINERARIO NAPOLI - BARI RADDOPPIO TRATTA APICE - ORSARA II LOTTO FUNZIONALE HIRPINIA - ORSARA

PARTE GENERALE

Programma esecutivo dei lavori

APPALTATORE	DIRETTORE DELLA PROGETTAZIONE	PROGETTISTA
Consorzio HIRPINIA - ORSARA AV Il Direttore Tecnico Ing. P. M. Gianvecchio 31/03/2023	Il Responsabile integrazione fra le varie prestazioni specialistiche Ing. G. Cassani	Ing. P.M. Gianvecchio

COMMESSA LOTTO FASE ENTE TIPO DOC. OPERA/DISCIPLINA PROGR. REV. SCALA:

IF3A	02	E	ZZ	PH	MD0000	001	D	-
------	----	---	----	----	--------	-----	---	---

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato Data
A	C 08.00 - Emissione 180gg	V. Maddaloni	22/07/2022	S.Comi	22/07/2022	M.Lodico	22/07/2022	Ing. P.M. Gianvecchio
B	C 08.01 - A valle del contraddittorio	V. Maddaloni	08/06/2022	S.Comi	08/06/2022	M.Leone	08/06/2022	
C	C 08.03 - A valle del contraddittorio	V. Maddaloni	30/09/2022	S.Comi	30/09/2022	M.Leone	30/09/2022	
D	C 08.04 - A valle del contraddittorio	V. Maddaloni	31/03/2023	S.Comi	31/03/2023	M.Leone	31/03/2023	

LINEA FERROVIARIA NAPOLI-BARI; Raddoppio Tratta Apice-Orsara - Il Lotto Funzionale HIRPINIA-ORSARA
PROGRAMMA ESECUTIVO DEI LAVORI

ID	Nome	Inizio	Fine	Durata (gnc)	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
102	Imbocco lato BA (GI01) : Realizzazione Piste di accesso e Cantiere operativo CO.01	11/07/23	12/12/23	155 g										
103	Finestra F1 (GI03): Piste di accesso, realizzazione opere provvisionali, area tecnica AT.04	17/02/23	07/06/23	111 g										
104	Imbocco lato NA (GI02) e Pozzo TBM (PZ01); Piste di accesso, opere provvisionali di cantiere, realizzaz. Cantieri operativi CO.08 e CO.07	25/11/22	05/09/23	285 g										
108	Completamento cantierizzazione (Aree Tecniche, Cantieri operativi, Cantieri base, aree di stoccaggio)	08/06/23	16/04/24	314 g										
115	Impianto di prefabbricazione conci	28/07/22	14/07/24	718 g										
134	Risoluzione Interferenze	06/08/21	09/03/27	2042 g										
136	Interf. Elettriche	06/08/21	04/03/26	1672 g										
178	Interf. Telefoniche	06/08/21	09/03/27	2042 g										
197	Interf. Gasdotti	06/08/21	01/03/24	939 g										
207	Altre interferenze	06/08/21	09/03/27	2042 g										
316	COSTRUZIONE	03/05/23	29/04/30	2554 g										
317	OPERE CIVILI all'aperto	03/05/23	28/03/30	2522 g										
318	RI02 - RILEVATO DA PK 41+033.70 a PK 41+059.90	06/05/27	19/07/27	75 g										
319	RI020 - RILEVATO DA PK 41+033.70 a PK 41+059.90	06/05/27	19/07/27	75 g										
331	FV01 - STAZIONE DI ORSARA L=300 m	22/09/25	28/03/30	1649 g										
332	FV010 - STAZIONE DI ORSARA L=300 m	22/09/25	28/03/30	1649 g										
377	VI01 - VIADOTTO SUL CERVARO - da PK 41+114.64 a PK 41+428.29 circa	28/08/23	01/12/28	1923 g										
378	VI00A - BOE da spalla "A" a da spalla "B"	28/08/23	22/09/23	26 g										
381	VI01A - Lato Dispari a Singolo Binario, composto da: Spalla "A" - Pila "1" - Pila "2" (n° 1 impalcato L=33.65m Acc./Cls a S.B. e n° 1 impalcato L=60.m Acc./Cls a S.B.)	04/06/26	18/11/28	899 g										
417	VI01B - Lato Pari a Singolo Binario, composto da: Spalla "A" - Pila "1" - Pila "2" (n° 1 impalcato L=33.65 m Acc./Cls a S.B. e n° 1 impalcato L=60.m Acc./Cls a S.B.)	23/02/24	01/11/28	1714 g										
492	VI01C - Tratto Doppio Binario, composto da: Pila "3" a Spalla "B" (n° 4 impalcato L=40.m Acc./Cls a D.B.e n° 1 impalcato L=60.m Acc./Cls a D.B.)	01/03/24	01/12/28	1737 g										
554	VI01D - MIGLIORIE DA OFFERTA TECNICA	10/10/28	30/11/28	52 g										
557	IV01 - CAVALCAVIA PROVVISORIO	28/08/23	30/11/29	2287 g										
558	IV010 - CAVALCAVIA PROVVISORIO	28/08/23	30/11/29	2287 g										
597	GI01 - GALLERIA HIRPINIA: OPERE PROVVISORIALI DI IMBOCCO LATO BARI	13/12/23	23/07/24	224 g										
598	GI010 - GALLERIA HIRPINIA: OPERE PROVVISORIALI DI IMBOCCO LATO BARI	13/12/23	23/07/24	224 g										
618	GA01 - GALLERIA HIRPINIA: TRATTO ARTIFICIALE DI IMBOCCO LATO BARI	24/07/24	01/11/28	1561.5 g										
619	GA010 - GALLERIA HIRPINIA: TRATTO ARTIFICIALE DI IMBOCCO LATO BARI	24/07/24	01/11/28	1561.5 g										
635	GI03 - USCITA/ACCESSO DI EMERGENZA CARRABILE F1: OPERE PROVVISORIALI DI IMBOCCO	18/05/23	10/01/24	238 g										
636	GI030 - USCITA/ACCESSO DI EMERGENZA CARRABILE F1: OPERE PROVVISORIALI DI IMBOCCO	18/05/23	10/01/24	238 g										
655	GA03 - USCITA/ACCESSO DI EMERGENZA CARRABILE F1: TRATTO ARTIFICIALE DI IMBOCCO	05/02/27	04/08/27	181 g										
656	GA030 - USCITA/ACCESSO DI EMERGENZA CARRABILE F1: TRATTO ARTIFICIALE DI IMBOCCO	05/02/27	04/08/27	181 g										
667	NV01 - VIABILITÀ PIAZZALE RI12 SSE	28/08/23	29/01/27	1251 g										
668	NV01A - VIABILITÀ PIAZZALE RI12 SSE	04/08/26	29/01/27	179 g										
681	NV01B - ASSE 2 LUOGO SICURO PGEP	28/08/23	08/02/24	165 g										
692	IN01 - TOMBINO SCATOLARE STRADALE	28/08/23	20/11/23	85 g										
693	IN010 - TOMBINO SCATOLARE STRADALE 1.50x1.00 0+058.43 (NV01 est)	28/08/23	20/11/23	85 g										
705	IN02 - TOMBINO SCATOLARE STRADALE	04/08/26	09/11/26	98 g										
706	IN020 - TOMBINO SCATOLARE STRADALE 1.50x1.00 0+189.81 (NV01 ovest)	04/08/26	09/11/26	98 g										
718	RI11 - PIAZZALE FINESTRA DI EMERGENZA	02/12/26	24/10/28	693 g										
719	RI110 - PIAZZALE FINESTRA DI EMERGENZA	02/12/26	24/10/28	693 g										
751	FA01 - PGEP FINESTRA DI EMERGENZA	10/02/27	16/11/27	280 g										
752	FA01A - PGEP DI FINESTRA DI EMERGENZA	22/04/27	06/10/27	168 g										
772	FA01B - VASCA	10/02/27	21/10/27	254 g										
800	FA01C - CENTRALE DI VENTILAZIONE	10/02/27	21/06/27	132 g										
821	FA01D - VASCA PER SERBATOIO GE	22/09/27	16/11/27	56 g										
829	FA01E - PLINTO PER PALO GSM-R	03/11/27	12/11/27	10 g										
833	RI12 - PIAZZALE SSE	18/11/26	14/07/27	239 g										
834	RI120 - PIAZZALE SSE	18/11/26	14/07/27	239 g										
850	GI02 - GALLERIA HIRPINIA: OPERE PROVVISORIALI DI IMBOCCO LATO NAPOLI	16/05/23	23/11/23	192 g										

LINEA FERROVIARIA NAPOLI-BARI; Raddoppio Tratta Apice-Orsara - Il Lotto Funzionale HIRPINIA-ORSARA
PROGRAMMA ESECUTIVO DEI LAVORI

ID	Nome	Inizio	Fine	Durata (gnc)	21	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
851	GI020 - GALLERIA HIRPINIA: OPERE PROVVISORIALI DI IMBOCCO LATO NAPOLI	16/05/23	23/11/23	192 g										
868	GA02 - GALLERIA HIRPINIA: TRATTO ARTIFICIALE DI IMBOCCO LATO NAPOLI	13/04/27	13/12/27	245 g										
869	GA020 - GALLERIA HIRPINIA: TRATTO ARTIFICIALE DI IMBOCCO LATO NAPOLI	13/04/27	13/12/27	245 g										
880	PZ01 - GALLERIA HIRPINIA: POZZO DI LANCIO TBM	03/05/23	23/01/26	997 g										
881	PZ01A - GALLERIA HIRPINIA: POZZO DI LANCIO TBM	03/05/23	23/01/26	997 g										
931	NV02 - VIABILITA' PIAZZALE RI13 PGEP PK 68+650	20/12/23	15/10/27	1396 g										
932	NV020 - VIABILITA' PIAZZALE RI13 PGEP PK 68+650	20/12/23	15/10/27	1396 g										
944	IN04 - TOMBINO CIRCOLARE STRADALE Ø1500 0+237.51 (NV02)	11/09/23	16/02/24	159 g										
945	IN040 - TOMBINO CIRCOLARE STRADALE Ø1500 0+237.51 (NV02)	11/09/23	16/02/24	159 g										
957	IN05 - TOMBINO CIRCOLARE STRADALE Ø1500 pk 0+320.75 (NV02)	16/10/23	09/02/24	117 g										
958	IN050 - TOMBINO CIRCOLARE STRADALE Ø1500 pk 0+320.75 (NV02)	16/10/23	09/02/24	117 g										
972	RI13 - PIAZZALE SSE PGEP	05/07/27	14/12/27	163 g										
973	RI130 - PIAZZALE SSE PGEP	05/07/27	14/12/27	163 g										
988	FA03 - PGEP FINESTRA DI EMERGENZA DI HIRPINIA	15/07/27	17/12/27	156 g										
989	FA03A - PGEP FINESTRA DI EMERGENZA DI HIRPINIA	15/07/27	17/12/27	156 g										
1009	FA03B - BASAMENTI GE, CABINA ELEVATRICE E VASCA G.E.E DI HIRPINIA	16/07/27	17/12/27	155 g										
1024	FA03C - PLINTO PER PALO GSM-R	30/07/27	28/08/27	30 g										
1027	TR01 - TRINCEA dal km 68+536 al km 68+727	24/05/27	01/02/28	253 g										
1029	TR01A - TRINCEA tra muri "U" dal km 68+536 al km 68+562	25/05/27	01/02/28	253 g										
1042	TR01B - TRINCEA dal km 68+562 al km 68+727	01/06/27	01/02/28	246 g										
1055	RI03 - RILEVATO DA PK 68+727 A PK 68+935	25/05/27	21/01/28	242 g										
1056	RI03A - RILEVATO DA PK 68+727 A PK 68+935	25/05/27	21/01/28	242 g										
1065	RI01 - DEMOLIZIONE RILEVATO	11/06/29	30/11/29	173 g										
1066	RI010 - DEMOLIZIONE RILEVATO	11/06/29	30/11/29	173 g										
1069	NV03 - VIABILITA' TRATTA HIRPINIA - ORSARA	20/07/27	04/08/27	16 g										
1070	NV030 - VIABILITA' ADEGUAMENTO SEGNALETICA	20/07/27	04/08/27	16 g										
1073	RI14 - DEMOLIZIONE ACEI PROVVISORIA ORSARA	30/10/29	30/11/29	32 g										
1074	RI140 - DEMOLIZIONE ACEI PROVVISORIA ORSARA	30/10/29	30/11/29	32 g										
1077	OPERE CIVILI in sotterraneo	24/11/23	07/08/28	1719 g										
1078	GN01 - GALLERIA HIRPINIA	24/11/23	07/08/28	1719 g										
1095	GN01A - GALLERIA HIRPINIA: CONCIO D'ATTACCO LATO BARI	24/07/24	27/05/28	1404 g										
1116	GN01B - GALLERIA HIRPINIA: DOPPIA CANNA SINGOLO BINARIO SCAVO MECCANIZZATO	13/06/24	07/08/28	1517 g										
1154	GN011 - GALLERIA HIRPINIA: DOPPIA CANNA SINGOLO BINARIO SCAVO MECCANIZZATO LATO NAF	16/09/24	06/02/28	1239 g										
1159	GN012 - GALLERIA HIRPINIA: DOPPIA CANNA SINGOLO BINARIO SCAVO MECCANIZZATO LATO BAF	07/05/25	05/08/28	1187 g										
1164	GN01C,D,E - GALLERIA HIRPINIA: DOPPIA CANNA SINGOLO BINARIO SCAVO TRADIZIONALE - SEZIONE TIPO DI SCAVO E CONSOLIDAMENTO A1-Var,A2-var, B1-var	27/07/24	31/07/28	1466 g										
1182	GN01W - GALLERIA HIRPINIA: DOPPIA CANNA SINGOLO BINARIO SCAVO TRADIZIONALE - SEZIONE TIPO DI SCAVO E CONSOLIDAMENTO A2 ALLARGATA	23/11/24	07/08/28	1354 g										
1203	GN01T - GALLERIA HIRPINIA: CONCIO D'ATTACCO LATO NAPOLI	24/11/23	24/09/26	1035 g										
1218	GN01R - GALLERIA HIRPINIA: SINGOLA CANNA DOPPIO BINARIO SCAVO TRADIZIONALE - SEZIONE TIPO DI SCAVO E CONSOLIDAMENTO C2p	01/12/23	02/12/26	1098 g										
1230	GN01S - GALLERIA HIRPINIA: CAMERONE SEZIONE INTERASSE 4m-5m	06/04/24	01/02/27	1032 g										
1242	GN01Z - GALLERIA HIRPINIA: CAMERONE SEZIONE INTERASSE 5m-6,5m	30/06/24	08/03/27	982 g										
1257	GN01U - GALLERIA HIRPINIA: SCAVO MECCANIZZATO, TRATTA CENTRALE IN VARIANTE	25/10/26	07/08/28	653 g										
1262	GN01X - GALLERIA HIRPINIA: MIGLIORIE DA OFFERTA TECNICA	16/09/24	14/05/28	1337 g										
1267	GN02 - USCITA/ACCESSO DI EMERGENZA CARRABILE F1	10/01/24	26/02/28	1508 g										
1268	GN02A - USCITA/ACCESSO DI EMERGENZA CARRABILE F1: CONCIO D'ATTACCO	10/01/24	19/06/26	891 g										
1283	GN02B,C,D,E - USCITA/ACCESSO DI EMERGENZA CARRABILE F1- SEZIONE TIPO DI SCAVO E CONSOLIDAMENTO B2, B2*,C2,C2p	26/01/24	23/05/27	1214 g										
1300	GN02F - USCITA/ACCESSO DI EMERGENZA CARRABILE F1- CAMERONE DI SOSTA	16/10/25	06/06/27	599 g										
1312	GN02G - USCITA/ACCESSO DI EMERGENZA CARRABILE F1- CAMERONE DI MANOVRA	16/01/27	14/07/27	180 g										
1324	GN02L - USCITA/ACCESSO DI EMERGENZA CARRABILE F1- CAMERONE SMONTAGGIO TBM	25/07/26	30/06/27	341 g										
1344	GN02M - USCITA/ACCESSO DI EMERGENZA CARRABILE F1- INNESTO BY-PASS	25/02/27	26/02/28	367 g										
1356	BY01 - BY-PASS	22/03/27	07/08/28	504 g										

LINEA FERROVIARIA NAPOLI-BARI; Raddoppio Tratta Apice-Orsara - Il Lotto Funzionale HIRPINIA-ORSARA
PROGRAMMA ESECUTIVO DEI LAVORI

ID	Nome	Inizio	Fine	Durata (gnc)	2021	2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030
					'21	'22	'23	'24	'25	'26	'27	'28	'29	'30								
1364	BY01A-Z BY-PASS DI ESODO e TECNOLOGICI	23/03/27	07/08/28	504 g																		
1380	GN07 - NICCHIE	25/08/24	22/06/28	1398 g																		
1381	GN07A,B,C,D,F,G,I - NICCHIE TIPO 1,2,3 SU GALLERIA DI LINEA IN SCAVO MECCANIZZATO - TIPO A,B,C	26/03/25	22/06/28	1185 g																		
1397	GN07L,M,O,P,R - NICCHIE TIPO 1,2,3 SU GALLERIA DI LINEA IN SCAVO TRADIZIONALE - TIPO A,B,A	25/08/24	31/03/25	219 g																		
1413	AMBIENTE	04/08/28	30/11/28	119 g																		
1414	IA01 - da km 41+043 a km 41+380	04/08/28	30/11/28	119 g																		
1415	IA010 - da km 41+043 a km 41+380	04/08/28	30/11/28	119 g																		
1420	IA02 - da km 41+400 a km 41+500	04/08/28	30/11/28	119 g																		
1421	IA020 - da km 41+400 a km 41+500	04/08/28	30/11/28	119 g																		
1426	IA03 - da km 41+900 a km 43+000 (L.S.)	04/08/28	30/11/28	119 g																		
1427	IA030 - da km 41+900 a km 43+000 (L.S.)	04/08/28	30/11/28	119 g																		
1432	IA04 - da km 43+000 a km 45+000 (L.S.)	04/08/28	30/11/28	119 g																		
1433	IA040 - da km 43+000 a km 45+000 (L.S.)	04/08/28	30/11/28	119 g																		
1438	IA05 - da km 57+600 a km 57+900	04/08/28	30/11/28	119 g																		
1439	IA050 - da km 57+600 a km 57+900	04/08/28	30/11/28	119 g																		
1444	IA06 - da km 68+550 a km 68+900	04/08/28	30/11/28	119 g																		
1445	IA060 - da km 68+550 a km 68+900	04/08/28	30/11/28	119 g																		
1450	SOVRASTRUTTURA FERROVIARIA	07/07/27	29/04/30	1028 g																		
1451	SF - Lavori di armamento	07/07/27	29/04/30	1028 g																		
1452	SF010 - TRATTA DA pk 40 + 913 a pk 41 + 435	05/04/28	02/11/29	576.5 g																		
1465	SF020 - TRATTA DA pk 41 + 435 a pk 68 + 530 Galleria	10/08/27	10/10/28	427.4 g																		
1476	SF030 - TRATTA DA pk 68 + 530 a pk 68 + 955	07/07/27	12/10/28	464 g																		
1489	SF040 - DEMOLIZIONE LINEA STORICA	03/12/29	29/04/30	148 g																		
1492	IMPIANTI INDUSTRIALI E TECNOLOGICI	29/07/27	05/12/28	496 g																		
1493	AI - Impianti Safety	29/07/27	03/11/28	464 g																		
1494	AI010 - IMPIANTI SAFETY - FERMATA ORSARA	02/12/27	20/01/28	50 g																		
1497	AI02A - IMPIANTI SAFETY - BY-PASS SICUREZZA GALLERIA HIRPINIA	09/11/27	10/05/28	184 g																		
1502	AI02B - IMPIANTI PRESSURIZZAZIONE - BY-PASS SICUREZZA GALLERIA HIRPINIA	10/02/28	03/08/28	176 g																		
1505	AI030 - IMPIANTI SAFETY - BY-PASS TECNOLOGICO pk 43+300	22/05/28	16/06/28	26 g																		
1510	AI040 - IMPIANTI SAFETY - PPT 15 pk 45+500	19/06/28	28/07/28	40 g																		
1517	AI050 - IMPIANTISAFETY - PPT 14 pk 48+926	31/07/28	08/09/28	40 g																		
1524	AI060 - IMPIANTI SAFETY - PPT 13 pk 51+301	11/09/28	06/10/28	26 g																		
1531	AI070 - IMPIANTI SAFETY - BY-PASS TECNOLOGICO pk 54+286	09/10/28	03/11/28	26 g																		
1536	AI080 - IMPIANTI SAFETY - PPT 12 pk 56+801	15/09/28	26/10/28	42 g																		
1543	AI09A - IMPIANTI SAFETY - FFP GALLERIA HIRPINIA - AREA SICURA CON ESTRAZIONE FUMI - FINESTRA AREA SICURA	18/11/27	06/01/28	50 g																		
1548	AI09B - IMPIANTI PRESSURIZZAZIONE - FFP GALLERIA HIRPINIA - AREA SICURA CON ESTRAZIONE FUMI - FINESTRA AREA SICURA	07/01/28	16/03/28	70 g																		
1551	AI09C - IMPIANTI ESTRAZIONE/DISCONNESSIONE FUMI - FFP GALLERIA HIRPINIA - AREA SICURA CON ESTRAZIONE FUMI - FINESTRA AREA SICURA	14/02/28	20/04/28	67 g																		
1554	AI09D - IMPIANTI VENTILAZIONE E ESTRAZIONE GAS DI SCARICO - FFP GALLERIA HIRPINIA - AREA SICURA CON ESTRAZIONE FUMI - FINESTRA AREA SICURA	21/04/28	22/06/28	63 g																		
1557	AI10A - IMPIANTI SAFETY - FABBRICATI TECNOLOGICI/FFP AREA SICURA	29/07/27	11/08/27	14 g																		
1560	AI10B - IMPIANTI ESTRAZIONE/DISCONNESSIONE FUMI - FABBRICATI TECNOLOGICI/FFP AREA SICURA	12/08/27	13/10/27	63 g																		
1563	AI110 - IMPIANTI SAFETY - BY-PASS TECNOLOGICO pk 59+600	21/07/28	14/09/28	56 g																		
1566	AI120 - IMPIANTI SAFETY - PPT 11 pk 62+000	28/01/28	09/03/28	42 g																		
1569	AI130 - IMPIANTI SAFETY - PPT 10 pk 65+300	09/12/27	27/01/28	50 g																		
1572	AI140 - IMPIANTI SAFETY - PGEP HIRPINIA E IMBOCCHI GALLERIA HIRPINIA	20/12/27	07/02/28	50 g																		
1575	AN - Impianti Security	14/10/27	17/11/28	401 g																		
1576	AN010 - IMPIANTI SECURITY - FERMATA ORSARA	21/01/28	02/03/28	42 g																		
1581	AN020 - IMPIANTI SECURITY - BY-PASS SICUREZZA GALLERIA HIRPINIA	04/08/28	21/09/28	49 g																		
1584	AN030 - IMPIANTI SECURITY - BY-PASS TECNOLOGICO pk 43+300	19/06/28	30/06/28	12 g																		
1587	AN040 - IMPIANTI SECURITY - PPT 15 pk 45+500	31/07/28	11/08/28	12 g																		

LINEA FERROVIARIA NAPOLI-BARI; Raddoppio Tratta Apice-Orsara - Il Lotto Funzionale HIRPINIA-ORSARA
PROGRAMMA ESECUTIVO DEI LAVORI

ID	Nome	Inizio	Fine	Durata (gnc)	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
					3	1	2	3	4	1	2	3	4	1
1805	LF02A - IMPIANTI LFM VIABILITÀ STRADALE NV01	01/02/27	28/10/27	270 g										
1810	LF02C - IMPIANTI LFM VIABILITÀ STRADALE NV03	05/08/27	10/05/28	280 g										
1815	LF03 - IMPIANTI LFM GALLERIE E FINESTRE "PD HIRPINIA-ORSARA"	01/07/27	05/12/28	524 g										
1816	LF03A - IMPIANTI LFM - GALLERIA HIRPINIA	21/03/28	01/12/28	256 g										
1821	LF03B - IMPIANTI LFM - FINESTRA F1 E AREA DI SICUREZZA	01/07/27	30/03/28	274 g										
1824	LF03C - IMPIANTI ELETTRICI BY-PASS TECNOLOGICO N°7 FFP	24/10/28	05/12/28	43 g										
1831	LF03D - IMPIANTI ELETTRICI BY-PASS TECNOLOGICO N°8 FFP	12/09/28	23/10/28	42 g										
1838	IMPIANTI TRAZIONE ELETTRICA	14/10/26	26/04/30	1291 g										
1839	LP - Linea Primaria	20/09/27	05/12/28	443 g										
1840	LP01A - LP ARIANO-MONTAGUTO	29/11/27	05/12/28	373 g										
1844	LP02A - HIRPINIA-ORSARA LP - CAVIDOTTO AT ARIANO	20/09/27	01/09/28	348 g										
1849	LC - Linea di Contatto	11/08/27	26/10/29	808 g										
1850	LC01A - STAZIONE DI HIRPINIA-LC	11/08/27	28/08/28	383.8 g										
1868	LC02A - TRATTA HIRPINIA-ORSARA	20/12/27	24/11/28	340.8 g										
1883	LC03A - STAZIONE DI ORSARA-LC-DEMOLIZIONI	20/12/27	23/11/28	340 g										
1901	LC04A - ALIMENTATORI STAZIONE DI HIRPINIA	25/02/28	25/09/28	213.8 g										
1910	LC05A - ALIMENTATORI TRATTA HIRPINIA-ORSARA	26/06/28	05/12/28	162 g										
1920	LC06A - ALIMENTATORI STAZIONE DI ORSARA	04/05/28	24/11/28	204.8 g										
1929	LC70A - TRATTA STORICA	11/06/29	26/10/29	138 g										
1932	Sottostazioni Elettriche	14/10/26	26/04/30	1291 g										
1933	FA91A - FABBRICATO SSE ARIANO	22/03/27	04/08/27	136 g										
1946	PT91A - PIAZZALE TECNOLOGICO SSE ARIANO	14/10/26	29/06/27	259 g										
1961	SE01A - SSE ARIANO	05/08/27	11/08/28	373 g										
1982	SE02A - SSE SAVIGNANO	03/12/29	26/04/30	145 g										
1985	Sistema STES	07/02/28	05/12/28	303 g										
1986	SM01A - MATS GALLERIA HIRPINIA - IMBOCCO LATO NAPOLI	07/02/28	05/12/28	303 g										
2003	SM01B - MATS GALLERIA HIRPINIA	06/03/28	23/10/28	232 g										
2016	SM01C - MATS GALLERIA HIRPINIA - IMBOCCO LATO BARI	20/06/28	23/10/28	126 g										
2029	Attività generali sulla linea	22/06/23	29/11/28	1988 g										
2030	MO01 - MONITORAGGIO	22/06/23	14/11/28	1973 g										
2031	MO01A - MONITORAGGIO OPERE DI IMBOCCO	22/06/23	13/11/28	1972 g										
2034	MO01B - MONITORAGGIO INTERNO GALLERIE DI LINEA	01/12/23	14/11/28	1811 g										
2037	MO01C - MONITORAGGIO INTERNO OPERE ACCESSORIE	24/11/23	07/11/28	1811 g										
2040	MO01D - MONITORAGGIO ESTERNO	22/06/23	13/11/28	1972 g										
2043	MO01E - Sistema di Monitoraggio Barometrico	22/06/23	13/11/28	1972 g										
2046	GT01 - GESTIONE TERRE E MATERIALI DI SCAVO	24/11/23	28/11/28	1832 g										
2047	GT01A - GESTIONE TERRE E MATERIALI DI SCAVO IN AREA DI STOCCAGGIO AS.03	24/11/23	28/11/28	1832 g										
2052	GT01E - GESTIONE TERRE E MATERIALI DI SCAVO IN AREA DI STOCCAGGIO AS.07	24/11/23	28/11/28	1832 g										
2057	GT01F - GESTIONE TERRE E MATERIALI DI SCAVO IN AREA DI STOCCAGGIO AS.08	24/11/23	28/11/28	1832 g										
2062	CA01 - ASPETTI AMBIENTALI DELLA CANTIERIZZAZIONE	28/08/23	29/11/28	1921 g										
2063	Tratto unico	28/08/23	29/11/28	1921 g										
2072	CA02 - Opere per cantierizzazione	28/08/23	27/02/27	1280 g										
2073	Tratto unico	28/08/23	27/02/27	1280 g										
2076	COMPLETAMENTO APPALTO TECNOLOGICO	06/12/28	05/03/29	90 g										
2077	CVT, PREESERCIZIO, AMIS	04/02/29	04/05/29	90 g										
2078	CVT	04/02/29	05/03/29	30 g										
2079	ANSF	06/03/29	04/05/29	60 g										
2080	Attivazione lotto Hirpinia-Orsara	04/05/29	04/05/29	0 g										

