

COMMITTENTE:



PROGETTAZIONE:



UO CANTIERIZZAZIONE

INFRASTRUTTURE FERROVIARIE STRATEGICHE DEFINITE DALLA LEGGE OBIETTIVO N. 443/01

PROGETTO DEFINITIVO

POTENZIAMENTO DELLA LINEA RHO-ARONA

TRATTA RHO-GALLARATE

QUADRUPPLICAMENTO RHO - PARABIAGO E RACCORDO Y

Programma Lavori

SCALA :

COMMESSA LOTTO FASE ENTE TIPO DOC.

PROGR. REV.

MDL1

10

D

53

PH

CA0000

001

A

Revis.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato	Data
A	EMISSIONE ESECUTIVA	Goffe	marzo '13	Stocari	marzo '13	Borzi	marzo '13	Collette	
		<i>g.m. l.m.</i>		<i>[Signature]</i>		<i>[Signature]</i>		<i>[Signature]</i>	

File :MDL110D53PHCA0000001A

n. Elab. :

ITALFERR S.p.A.
CONSTRUZIONI
Dot. Ing. MAURIZIO COLELLA
Organismo di Ingegneria della Provincia di Roma
n. 22911

Quadruplicamento Rho-Parabiago e raccordo Y
 Progetto Definitivo - Programma lavori

ID	Nome attività	Durata	Anno																				
			T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4
1	Potenziamento LINEA RHO-PARABIAGO + RACCORDO Y	1759 g	[Barra continua da T4 Anno 1 a T4 Anno 5]																				
2	Lotto 11 - PRG di RHO - Appalto Lavori OOC armamento e TE	1169 g	[Barra continua da T4 Anno 1 a T4 Anno 5]																				
3	Espropri	30 g	[Barra]																				
4	Consegna lavori	0 g		[Barra]																			
5	ATTIVITA' PROPEDEUTICHE ALLA COSTRUZIONE	90 g		[Barra]																			
7	ATTIVITA' DI COSTRUZIONE	1049 g		[Barra]																			
8	Realizzazione macrofasi 1 e 2	661 g		[Barra]																			
9	Realizzaione Macrofase 3 (ex fase EXPO)	248 g			[Barra]																		
10	Realizzazione Macrofasi 4 e 5 (fase funzionale a regime)	140 g				[Barra]																	
11	Fine lavori	0 g																					
12	Lotto 11 - PRG di Rho - Appalto Lavori IS- Modifiche all'ACC di Rho	1009 g			[Barra]																		
13	Consegna prestazioni	0 g																					
14	Progettazione esecutiva	120 g			[Barra]																		
15	VPE	60 g				[Barra]																	
16	Attività propedeutiche alla consegna lavori	30 g					[Barra]																
17	Consegna lavori ACC Rho	0 g																					
18	ATTIVITA' PROPEDEUTICHE ALLA COSTRUZIONE	90 g					[Barra]																
19	ATTIVITA' DI COSTRUZIONE	738 g					[Barra]																
20	Lavori	260 g						[Barra]															
21	ACC Rho 1^ Riconfigurazione	0 g																					
22	Lavori di completamento	338 g																					
23	ACC Rho 2^ Riconfigurazione	0 g																					
24	Lavori di completamento	140 g																					
25	ACC Rho 3^ Riconfigurazione	0 g																					
26	Fine lavori	0 g																					
27	Lotto 12 - QUADRUPPLICAMENTO RHO-PARABIAGO + RACCORDO Y - Appalto Lavori OOC armamento TE e IS	1735 g	[Barra continua da T4 Anno 1 a T4 Anno 5]																				
28	Consegna prestazioni	0 g																					
29	Progettazione esecutiva	180 g			[Barra]																		
30	VPE	90 g				[Barra]																	
31	Consegna lavori	0 g																					
32	ATTIVITA' PROPEDEUTICHE ALLA COSTRUZIONE	90 g					[Barra]																
34	ATTIVITA' DI COSTRUZIONE	1374 g					[Barra]																
35	Lavori relativi al Raccordo Y	595 g						[Barra]															
36	Lavori Quadruplicamento Rho-Parabiago	1014 g																					
37	Lavori di completamento Barriere antirumore	1374 g																					
38	Fine lavori	0 g																					
39	Lotto 12 - QUADRUPPLICAMENTO RHO-PARABIAGO + RACCORDO Y - Appalto Lavori Attrezzaggio Tecnologico Multistazione Tratta Rho-Raccordo Y	1329 g	[Barra continua da T4 Anno 1 a T4 Anno 5]																				
40	Consegna delle prestazioni	0 g																					
41	Progettaz esecutiva	150 g			[Barra]																		
42	VPE + approvazione RFI	60 g				[Barra]																	
43	consegna lavori	0 g																					
44	ATTIVITA' PROPEDEUTICHE ALLA COSTRUZIONE	60 g					[Barra]																
45	ATTIVITA' DI COSTRUZIONE	1119 g					[Barra]																
46	Fine lavori	0 g																					