



SCENARIO 9  
TRANSIZIONE TR12  
CONFRONTO QUADERNO DELLE TRANSIZIONI

FASE 3 - SEZIONE 362 scala 1:200





FASE 3 - SEZIONE 368 scala 1:200



- ATTIVITA' E CHIUSURE**
- ◆ Chiusure viabilità: via Eura, via Manzoni;
  - ◆ Traffico:
    - fino a pk 9+0.75 su deviate provvisoria lato est;
    - da pk 9+0.75 in canna Dir. Milano della "Galleria Cesano Maderno" realizzata in fase precedente;
  - ◆ Attività generali:
    - Accantieramento sul lato esterno carreggiata ovest;
    - Accesso alle aree di cantiere da viabilità in esercizio;
    - Movimenti terra di progetto;
    - Messa in esercizio sifone provvisorio
    - Dismissione tratto sifone esistente
  - ◆ Attività carreggiata lato ovest:
    - Realizzazione canna di progetto Dir. Lentate sul seveso della GA Cesano Maderno;
    - Realizzazione parziale sifone di progetto;
  - ◆ Attività carreggiata lato est:
    - Nessuna attività.

- LEGENDA**
- VIABILITA' ESISTENTE
  - AREA DI CANTIERE
  - DEVIATA SU PAVIMENTAZIONE ESISTENTE
  - AMPLIAMENTO PAVIMENTAZIONE SU DEVIATA PROVVISORIA
  - DEVIATA SU PAVIMENTAZIONE DI PROGETTO
  - DIREZIONE DEL DEFLUSSO VEICOLARE NELLE CARREGGIATE ATTIVE
  - BARRIERA ESISTENTE
  - NEW JERSEY IN CLS b=0,60m
  - NEW JERSEY IN CLS CON RETE SCHERMANTE b=0,60m
  - NUOVA BARRIERA BORDO PONTE PROVVISORIA b=0,50m
  - RECINZIONI DI CANTIERE
  - OPERE IN COSTRUZIONE
  - VIABILITA' IN ESERCIZIO
  - OPERE COSTRuite
  - LIMITE D'ESPROPRIO DEFINITIVO
  - LIMITE D'ESPROPRIO TEMPORANEO
  - NEW JERSEY ESISTENTE
  - NEW JERSEY DI CANTIERE
  - REMOZIONE NEW JERSEY



**COLLEGAMENTO AUTOSTRADALE DALMINE-COMO-VARESE-VALICO DEL GAGGIOLO E OPERE AD ESSO CONNESSE**

**PROGETTO ESECUTIVO TRATTA B2**

**CANTIERIZZAZIONE FASI DI LAVORO TRATTA 6**

**SUBTRATTA 6.1 - FASE 3 - PLANIMETRIA E SEZIONI TIPOLOGICHE**

IDENTIFICAZIONE ELABORATO				CONTRAENTE GENERALE			
FASE PROGETTUALE	AMBITO	TRATTA	DATA	REVISIONE	ELABORAZIONE PROGETTUALE	RESPONSABILE	REVISIONE
TRATTA	CANTIERIZZAZIONE	TRATTA 6	21/04/2023	01	PEDELOMBARDA NUOVA S.p.A.	ING. RICCARDO BIANCHI	01
TRATTA	OPERA	TRATTA 6	21/04/2023	02	PEDELOMBARDA NUOVA S.p.A.	ING. RICCARDO BIANCHI	02
TRATTA	OPERA	TRATTA 6	21/04/2023	03	PEDELOMBARDA NUOVA S.p.A.	ING. RICCARDO BIANCHI	03

**CONCESSIONARIO**  
 CONCESSIONE AUTOSTRADALE  
 AUTOSTRADA MILANO - SEVESO - MEDA - BOVIO MASCIAGO - BOVIO MASCIAGO - BOVIO MASCIAGO - BOVIO MASCIAGO