



- ATTIVITA' E CHIUSURE**
- ❖ Chiusure viabilità: Via Col di Tenda, Via Del Lavoro, Via dei Brughetti, Via Desio;
  - ❖ Traffico:
    - mantenimento viabilità secondaria esistente Via Bertocchia;
    - viabilità esistente Superstrada Milano-Meda con restringimento delle corsie (chiusura banchina laterale esterna carreggiata ovest);
  - ❖ Attività generali:
    - Accantieramento sul lato esterno della viabilità esistente Superstrada Milano-Meda carreggiata est e ovest;
    - Accesso alle aree di cantiere da Via Col di Tenda, Via Del Lavoro, Via dei Brughetti, Via Desio e direttamente dalla viabilità in esercizio con corsie di accelerazioni/deviazioni dedicate;
    - Realizzazione piste di cantiere per ingresso/uscita area di lavoro;
  - ❖ Attività carreggiata lato ovest:
    - Movimenti terra per deviato provvisoria Milano-Meda;
    - Realizzazione pavimentazione deviato provvisoria Milano-Meda;
    - Realizzazione Diaframma Galleria Traffico;
  - ❖ Attività carreggiata lato est:
    - Movimenti terra per deviato provvisoria Milano-Meda;
    - Realizzazione pavimentazione deviato provvisoria Milano-Meda;

**LEGENDA**

- VIABILITA' ESISTENTE
- AREA DI CANTIERE
- DEVIATA SU PAVIMENTAZIONE ESISTENTE
- AMPLIAMENTO PAVIMENTAZIONE SU DEVIATA PROVVISORIA
- DEVIATA SU PAVIMENTAZIONE DI PROGETTO
- DIREZIONE DEL DEFUSSO VEICOLARE NELLE CARREGGIATE ATTIVE
- BARRIERA ESISTENTE
- NEW JERSEY IN CLS b=0.60m
- NEW JERSEY IN CLS CON RETE SICHERMANTE b=0.60m
- NUOVA BARRIERA BORDO PONTE PROVVISORIA b=0.50m
- RECINZIONE DI CANTIERE
- OPERE IN COSTRUZIONE
- VIABILITA' IN ESERCIZIO
- OPERE COSTRUITE
- LIMITE DESPROPRIO DEFINITIVO
- LIMITE DESPROPRIO TEMPORANEO
- NEW JERSEY ESISTENTE
- NEW JERSEY DI CANTIERE
- RIMOZIONE NEW JERSEY



**COLLEGAMENTO AUTOSTRADALE DALMINE-COMO-VARESE-VALICO DEL GAGGIOLO E OPERE AD ESSO CONNESSE**

**PROGETTO ESECUTIVO TRATTA B2**

**CANTIERIZZAZIONE FASI DI LAVORO TRATTA 6.1 SUBTRATTA 1.C - FASE 1 - PLANIMETRIA E SEZIONI TIPOLOGICHE**

IDENTIFICAZIONE ELABORATO		CONTRANTE GENERALE		ELABORAZIONE PROGETTUALE	
NUMERO	DATA	REVISIONI	PROGETTISTI	RESPONSABILE	INTERPRETAZIONE
1	21/05/2023	1	...	...	...
2	27/05/2023	1	...	...	...
3	27/05/2023	1	...	...	...
4	31/05/2023	1	...	...	...
5	01/06/2023	1	...	...	...

CONCEDENTE: ...  
 CONCESSIONARIO: ...  
 PROGETTISTA: ...