

COMMITTENTE:



DIREZIONE LAVORI:



APPALTATORE:



PROGETTAZIONE:

MANDATARIA:



MANDANTI:



IL DIRETTORE DELLA PROGETTAZIONE:

Ing. Paolo Cucino

Responsabile integrazione fra le varie prestazioni specialistiche

PROGETTO ESECUTIVO

PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL LOTTO 1 DEL QUADRUPPLICAMENTO DELLA LINEA FERROVIARIA FORTEZZA-VERONA TRATTA "FORTEZZA – PONTE GARDENA"

99 - DOCUMENTI ECONOMICI

-
-

PIANO DI APPROVVIGIONAMENTO DEI MATERIALI DELLA PARTE B

APPALTATORE		SCALA:
IL DIRETTORE TECNICO Ing. Pietro Gianvecchio		-

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC.	OPERA/DISCIPLINA	PROGR.	REV.
I B O U	1 B	E	Z Z	P N	M D 0 0 0 0	0 0 1	A

Rev	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato Data
A	Emissione	M. Ricart (Dolomiti)	05/04/2023	A. Ricaldone (Dolomiti)	05/04/2023	D. Buttafoco (Dolomiti)	05/04/2023	IL PROGETTISTA P. Cucino 07/04/2023

File: IB0U1BEZZPNMD000001A.xls	n. Elab.: 1
--------------------------------	-------------

APPALTATORE: 	PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL LOTTO 1 DEL QUADRUPPLICAMENTO DELLA LINEA FERROVIARIA FORTEZZA-VERONA TRATTA "FORTEZZA – PONTE GARDENA" PROGETTO ESECUTIVO												
PROGETTAZIONE: <u>Mandatario:</u> SWS Engineering S.p.A. <u>Mandanti:</u> PINI ITALIA GDP GEOMIN SIFEL SIST M Ingegneria													
CRONOPROGRAMMA ESECUTIVO OPERE PARTE B	<table border="1"> <thead> <tr> <th>COMMESSA</th> <th>LOTTO</th> <th>CODIFICA</th> <th>DOCUMENTO</th> <th>REV.</th> <th>FOGLIO.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>IBOU</td> <td>1B</td> <td>EZZ</td> <td>PUSZ0000011</td> <td>A</td> <td>2 di 2</td> </tr> </tbody> </table>	COMMESSA	LOTTO	CODIFICA	DOCUMENTO	REV.	FOGLIO.	IBOU	1B	EZZ	PUSZ0000011	A	2 di 2
COMMESSA	LOTTO	CODIFICA	DOCUMENTO	REV.	FOGLIO.								
IBOU	1B	EZZ	PUSZ0000011	A	2 di 2								

Lotto 1 del quadruplicamento della linea ferroviaria Fortezza – Verona, tratta “Fortezza – Ponte Gardena”
OPERE PARTE B

Consorzio Dolomiti: Webuild SpA -
Implemia AG



Opere Principali - Piano degli Approvvigionamenti

Linea Base Data Inizio: 01/10/2023

*Data di inizio ipotizzata (cronoprogramma atemporale)

RFI

WBS.TRATTO D'OPERA FORNITURA	DESCRIZIONE	FORNITORE	n. ORDINE	EMISSIONE ORDINE PREVISTA	EMISSIONE ORDINE EFFETTIVA	DATA INIZIO ATTIVITA' PREV.	CONSEGNA IN CANTIERE PREV.	CONSEGNA IN CANTIERE EFFETTIVA	AVANZAMENTO APPROVVIGIONAMENTO
AM01	DETTAGLI ELABORATO: IB0U1BEZZDMSF0000001B								
MATERIALI METALLICI	ROTAIE 60E1 DA ML108	-	-	ORDINE A CURA DI RFI	-	07/07/2029	09/03/2029	-	-
SCAMBI	S60U/400/0,074	-	-	ORDINE A CURA DI RFI	-	07/07/2029	09/03/2029	-	-
AM02	DETTAGLI ELABORATO: IB0U1BEZZDMSF0000001B								
MATERIALI METALLICI	ROTAIE 60E1 DA ML108	-	-	ORDINE A CURA DI RFI	-	23/09/2029	26/05/2029	-	-
AM03	DETTAGLI ELABORATO: IB0U1BEZZDMSF0000001B								
MATERIALI METALLICI	ROTAIE 60E1 DA ML108	-	-	ORDINE A CURA DI RFI	-	25/09/2029	28/05/2029	-	-
AM04	DETTAGLI ELABORATO: IB0U1BEZZDMSF0000001B								
MATERIALI METALLICI	ROTAIE 60E1 DA ML108	-	-	ORDINE A CURA DI RFI	-	24/10/2029	26/06/2029	-	-
SCAMBI	S60U/400/0,074 -S60U/1200/0,040	-	-	ORDINE A CURA DI RFI	-	24/10/2029	26/06/2029	-	-
AM05	DETTAGLI ELABORATO: IB0U1BEZZDMSF0000001B								
MATERIALI METALLICI	ROTAIE 60E1 DA ML108 - GIUNTO ISOLANTE	-	-	ORDINE A CURA DI RFI	-	27/07/2029	29/03/2029	-	-
TRAVERSE E TRAVERSONI IN C.A.V.P.		-	-	ORDINE A CURA DI RFI	-	27/07/2029	29/03/2029	-	-
TRAVERSE IN LEGNO E MATERIALI VARI		-	-	ORDINE A CURA DI RFI	-	27/07/2029	29/03/2029	-	-
AM06	DETTAGLI ELABORATO: IB0U1BEZZDMSF0000001B								
MATERIALI METALLICI	ROTAIE 60E1 DA ML108 - GIUNTO ISOLANTE	-	-	ORDINE A CURA DI RFI	-	07/07/2029	09/03/2029	-	-
TRAVERSE E TRAVERSONI IN C.A.V.P.		-	-	ORDINE A CURA DI RFI	-	07/07/2029	09/03/2029	-	-
TRAVERSE IN LEGNO E MATERIALI VARI		-	-	ORDINE A CURA DI RFI	-	07/07/2029	09/03/2029	-	-
AM07	DETTAGLI ELABORATO: IB0U1BEZZDMSF0000001B								
MATERIALI METALLICI	ROTAIE 60E1 DA ML108 - GIUNTO ISOLANTE	-	-	ORDINE A CURA DI RFI	-	07/06/2024	08/02/2024	-	-
TRAVERSE E TRAVERSONI IN C.A.V.P.		-	-	ORDINE A CURA DI RFI	-	07/06/2024	08/02/2024	-	-

Lotto 1 del quadruplicamento della linea ferroviaria Fortezza – Verona, tratta “Fortezza – Ponte Gardena”
OPERE PARTE B

Consorzio Dolomiti: Webuild SpA -
Implenia AG



Opere Principali - Piano degli Approvvigionamenti

Linea Base Data Inizio: 01/10/2023

*Data di Inizio ipotizzata (cronoprogramma atemporale)

TRAVERSE IN LEGNO E MATERIALI VARI		-	-	ORDINE A CURA DI RFI	-	07/06/2024	08/02/2024	-	-
AM08	DETTAGLI ELABORATO: IB0U1BEZZDMSF0000001B								
MATERIALI METALLICI	ROTAIE 60E1 DA ML108 - GIUNTO ISOLANTE	-	-	ORDINE A CURA DI RFI	-	13/09/2024	16/05/2024	-	-
TRAVERSE E TRAVERSONI IN C.A.V.P.		-	-	ORDINE A CURA DI RFI	-	13/09/2024	16/05/2024	-	-
TRAVERSE IN LEGNO E MATERIALI VARI		-	-	ORDINE A CURA DI RFI	-	13/09/2024	16/05/2024	-	-
AM09	DETTAGLI ELABORATO: IB0U1BEZZDMSF0000001B								
MATERIALI METALLICI	ROTAIE 60E1 DA ML108 - GIUNTO ISOLANTE	-	-	ORDINE A CURA DI RFI	-	15/12/2024	17/08/2024	-	-
SCAMBI	S60U/400/0,074	-	-	ORDINE A CURA DI RFI	-	15/12/2024	17/08/2024	-	-
TRAVERSE E TRAVERSONI IN C.A.V.P.		-	-	ORDINE A CURA DI RFI	-	15/12/2024	17/08/2024	-	-
TRAVERSE IN LEGNO E MATERIALI VARI		-	-	ORDINE A CURA DI RFI	-	15/12/2024	17/08/2024	-	-
AM10	DETTAGLI ELABORATO: IB0U1BEZZDMSF0000001B								
MATERIALI METALLICI	ROTAIE 60E1 DA ML108 - GIUNTO ISOLANTE	-	-	ORDINE A CURA DI RFI	-	27/12/2024	29/08/2024	-	-
SCAMBI	S60U/400/0,074	-	-	ORDINE A CURA DI RFI	-	27/12/2024	29/08/2024	-	-
TRAVERSE E TRAVERSONI IN C.A.V.P.		-	-	ORDINE A CURA DI RFI	-	27/12/2024	29/08/2024	-	-
TRAVERSE IN LEGNO E MATERIALI VARI		-	-	ORDINE A CURA DI RFI	-	27/12/2024	29/08/2024	-	-
AM11	DETTAGLI ELABORATO: IB0U1BEZZDMSF0000001B								
MATERIALI METALLICI	ROTAIE 60E1 DA ML108 - GIUNTO ISOLANTE	-	-	ORDINE A CURA DI RFI	-	06/02/2025	09/10/2024	-	-
TRAVERSE E TRAVERSONI IN C.A.V.P.		-	-	ORDINE A CURA DI RFI	-	06/02/2025	09/10/2024	-	-
TRAVERSE IN LEGNO E MATERIALI VARI		-	-	ORDINE A CURA DI RFI	-	06/02/2025	09/10/2024	-	-
AM12	DETTAGLI ELABORATO: IB0U1BEZZDMSF0000001B								
MATERIALI METALLICI	ROTAIE 60E1 DA ML108 - GIUNTO ISOLANTE - CONTROROTAIE DI ACCIAIO MT.10,00 - BLOCCHI ACCIAIO LAVORATO ECC.	-	-	ORDINE A CURA DI RFI	-	21/04/2028	23/12/2027	-	-

Lotto 1 del quadruplicamento della linea ferroviaria Fortezza – Verona, tratta “Fortezza – Ponte Gardena”
OPERE PARTE B

Consorzio Dolomiti: Webuild SpA -
Implenia AG



Opere Principali - Piano degli Approvvigionamenti

Linea Base Data Inizio: 01/10/2023

*Data di Inizio ipotizzata (cronoprogramma atemporale)

SCAMBI	S60U/250/0,092 - S160U/170/0,12	-	-	ORDINE A CURA DI RFI	-	21/04/2028	23/12/2027	-	-
TRAVERSE E TRAVERSONI IN C.A.V.P.		-	-	ORDINE A CURA DI RFI	-	21/04/2028	23/12/2027	-	-
TRAVERSE IN LEGNO E MATERIALI VARI		-	-	ORDINE A CURA DI RFI	-	21/04/2028	23/12/2027	-	-
SE05.D	DETTAGLI ELABORATO: IB0U1BEZZDMSE0500001B								
OPERE ELETTROMECCANICHE FABBRICATO		-	-	ORDINE A CURA DI RFI	-	11/07/2028	13/03/2028	-	-
SE05.B	DETTAGLI ELABORATO: IB0U1BEZZDMSE0500001B								
OPERE EDILI PIAZZALE SSE		-	-	ORDINE A CURA DI RFI	-	08/04/2027	09/12/2026	-	-
SE05.E	DETTAGLI ELABORATO: IB0U1BEZZDMSE0500001B								
OPERE ELETTROMECCANICHE REPARTO ALL'APERTO		-	-	ORDINE A CURA DI RFI	-	11/07/2028	13/03/2028	-	-
SE04.B	DETTAGLI ELABORATO: IB0U1BEZZDMSE0400001B								
OPERE EDILI PIAZZALE SSE		-	-	ORDINE A CURA DI RFI	-	08/04/2027	09/12/2026	-	-
SE04.D	DETTAGLI ELABORATO: IB0U1BEZZDMSE0400001B								
OPERE ELETTROMECCANICHE FABBRICATO		-	-	ORDINE A CURA DI RFI	-	11/07/2028	13/03/2028	-	-
SE03.D	DETTAGLI ELABORATO: IB0U1BEZZDMSE0300001B								
OPERE ELETTROMECCANICHE FABBRICATO		-	-	ORDINE A CURA DI RFI	-	19/10/2028	21/06/2028	-	-
TE01/TE01	DETTAGLI ELABORATO: IB0U1BEZZDMLC0000004B								
TRAZIONE ELETTRICA		-	-	ORDINE A CURA DI RFI	-	07/06/2024	08/02/2024	-	-
TE01/TE02	DETTAGLI ELABORATO: IB0U1BEZZDMLC0000004B								
TRAZIONE ELETTRICA		-	-	ORDINE A CURA DI RFI	-	02/10/2024	04/06/2024	-	-
TE01/TE03	DETTAGLI ELABORATO: IB0U1BEZZDMLC0000004B								
TRAZIONE ELETTRICA		-	-	ORDINE A CURA DI RFI	-	15/12/2024	17/08/2024	-	-
TE01/TE04	DETTAGLI ELABORATO: IB0U1BEZZDMLC0000004B								
TRAZIONE ELETTRICA		-	-	ORDINE A CURA DI RFI	-	07/02/2025	10/10/2024	-	-
TE01/TE05	DETTAGLI ELABORATO: IB0U1BEZZDMLC0000004B								
TRAZIONE ELETTRICA		-	-	ORDINE A CURA DI RFI	-	08/08/2027	10/04/2027	-	-
TE01/TE06	DETTAGLI ELABORATO: IB0U1BEZZDMLC0000004B								

Lotto 1 del quadruplicamento della linea ferroviaria Fortezza – Verona, tratta “Fortezza – Ponte Gardena” OPERE PARTE B	Consorzio Dolomiti: Webuild SpA - Implenia AG								
Opere Principali - Piano degli Approvvigionamenti	Linea Base	Data Inizio:	01/10/2023						

*Data di inizio ipotizzata (cronoprogramma atemporale)

TRAZIONE ELETTRICA		-	-	ORDINE A CURA DI RFI	-	01/05/2028	02/01/2028	-	-
LC01	DETTAGLI ELABORATO: IB0U1BEZZDMLC0000001B								
PM FORTEZZA - PC PJ FORTEZZA		-	-	ORDINE A CURA DI RFI	-	11/07/2028	13/03/2028	-	-
LC03	DETTAGLI ELABORATO: IB0U1BEZZDMLC0000001B								
PC PJ FORTEZZA		-	-	ORDINE A CURA DI RFI	-	11/07/2028	13/03/2028	-	-
LC04	DETTAGLI ELABORATO: IB0U1BEZZDMLC0000001B								
PIANO DI ELETTTRIFICAZIONE DA Km 4+236 a km 8+264 (B.P. e B.D.) / PIANO DI ELETTTRIFICAZIONE DA Km 8+624 a TN ALBES		-	-	ORDINE A CURA DI RFI	-	11/07/2028	13/03/2028	-	-
LC05	DETTAGLI ELABORATO: IB0U1BEZZDMLC0000001B								
PIANO DI ELETTTRIFICAZIONE DA TN ALBES a km 13+480 (B.P. e B.D.) / PIANO DI ELETTTRIFICAZIONE DA Km13+480 a km 16+500 (B.P. e B.D.) / PIANO DI ELETTTRIFICAZIONE DA Km16+500 a km 21+013 (B.P. e B.D.)		-	-	ORDINE A CURA DI RFI	-	11/07/2028	13/03/2028	-	-
LC06	DETTAGLI ELABORATO: IB0U1BEZZDMLC0000001B								
PIANO DI ELETTTRIFICAZIONE DI PC-PJ PONTE GARDENA-CHIUSA		-	-	ORDINE A CURA DI RFI	-	11/07/2028	13/03/2028	-	-
LC07	DETTAGLI ELABORATO: IB0U1BEZZDMLC0000001B								
PIANO DI ELETTTRIFICAZIONE IC (B.P. E B.D.) PONTE GARDENA DA PSSP A POC 25kVca/3kVcc / APPARECCHIATURE PSSP POC, TRASFORMATORE SEPARATORE E PROTEZIONI TV E PV POC (B.P. e B.D.)		-	-	ORDINE A CURA DI RFI	-	11/07/2028	13/03/2028	-	-
LC09	DETTAGLI ELABORATO: IB0U1BEZZDMLC0000002B								
INTERCONNESSIONE 3KV LATO PONTE GARDENA		-	-	ORDINE A CURA DI RFI	-	11/07/2028	13/03/2028	-	-
AC10 (AS01)	DETTAGLI ELABORATO: IB0U1BEZZDMIS1000001B								
ADEGUAMENTO PIAZZALE PONTE GARDENA		-	-	ORDINE A CURA DI RFI	-	28/08/2024	30/04/2024	-	-
ST01	DETTAGLI ELABORATO: IB0U1BEZZDMLC0000003B								
STES	ST01.LC01 -ST01.LC03-ST01.LC05-ST01.LC06	-	-	ORDINE A CURA DI RFI	-	11/07/2028	13/03/2028	-	-

APPALTATORE

WBS.TRATTO D'OPERA FORNITURA	DESCRIZIONE	FORNITORE	n. ORDINE	EMISSIONE ORDINE PREVISTA	EMISSIONE ORDINE EFFETTIVA	DATA INIZIO ATTIVITA' PREV.	CONSEGNA IN CANTIERE PREV.	CONSEGNA IN CANTIERE EFFETTIVA	AVANZAMENTO APPROVVIGIONAMENTO
GN03.A									
ANELLI PREFABBRICATI IN CALCESTRUZZO ARMATO/FIBRORINFORZATO	RIVESTIMENTO FINESTRA DI FORCH	-	n.d.	04/05/2024	-	01/10/2024	21/09/2024	-	0%
N. 1 TBM EPB	RIVESTIMENTO FINESTRA DI FORCH	-	n.d.	04/05/2024	-	01/10/2024	21/09/2024	-	0%

Lotto 1 del quadruplicamento della linea ferroviaria Fortezza – Verona, tratta "Fortezza – Ponte Gardena"
OPERE PARTE B

Consorzio Dolomiti: Webuild SpA -
Implenia AG



Opere Principali - Piano degli Approvvigionamenti

Linea Base Data Inizio: 01/10/2023

*Data di Inizio ipotizzata (cronoprogramma atemporale)

GN01.O / GN01.F									
ANELLI PREFABBRICATI IN CALCESTRUZZO ARMATO/FIBRORINFORZATO	RIVESTIMENTO FINESTRA DI FUNES - TRATTA PRINCIPALE	-	n.d.	12/10/2024	-	09/06/2025	30/05/2025	-	0%
N. 2 TBM DA ROCCIA	SCAVO GALLERIE SCALERES B.P. E B.D.	-	n.d.	12/09/2024	-	09/06/2025	30/05/2025	-	0%
GN06.H									
ANELLI PREFABBRICATI IN CALCESTRUZZO ARMATO/FIBRORINFORZATO	RIVESTIMENTO FINESTRA DI FUNES - TRATTA PRINCIPALE	-	n.d.	22/01/2024	-	18/09/2024	08/09/2024	-	0%
N. 1 TBM DUAL MODE	RIVESTIMENTO FINESTRA DI FUNES - TRATTA PRINCIPALE	-	n.d.	23/12/2023	-	18/09/2024	08/09/2024	-	0%
VI01.B/VI01.C									
CARPENTERIA METALLICA	COSTUZIONE IMPALCATO ED ARCHI	-	n.d.	13/09/2024	-	11/05/2025	01/05/2025	-	0%
ELEMENTI SPECIALI PER PONTE	APPOGGI, RITEGNI SISMICI ECC.	-	n.d.	12/11/2024	-	11/05/2025	01/05/2025	-	0%
VI02.B/VI02.C									
CARPENTERIA METALLICA	COSTUZIONE IMPALCATO ED ARCHI	-	n.d.	01/01/2025	-	29/08/2025	19/08/2025	-	0%
ELEMENTI SPECIALI PER PONTE	APPOGGI, RITEGNI SISMICI ECC.	-	n.d.	02/03/2025	-	29/08/2025	19/08/2025	-	0%
FV10.B									