



### FASI ESECUTIVE FASE DEFINITIVA

ESECUZIONE DELLA GALLERIA ARTIFICIALE E SISTEMAZIONE DEFINITIVA

FASE 9 - ESECUZIONE DELLA GALLERIA ARTIFICIALE

- preparazione del piano di lavoro per il getto della galleria artificiale;
- gette delle fondazioni della galleria artificiale;
- gette di caviglia e pareti della galleria artificiale;
- montaggio della copertura e guida della galleria artificiale, realizzata con rivestimento in lamiera;
- lavori in legno ed altro allestito separato dalle travi in acciaio mediante un foglio in neoprene.

FASE 10 - RITOMBAMENTO DELLA PROTESI IN CALCESTRUZZO, DELLA DIMA E DELLA GALLERIA ARTIFICIALE

- ritombamento dei piedritti della galleria artificiale con terreno di riporto e sistemazione con terreno vegetale;
- ritombamento della dima e profilatura del terreno in corrispondenza del concaio di "letto scavo" di consolidamento con il pendio naturale, con terreno di riporto e sistemazione con terreno vegetale;
- consolidamento a rivestimento vegetale della scarpata a monte del ritombamento sopra protesi mediante rivestimento con fascia in rete metallica a doppia torsione galleria riempita con terreno vegetale rivestito internamente con geotessuto.

### LEGENDA

P.C. Piano dei centri  
P.F. Piano del ferro  
Q.M. Quota sommità muro  
Q.B. Quota testa protesi in calcestruzzo

P.S. Piano di scavo  
Q.C. Quota cordolo berlinese  
Q.T. Quota del terreno

### NOTE

Per la planimetria fare riferimento alla tavola:  
"B04/BEZZWAGA0100004"

Gli interventi di protezione dei versanti con barriere paramassi e consolidamento del versante con rete metallica di protezione sono indicati.

COMMITTENTE: **RFI RETE FERROVIARIA ITALIANA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE**

DIREZIONE LAVORI: **ITALFERR GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE**

APPALTATORE: **WSP S.p.A. CONSORZIO DOLOMITI**

PROGETTAZIONE: **SWS**

MANDANTI: **PNR, GOP, GEOMIN, SIST**

IL DIRETTORE DELLA PROGETTAZIONE: **Ing. Paolo Corno**

PROGETTO ESECUTIVO

PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL LOTTO 1 DEL QUADRUPPLICAMENTO DELLA LINEA FERROVIARIA FORTEZZA - VERONA TRATTA "FORTEZZA - PONTE GARDENA"

DISEGNO: **08 - GALLERIE**

D-GALLERIA SCALERES Imbocco Nord (Fortezza) Sistemazione definitiva - Sezioni trasversali - 1/2

APPROVATO	SCALA:
<i>[Firma]</i>	1 : 100

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC.	OPERAZIONE	DISCIPLINA	PROGR.	REV.
I B O U	1	B	E	Z I	W A	G A O I O O	0 0 8	C

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Approvato Data
A	Emissione	M. Sestini	13/01/22	A. Vignati	14/01/22	D. Baccaro	15/01/22	
B	Emissione per indicazione Confindustria	L. Giulini	19/07/22	A. Vignati	19/07/22	D. Baccaro	20/07/22	
C	Emissione di progetto definitivo	S. Cera	28/03/23	P. Tolomei	28/03/23	D. Baccaro	27/03/23	

File: IBOU1BEZZWAGA0100008C.dwg in: Elab.