



IN CORSO D'OPERA

SEZIONE TIPO B

PRINCIPALI FASI ESECUTIVE

- FASE 1: ESECUZIONE CONSOLIDAMENTO AL FRONTE (EVENTUALE)
- FASE 2: SCAVO A PIENA SEZIONE PER SFONDI DI 1.00m
- FASE 3: RIVESTIMENTO PROVVISORIO AL CONTORNO CON SPRITZ-BETON FIBRORINFORZATO sp. 5cm
- FASE 4: ESECUZIONE PRECONSOLIDAMENTO AL CONTORNO
- FASE 5: COMPLETAMENTO DEL RIVESTIMENTO PROVVISORIO AL CONTORNO CON CENTINE METALLICHE E SPRITZ-BETON FIBRORINFORZATO sp. 20cm (sp. tot. 25cm)
- FASE 5: RIPETIZIONE DELLE FASI PRECEDENTI FINO AL GETTO DELL'ARCO ROVESCIO
- FASE 6: SCAVO DI RIBASSO E GETTO DI ARCO ROVESCIO E MURETTE DISTANZA DAL FRONTE COME DA LINEE GUIDA
- FASE 7: POSA IN OPERA DI IMPERMEABILIZZAZIONE
- FASE 8: GETTO CALOTTA, DISTANZA DAL FRONTE COME DA LINEE GUIDA

RIFERIMENTI

- PER LE CARATTERISTICHE DEI MATERIALI, SI RIMANDA ALL'ELABORATO IBOU1BEZZSPGN0000001A
- PER LE LINEE GUIDA, SI RIMANDA ALL'ELABORATO IBOU1BEZZRHGN0000007A

LEGENDA

P.C.= PIANO DEI CENTRI P.R.= PIANO DI ROTOLAMENTO P.S.= PIANO DI SCAVO



DIREZIONE LAVORI:





PROGETTAZIONE: MANDATARIA:

SWS

MANDANTI:

GEOMIN

PROGETTAZIONE: Responsabile integrazione fra le varie prestazioni specialistiche

IL DIRETTORE DELLA

ISCRIZIONE ALBO N° 2216

SCALA:

n. Elab.:

PROGETTO ESECUTIVO

PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL LOTTO 1 DEL QUADRUPLICAMENTO DELLA LINEA FERROVIARIA FORTEZZA - VERONA TRATTA "FORTEZZA – PONTE GARDENA"

DISEGNO

08 - GALLERIE

C-GALLERIE NATURALI DI LINEA E DI INTERCONNESSIONE

Scavo tradizionale

By-pass tecnologico - Scavo e consolidamenti sezione tipo B **APPALTATORE**



1:50

COMMESSA LOTTO FASE ENTE TIPO DOC. OPERA/DISCIPLINA |Z|Z| WB

GN0000

Emissione a seguito di indicazioni ISCRIZIONE ALBO Nº 2216 30/07/2022

File: IB0U1BEZZWBGN0000072B.dwg