



- FASI REALIZZATIVE OPERA**
- 1) Realizzazione parziale di pali lato sud della sede ferroviaria in corrispondenza del sottopasso
 - 2) Esecuzione provvisoria del Canale Vialonesi
 - 3) Esecuzione degli scavi e realizzazione della platea di base e del muro reggipinta lato rampa sud sottopasso
 - 3) Realizzazione in opera del sottopasso a spinta e infissione del monolite sotto la sede ferroviaria
 - 4) Demolizione del muro del sottopasso e della platea di base. Esecuzione dello scavo per la costruzione del sifone sul Canale Vialonesi (previo infissione di palinocole per il sostegno delle scarpate) e realizzazione in opera del sifone
 - 5) Costruzione di parte dei cordi del muro a 'U' di sostegno della strada. Ritiro e messa in servizio del sifone.
 - 6) Completamento dei muri a 'U' e realizzazione della strada. Messa in servizio del sottopasso e ripristino della viabilità su Viale Lombardia

COMMITTEE: **SRFI** GRUPPO FERROVIARIO DELLO STATO

PROIEZIONE: **ITALFERR** GRUPPO FERROVIARIO DELLO STATO

INFRASTRUTTURE FERROVIARIE STRATEGICHE DEFINITE
DALLA LEGGE OBIETTIVO N. 443/01

DIREZIONE TECNICA - CENTRO DI PRODUZIONE MILANO
PROGETTO DEFINITIVO PER APPALTO INTEGRATO

POTENZIAMENTO DELLA LINEA RHO-ARONA. TRATTA RHO-GALLARATE
QUADRUPPLICAMENTO RHO-PARABIAGO E RACCORDO Y

OPERE PRINCIPALI - SOTTOVIA E SOTTOPASSI
SLZ1 - Nuovo sottovia lungo V.le Lombardia
Fasi realizzative e opere provvisoriai Ixv. 2/2

COMMESSA LOTTO FASE ENTE TIPO DOC. OPERAZIONE/PIANA PROG. REV.
MD1 12 26 PZ SLZ100 002 A

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Addebiato	Data
A	Emissione Esecutiva								

SCALA: **VAIO**

FILE: ILLUSTRAZIONE_A