



ANAS - Struttura Territoriale Toscana

Provincia di Siena - Comune di San Quirico
d'Orcia, Castiglione d'Orcia
SS2 "Cassia" dal km 141+612 al km 221+820

Servizi di progettazione in ordine ai Lavori di
ripristino della funzione statica con
consolidamento delle selle Gerber del viadotto in
loc. "San Quirico d'Orcia" al km 183+230

PROGETTO ESECUTIVO

DOCUMENTI TECNICO-AMMINISTRATIVI
Cronoprogramma

RIFERIMENTO ELABORATO		CODIFICA ELABORATO E NOME FILE							DATA:	
OP08_06		Fase	Codice commessa	n° progressivo			unità	tipologia	agg.	04/11/2022
		E	392	038	00	0	EX	A	SCALA:	

REVISIONI								
	A	04/11/2022	Emissione			Capirchio	Cipolloni	Petrangeli
	REV.	DATA	DESCRIZIONE			REDATTO	CONTROLLATO	APPROVATO

Direttore dell'Esecuzione del Contratto: Ing. Renzo Valentini



Il Progettista:
Ing. Luigi Fieno



Nome attività	Durata	Mese 1		Mese 2				Mese 3				Mese 4				Mese 5				Mese 6				Mese 7				Mese 8				Mese 9						
		s1	s2	s3	s4	s5	s6	s7	s8	s9	s10	s11	s12	s13	s14	s15	s16	s17	s18	s19	s20	s21	s22	s23	s24	s25	s26	s27	s28	s29	s30	s31	s32	s33				
Viadotto in loc. "San Quirico d'Orcia"	137 g	[Barra grigia continua]																																				
Fase 1	50 g	[Barra grigia continua]																																				
Preparazione delle aree di cantiere	2 g	[Barra grigia]																																				
Taglio di arbusti e vegetazione in genere	1 g	1																																				
Scavo di pulizia generale dell'area del cantiere	1 g	1																																				
Realizzazione della recinzione e degli accessi al c	1 g	1																																				
Realizzazione della viabilità di cantiere	1 g	1																																				
Apprestamenti del cantiere	2 g	[Barra grigia]																																				
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio de	1 g	1																																				
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del ca	1 g	1																																				
Allestimento di servizi sanitari del cantiere	1 g	1																																				
Impianti di servizio del cantiere	2 g	[Barra grigia]																																				
Realizzazione di impianto di messa a terra del car	1 g	1																																				
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere	1 g	1																																				
Realizzazione di impianto idrico dei servizi igienicc	1 g	1																																				
Realizzazione di impianto idrico del cantiere	1 g	1																																				
Rimozione di guard-rails	1 g	1																																				
Scavi di sbancamento Spalla A	1 g	[Barra grigia]																																				
Scavo di sbancamento fino alla quota delle fondaz	1 g	1																																				
Scavo a sezione obbligatoria per deviazione condott	1 g	1																																				
Scavi di sbancamento Spalla B	1 g	[Barra grigia]																																				
Scavo di sbancamento fino alla quota delle fondaz	1 g	1																																				
Scavo a sezione obbligatoria per deviazione condott	1 g	1																																				
Realizzazione Tiranti Provvisori sulla Spalla A esist	3 g	[Barra grigia]																																				
Perforazioni per la realizzazione di tiranti	2 g		2																																			
Realizzazione di tirantature di fondazione	1 g		1																																			
Realizzazione Tiranti Provvisori sulla Spalla B esist	3 g	[Barra grigia]																																				
Perforazioni per la realizzazione di tiranti	2 g		2																																			
Realizzazione di tirantature di fondazione	1 g		1																																			
Realizzazione micropali di fondazione Spalla A	10 g	[Barra grigia]																																				
Perforazioni per micropali	4 g			4																																		
Posa tubi per micropali	4 g				4																																	
Getto di calcestruzzo dei micropali	2 g					2																																
Realizzazione micropali di fondazione Spalla B	9 g	[Barra grigia]																																				
Perforazioni per micropali	4 g					4																																

Nome attività	Durata	Mese 1		Mese 2		Mese 3				Mese 4				Mese 5				Mese 6				Mese 7				Mese 8			Mese 9								
		s1	s2	s3	s4	s5	s6	s7	s8	s9	s10	s11	s12	s13	s14	s15	s16	s17	s18	s19	s20	s21	s22	s23	s24	s25	s26	s27	s28	s29	s30	s31	s32	s33			
Posa tubi per micropali	3 g						3																														
Getto di calcestruzzo dei micropali	2 g						2																														
Getto plinti di Fondazione Spalla A	10 g																																				
Realizzazione della carpenteria per le strutture in	4 g							4																													
Lavorazione e posa ferri di armatura per le struttur	4 g							4																													
Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazion	2 g									2																											
Getto plinti di Fondazione Spalla B	10 g																																				
Realizzazione della carpenteria per le strutture in	4 g									4																											
Lavorazione e posa ferri di armatura per le struttur	4 g									4																											
Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazion	2 g										2																										
Fase 2	92 g																																				
Preparazione delle aree di cantiere	3 g																																				
Taglio di arbusti e vegetazione in genere	1 g										1																										
Scavo di pulizia generale dell'area del cantiere	1 g										1																										
Realizzazione della recinzione e degli accessi al c	1 g										1																										
Realizzazione della viabilità di cantiere	1 g										1																										
Realizzazione della chiusura delle Carregiate dell:	1 g										1																										
Realizzazione della chiusura delle Carregiate dell:	1 g										1																										
Apprestamenti del cantiere	1 g																																				
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio de	1 g										1																										
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del ca	1 g										1																										
Allestimento di servizi sanitari del cantiere	1 g										1																										
Impianti di servizio del cantiere	2 g																																				
Realizzazione di impianto di messa a terra del car	1 g										1																										
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere	1 g										1																										
Realizzazione di impianto idrico dei servizi igienic	1 g										1																										
Realizzazione di impianto idrico del cantiere	1 g										1																										
Rimozione di guard-rails	1 g										1																										
Fase 2a	51 g																																				
Demolizione viadotto esistente	14 g																																				
Taglio di elementi strutturali in c.a. Campat	4 g											4																									
Demolizione del viadotto esistente eseguita	2 g												2																								
Taglio di elementi strutturali in c.a. Campat	4 g													4																							
Demolizione del viadotto esistente eseguita	2 g														2																						
Taglio di elementi strutturali in c.a. lato Spa	4 g															4																					

