



- FASE 1:
- REALIZZAZIONE DEGLI SCAVI DELLE FONDAZIONI DELLE PILE
  - REALIZZAZIONE DEI PALI DELLE FONDAZIONI DELLE PILE
  - REALIZZAZIONE DEI RINTERRI DELLE FONDAZIONI DELLE PILE
  - REALIZZAZIONE DEI RINTERRI DELLE SPALLE FINO A QUOTA DI IMPOSTA DELLE SPALLE STESSE
  - REALIZZAZIONE DEI PALI DELLE SPALLE

- FASE 2:
- REALIZZAZIONE DELLE ELEVAZIONI DELLE PILE E DELLE SPALLE
  - VARO DEI CONCI TRA LE PILE DI DUE TRAVI ESTERNE

- FASE 3:
- VARO DEI CONCI TRA LE PILE DELLE ALTRE DUE TRAVI ESTERNE
  - CONNESSIONE DELLE DUE TRAVI VARATE IN FASE 3 CON LE DUE TRAVI ESTERNE VARATE IN FASE 2 MEDIANTE LA CONTROVENTATURA DI PIANO

- FASE 4:
- VARO DEI CONCI TRA LA PILA 1 E LA SPALLA 1 DELLE DUE TRAVI ESTERNE
  - CONNESSIONE DEI CONCI VARATI IN FASE 4 CON I CONCI TRA LE PILE

- FASE 5:
- VARO DEI CONCI TRA LA PILA 1 E LA SPALLA 1 DELLE ALTRE DUE TRAVI ESTERNE
  - CONNESSIONE DELLE DUE TRAVI VARATE IN FASE 5 CON LE DUE TRAVI ESTERNE VARATE IN FASE 4 MEDIANTE LA CONTROVENTATURA DI PIANO
  - CONNESSIONE DEI CONCI VARATI IN FASE 5 CON I CONCI TRA LE PILE

- FASE 6:
- VARO DEI CONCI TRA LA PILA 2 E LA SPALLA 2 DELLE DUE TRAVI ESTERNE
  - CONNESSIONE DEI CONCI VARATI IN FASE 6 CON I CONCI TRA LE PILE

- FASE 7:
- VARO DEI CONCI TRA LA PILA 1 E LA SPALLA 1 DELLE ALTRE DUE TRAVI ESTERNE
  - CONNESSIONE DELLE DUE TRAVI VARATE IN FASE 7 CON LE DUE TRAVI ESTERNE VARATE IN FASE 6 MEDIANTE LA CONTROVENTATURA DI PIANO
  - CONNESSIONE DEI CONCI VARATI IN FASE 7 CON I CONCI TRA LE PILE

- FASE 8:
- POSA IN OPERA DELLE PREDALLES TRA LA SPALLA 2 E LA PILA 1

- FASE 9:
- POSA IN OPERA DELLE PREDALLES TRA LA SPALLA 1 E LA PILA 1

- FASE 10:
- GETTO DELLA SOLETTA

**ANAS S.p.A.**  
Direzione Tecnica

**LAVORI DI COLLEGAMENTO TRA LA S.S.11 A MAGENTA E LA TANGENZIALE OVEST DI MILANO**

**VARIANTE DI ABBIATEGRASSO E ADEGUAMENTO IN SEDE DEL TRATTO ABBIATEGRASSO-VIGEVANO FINO AL PONTE SUL FIUME TICINO**

**1° STRALCIO DA MAGENTA A VIGEVANO - TRATTA C**

**PROGETTO ESECUTIVO - COD. MI608**

<b>STUDIO CORONA</b> Ing. Renato Del Prete	<b>ING. RENATO DEL PRETE</b> Ing. Renato Del Prete	<b>ECOPLAN</b> Ing. Nicola Fattori	<b>EG</b> Ing. Gabriele Esposito
<b>UNING</b> Ing. Renato Vanni	<b>SETAC</b> Prof. Ing. Luigi Marone	<b>ARKE</b> Ing. Giancarlo Agostini	<b>DOTI. GEOL. DANLO SULLO</b> Dott. Geol. Danilo Gatto

VISTO IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: *Giuseppe Davoli*  
Dott. Ing. Giuseppe Davoli MA.GERI

INTEGRATORE DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE: *Ing. Fabrizio BAETTI*  
Ing. Fabrizio BAETTI

GEOLOGO: *Prof. Ing. Carlo Luigi MONTEBRO*  
Prof. Ing. Carlo Luigi MONTEBRO

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE: *Ing. Gianluca COCCIELLO*  
Ing. Gianluca COCCIELLO

**NA09**

**N - CANTIERIZZAZIONE**  
NA - CANTIERIZZAZIONE OPERE MAGGIORI  
PO02 - PONTE ROGGIA TICINELLO - FASI COSTRUTTIVE

CODICE PROGETTO	NOME FILE	REVISIONE	SCALA
LO203	NA09-T00CA01CANPE02_A.dwg	A	1:250

PROGETTO	ELAB.	DATA	REDAITTO	VERIFICATO	APPROVATO
LO203	E 23/01	Ottobre 2023	ARCH. SORIELLA NIGARISTANI	ING. GAETANO BANIERI	ING. FABRIZIO BAETTI