



- FASE 1:
- REALIZZAZIONE DEGLI SCAVI DELLE FONDAZIONI DELLE PILE
  - REALIZZAZIONE DEI PALI DELLE FONDAZIONI DELLE PILE
  - REALIZZAZIONE DEI RINTERRI DELLE FONDAZIONI DELLE PILE
  - REALIZZAZIONE DEI RINTERRI DELLE SPALLE FINO A QUOTA DI IMPOSTA DELLE SPALLE STESSE
  - REALIZZAZIONE DEI PALI DELLE SPALLE

- FASE 2:
- REALIZZAZIONE DELLE ELEVAZIONI DELLE PILE E DELLE SPALLE
  - VARO DEI CONCI TRA LE PILE DI DUE TRAVI ESTERNE

- FASE 3:
- VARO DEI CONCI TRA LE PILE DELLE ALTRE DUE TRAVI ESTERNE
  - CONNESSIONE DELLE DUE TRAVI VARATE IN FASE 3 CON LE DUE TRAVI ESTERNE VARATE IN FASE 2 MEDIANTE LA CONTROVENTATURA DI PIANO

- FASE 4:
- VARO DEI CONCI TRA LA PILA 1 E LA SPALLA 1 DELLE DUE TRAVI ESTERNE
  - CONNESSIONE DEI CONCI VARATI IN FASE 4 CON I CONCI TRA LE PILE

- FASE 5:
- VARO DEI CONCI TRA LA PILA 1 E LA SPALLA 1 DELLE ALTRE DUE TRAVI ESTERNE
  - CONNESSIONE DELLE DUE TRAVI VARATE IN FASE 5 CON LE DUE TRAVI ESTERNE VARATE IN FASE 4 MEDIANTE LA CONTROVENTATURA DI PIANO
  - CONNESSIONE DEI CONCI VARATI IN FASE 5 CON I CONCI TRA LE PILE

- FASE 6:
- VARO DEI CONCI TRA LA PILA 2 E LA SPALLA 2 DELLE DUE TRAVI ESTERNE
  - CONNESSIONE DEI CONCI VARATI IN FASE 6 CON I CONCI TRA LE PILE

- FASE 7:
- VARO DEI CONCI TRA LA PILA 1 E LA SPALLA 1 DELLE ALTRE DUE TRAVI ESTERNE
  - CONNESSIONE DELLE DUE TRAVI VARATE IN FASE 7 CON LE DUE TRAVI ESTERNE VARATE IN FASE 6 MEDIANTE LA CONTROVENTATURA DI PIANO
  - CONNESSIONE DEI CONCI VARATI IN FASE 7 CON I CONCI TRA LE PILE

- FASE 8:
- POSA IN OPERA DELLE PREDALLES TRA LA SPALLA 2 E LA PILA 1

- FASE 9:
- POSA IN OPERA DELLE PREDALLES TRA LA SPALLA 1 E LA PILA 1

- FASE 10:
- GETTO DELLA SOLETTA

**ANAS S.p.A.**  
Direzione Tecnica

**LAVORI DI COLLEGAMENTO TRA LA S.S.11 A MAGENTA E LA TANGENZIALE OVEST DI MILANO**

**VARIANTE DI ABBIATEGRASSO E ADEGUAMENTO IN SEDE DEL TRATTO ABBIATEGRASSO-VIGEVANO FINO AL PONTE SUL FIUME TICINO**

**1° STRALCIO DA MAGENTA A VIGEVANO - TRATTA C**

**PROGETTO ESECUTIVO - COD. MI608**

<b>STUDIO CORONA</b> Ing. Renato Del Prete	<b>ING. RENATO DEL PRETE</b> Ing. Renato Del Prete	<b>ECOPLAN</b> Ing. Nicola Fattori	<b>EG</b> Ing. Gabriele Stroppa
<b>UNING</b> Ing. Renato Vanni	<b>SETAC</b> Prof. Ing. Luigi Marzulli	<b>ARKE</b> Ing. Giancarlo Agostini	<b>DOTI. GEOL. DANLO SULLO</b> Dott. Geol. Danilo Gelli

VISTO IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: *Giuseppe D'Alagni*  
 INTEGRATORE DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE: *Fabrizio Sabetti*  
 GEOLOGO: *Luigi Montershi*  
 IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE: *Giuseppe Cocciello*

**NA11**  
NA - CANTIERIZZAZIONE OPERE MAGGIORI  
PO03 - PONTE NAVIGLIO BEREGUARDO - FASI COSTRUTTIVE

CODICE PROGETTO: <b>LO203</b>	IV. PROG. <b>E</b>	N. PROG. <b>2301</b>	NOME FILE: <b>NA11-T00CA01CANPE04_A.dwg</b>	REVISIONE: <b>A</b>	SCALA: <b>1:250</b>
ELAB. <b>LO203</b>	ELAB. <b>E</b>	ELAB. <b>2301</b>	ELAB. <b>T00CA01CANPE04</b>	ELAB. <b>A</b>	ELAB. <b>1:250</b>

<b>C</b>					
<b>B</b>					
<b>A</b>	EMMISSIONE	Ottobre 2023	ARCH. SCHIOLA NIGARISTANI	ING. GAETANO BARIERI	ING. FABRIZIO SABETTI
REV.	DESCRIZIONE	DATA	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO