

COMMITTENTE:



DIREZIONE LAVORI:



APPALTATORE:  
CONSORZIO:



SOCI:



PROGETTAZIONE:  
MANDATARIA:



MANDANTI:




## PROGETTO ESECUTIVO DI VARIANTE

### ITINERARIO NAPOLI - BARI RADDOPPIO TRATTA APICE - ORSARA I LOTTO FUNZIONALE APICE - HIRPINIA

#### PARTE GENERALE

Generale

VARIANTE 18 – OdS n. 200 - Paduli – Cronoprogramma

APPALTATORE	DIRETTORE DELLA PROGETTAZIONE	PROGETTISTA
Consorzio HIRPINIA AV Il Direttore Tecnico Ing. Aristodemus Busillo  25/07/2023	Il Responsabile integrazione fra le varie prestazioni specialistiche	Ing. A. Busillo

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC.	OPERA/DISCIPLINA	PROGR.	REV.	SCALA:
IF28	01	V	ZZ	ST	FA0900	180	C	-

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato Data
A	Emissione per consegna	A.Cametti	28/07/2022	C.Rollo	28/07/2022	V. Moriello	28/07/2022	Ing. A. Busillo
B	Revisione a seguito istruttoria	A.Cametti	29/05/2023	C.Rollo	29/05/2023	A. Busillo	29/05/2023	
C	Revisione a seguito istruttoria	A.Cametti	25/07/2023	C.Rollo	25/07/2023	A. Busillo	25/07/2023	
								25/07/2023

File: IF2801VZZPHMD0000180C

n. Elab.: -

ID	ID	Nome attività	Durata	Inizio	Fine	ago	set	ott	nov	dic	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov
1	1	<b>Raddoppio Tratta Apice-Orsara - I Lotta Funzionale Apice-Hirpinia</b>	<b>4069 g</b>	<b>27/08/2019</b>	<b>16/10/2030</b>																
209	209	<b>COSTRUZIONE</b>	<b>3673 g</b>	<b>26/09/2020</b>	<b>16/10/2030</b>																
210	210	<b>Opere di Sede</b>	<b>3673 g</b>	<b>26/09/2020</b>	<b>16/10/2030</b>																
211	211	<b>BONIFICA ORDIGNI BELLICI</b>	<b>1586 g</b>	<b>26/10/2020</b>	<b>27/02/2025</b>																
212	212	<b>BB01 - Bonifica Ordigni Esplosivi</b>	<b>1586 g</b>	<b>26/10/2020</b>	<b>27/02/2025</b>																
213	213	<b>BB01A - Bonifica Ordigni Esplosivi</b>	<b>1586 g</b>	<b>26/10/2020</b>	<b>27/02/2025</b>																
327	327	<b>B15 - Var. 18 - Paduli</b>	<b>14 g</b>	<b>21/09/2023</b>	<b>04/10/2023</b>																
328	328	<b>BB1 - Bonifica bellica superficiale</b>	<b>5 g</b>	<b>21/09/2023</b>	<b>25/09/2023</b>																
329	329	<b>BB01.B15 - Var. 18 - Paduli - BOE Superficiale</b>	<b>5 g</b>	<b>21/09/2023</b>	<b>25/09/2023</b>																
330	330	<b>BB2 - Bonifica bellica profonda</b>	<b>6 g</b>	<b>22/09/2023</b>	<b>27/09/2023</b>																
331	331	<b>BB01.B15 - Var. 18 - Paduli - BOE Profonda</b>	<b>6 g</b>	<b>22/09/2023</b>	<b>27/09/2023</b>																
332	332	<b>BB3 - Bonifica bellica - Collaudo GM e acquisiz. Certificazione</b>	<b>7 g</b>	<b>28/09/2023</b>	<b>04/10/2023</b>																
333	333	<b>BB01.B15 - Var. 18 - Paduli - BOE - Collaudo Genio Militare e Certificazione</b>	<b>7 g</b>	<b>28/09/2023</b>	<b>04/10/2023</b>																
349	349	<b>NUOVA VIABILITA' E VIABILITA' INTERFERITA</b>	<b>3673 g</b>	<b>26/09/2020</b>	<b>16/10/2030</b>																
849	849	<b>NV24 - Viabilità di accesso Stazione Paduli Larg. =6.0 m Lung.=112 m</b>	<b>25 g</b>	<b>01/10/2024</b>	<b>25/10/2024</b>																
850	850	<b>NV24A - Viabilità di accesso Stazione Paduli Larg. =6.0 m Lung.=112 m</b>	<b>25 g</b>	<b>01/10/2024</b>	<b>25/10/2024</b>																
851	851	<b>NV24A - Intero Tratto d'Opera Opera</b>	<b>25 g</b>	<b>01/10/2024</b>	<b>25/10/2024</b>																
852	852	<b>NI3 - Movimenti di terra</b>	<b>15 g</b>	<b>01/10/2024</b>	<b>15/10/2024</b>																
853	853	<b>NV24.A00 - Var. 18 - Movimenti terra</b>	<b>15 g</b>	<b>01/10/2024</b>	<b>15/10/2024</b>																
854	854	<b>NIA - Piattaforma stradale</b>	<b>5 g</b>	<b>16/10/2024</b>	<b>20/10/2024</b>																
855	855	<b>NV24.A00 - Var. 18 - Piattaforma stradale</b>	<b>5 g</b>	<b>16/10/2024</b>	<b>20/10/2024</b>																
856	856	<b>NIB - Opere di finitura</b>	<b>25 g</b>	<b>01/10/2024</b>	<b>25/10/2024</b>																
857	857	<b>NV24.A00 - Var. 18 - Opere di finitura</b>	<b>25 g</b>	<b>01/10/2024</b>	<b>25/10/2024</b>																
2501	2501	<b>RILEVATI</b>	<b>3311 g</b>	<b>26/09/2020</b>	<b>19/10/2029</b>																
2767	2767	<b>RI63 - Piazzale Paduli</b>	<b>236 g</b>	<b>01/09/2023</b>	<b>23/04/2024</b>																
2768	2768	<b>RI63A - Piazzale PPT di Paduli - FA09</b>	<b>236 g</b>	<b>01/09/2023</b>	<b>23/04/2024</b>																
2769	2769	<b>RI63A - Intero Tratto d'Opera</b>	<b>236 g</b>	<b>01/09/2023</b>	<b>23/04/2024</b>																
2770	2770	<b>RI4 - Movimenti di terra</b>	<b>41 g</b>	<b>01/09/2023</b>	<b>11/10/2023</b>																
2771	2771	<b>RI63.C00 - Var. 18 - Movimenti terra (Demolizione totale fabbricato)</b>	<b>20 g</b>	<b>01/09/2023</b>	<b>20/09/2023</b>																
2773	2773	<b>RI8 - Opere di finitura di linea</b>	<b>30 g</b>	<b>25/03/2024</b>	<b>23/04/2024</b>																
2775	2775	<b>RI63.C00 - Var. 18 - Opere di finitura di linea</b>	<b>30 g</b>	<b>25/03/2024</b>	<b>23/04/2024</b>																
5337	5337	<b>Fabbricati Tecnoloici</b>	<b>2279 g</b>	<b>17/10/2023</b>	<b>11/01/2030</b>																
5338	5338	<b>FABBRICATI</b>	<b>2279 g</b>	<b>17/10/2023</b>	<b>11/01/2030</b>																
5477	5477	<b>FA09 - PPT di Paduli</b>	<b>190 g</b>	<b>17/10/2023</b>	<b>23/04/2024</b>																
5478	5478	<b>FA09A - PPT di Paduli</b>	<b>170 g</b>	<b>17/10/2023</b>	<b>03/04/2024</b>																
5479	5479	<b>FA09A - Intero Tratto d'Opera</b>	<b>170 g</b>	<b>17/10/2023</b>	<b>03/04/2024</b>																
5480	5480	<b>FA2 - Fondazioni/Elevazioni</b>	<b>70 g</b>	<b>17/10/2023</b>	<b>25/12/2023</b>																
5482	5482	<b>FA09.A00 - Var. 18 - PPT di Paduli - Fondazioni/Elevazioni</b>	<b>70 g</b>	<b>17/10/2023</b>	<b>25/12/2023</b>																
5483	5483	<b>FA3 - Sistemazioni esterne</b>	<b>100 g</b>	<b>26/12/2023</b>	<b>03/04/2024</b>																
5485	5485	<b>FA09.A00 - Var. 18 - PPT di Paduli - Sistemazioni esterne</b>	<b>100 g</b>	<b>26/12/2023</b>	<b>03/04/2024</b>																
5486	5486	<b>FA4 - Opere di finitura interne</b>	<b>100 g</b>	<b>26/12/2023</b>	<b>03/04/2024</b>																
5488	5488	<b>FA09.A00 - Var. 18 - PPT di Paduli - Opere di finitura interne</b>	<b>100 g</b>	<b>26/12/2023</b>	<b>03/04/2024</b>																
5489	5489	<b>FA5 - Opere di finitura esterne</b>	<b>100 g</b>	<b>26/12/2023</b>	<b>03/04/2024</b>																
5491	5491	<b>FA09.A00 - Var. 18 - PPT di Paduli - Opere di finitura esterne</b>	<b>100 g</b>	<b>26/12/2023</b>	<b>03/04/2024</b>																
5492	5492	<b>FA09B - FA09B - FA Consegna di Paduli</b>	<b>190 g</b>	<b>17/10/2023</b>	<b>23/04/2024</b>																
5493	5493	<b>FA09B - Intero Tratto d'Opera</b>	<b>190 g</b>	<b>17/10/2023</b>	<b>23/04/2024</b>																
5494	5494	<b>FA2 - Fondazioni/Elevazioni</b>	<b>70 g</b>	<b>17/10/2023</b>	<b>25/12/2023</b>																
5495	5495	<b>FA09.B00 - Var. 18 - FA Consegna di Paduli - Fondazioni/Elevazioni</b>	<b>70 g</b>	<b>17/10/2023</b>	<b>25/12/2023</b>																
5496	5496	<b>FA3 - Sistemazioni esterne</b>	<b>100 g</b>	<b>26/12/2023</b>	<b>03/04/2024</b>																
5497	5497	<b>FA09.B00 - Var. 18 - FA Consegna di Paduli - Sistemazioni esterne</b>	<b>100 g</b>	<b>26/12/2023</b>	<b>03/04/2024</b>																
5498	5498	<b>FA4 - Opere di finitura interne</b>	<b>100 g</b>	<b>26/12/2023</b>	<b>03/04/2024</b>																
5499	5499	<b>FA09.B00 - Var. 18 - FA Consegna di Paduli - Opere di finitura interne</b>	<b>100 g</b>	<b>26/12/2023</b>	<b>03/04/2024</b>																
5500	5500	<b>FA5 - Opere di finitura esterne</b>	<b>120 g</b>	<b>26/12/2023</b>	<b>23/04/2024</b>																
5501	5501	<b>FA09.B00 - Var. 18 - FA Consegna di Paduli - Opere di finitura esterne</b>	<b>120 g</b>	<b>26/12/2023</b>	<b>23/04/2024</b>																
5502	5502	<b>Impianti Civili</b>	<b>2767 g</b>	<b>18/09/2022</b>	<b>15/04/2030</b>																
5503	5503	<b>IMPIANTI MECCANICI</b>	<b>2109 g</b>	<b>03/06/2024</b>	<b>12/03/2030</b>																
5606	5606	<b>IM09 - Fabbricato PPT di Paduli (FA09)</b>	<b>145 g</b>	<b>03/06/2024</b>	<b>26/10/2024</b>																
5607	5607	<b>IM09A - Fabbricato PPT di Paduli (FA09)</b>	<b>145 g</b>	<b>03/06/2024</b>	<b>26/10/2024</b>																
5608	5608	<b>IM09A - Intero Tratto d'Opera</b>	<b>145 g</b>	<b>03/06/2024</b>	<b>26/10/2024</b>																
5609	5609	<b>MLS - Milestones Generali</b>	<b>0 g</b>	<b>26/10/2024</b>	<b>26/10/2024</b>																
5610	5610	<b>IM09 - Var. 18 - Fabbricato PPT di Paduli (FA09) - Disponibilità per altro appalto</b>	<b>0 g</b>	<b>26/10/2024</b>	<b>26/10/2024</b>																
5611	5611	<b>IM1 - Impianto idrico-sanitario</b>	<b>120 g</b>	<b>03/06/2024</b>	<b>30/09/2024</b>																
5612	5612	<b>IM09 - Var. 18 - Fabbricato PPT di Paduli (FA09) - Impianto idrico-sanitario</b>	<b>120 g</b>	<b>03/06/2024</b>	<b>30/09/2024</b>																
5613	5613	<b>IM5 - HVAC</b>	<b>120 g</b>	<b>03/06/2024</b>	<b>30/09/2024</b>																
5615	5615	<b>IM09 - Var. 18 - Fabbricato PPT di Paduli (FA09) - HVAC</b>	<b>120 g</b>	<b>03/06/2024</b>	<b>30/09/2024</b>																
5616	5616	<b>IM7 - Rivelazione Incendi</b>	<b>120 g</b>	<b>03/06/2024</b>	<b>30/09/2024</b>																
5618	5618	<b>IM09 - Var. 18 - Fabbricato PPT di Paduli (FA09) - Rivelazione Incendi</b>	<b>120 g</b>	<b>03/06/2024</b>	<b>30/09/2024</b>																

ID	ID	Nome attività	Durata	Inizio	Fine	2024																	
						ago	set	ott	nov	dic	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov		
5619	5619	IM8 - Controllo Accessi ed Antintrusione	120 g	03/06/2024	30/09/2024																		
5621	5621	IM09 - Var. 18 - Fabbricato PPT di Paduli (FA09) - Controllo Accessi ed Antintrusione	120 g	03/06/2024	30/09/2024																		
5622	5622	IM9 - TVCC	120 g	03/06/2024	30/09/2024																		
5624	5624	IM09 - Var. 18 - Fabbricato PPT di Paduli (FA09) - TVCC	120 g	03/06/2024	30/09/2024																		
5752	5752	IMPIANTI ELETTRICI	2767 g	18/09/2022	15/04/2030																		
5753	5753	IE01 - IMPIANTI LFM FERMATE, STAZIONI E FABBRICATI TECNOLOGICI	2169 g	04/04/2024	12/03/2030																		
5846	5846	IE01L - PPT7 Paduli	180 g	04/04/2024	30/09/2024																		
5847	5847	IE01L - Intero Tratto d'Opera	180 g	04/04/2024	30/09/2024																		
5848	5848	IE1 - Cabina MT ed oneri di allacciamento	180 g	04/04/2024	30/09/2024																		
5849	5849	IE01L - Var. 18 - PPT7 Paduli - Cabina MT ed oneri di allacciamento	180 g	04/04/2024	30/09/2024																		
5850	5850	IE2 - Quadri elettrici BT	180 g	04/04/2024	30/09/2024																		
5852	5852	IE01L - Var. 18 - PPT7 Paduli - Quadri elettrici BT	180 g	04/04/2024	30/09/2024																		
5853	5853	IE3 - Impianti LFM nei Fabbricati	180 g	04/04/2024	30/09/2024																		
5855	5855	IE01L - Var. 18 - PPT7 Paduli - Impianti LFM nei Fabbricati	180 g	04/04/2024	30/09/2024																		