



TABELLA RIASSUNTIVA DEGLI APPRESTAMENTI

Apprestamenti di servizio in cantiere stimati in funzione al numero di lavoratori impiegati

Apprestamenti	Numero di lavoratori																			
	1	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	76	77	80	
Docce			1	2	3	4	5	6	7	8	9									
WC			1	2	3	4	5	6	7	8	9									
Lavabi			2	4	6	8	10	12	14	16	18									
Spogliatoi			6	12	18	24	30	36	42	48	54	60	66	72	78	84	90	91	96	
Rettifono e ripovvero			1,2	6	12	18	24	30	36	42	48	54	60	66	72	78	84	90	91	96

AREA DI PRESIDIO INTERNO

PISTE INTERNE DI CANTIERE

INNESTI CON VIABILITA' ESTERNA

RECINZIONE DI CANTIERE

PISTE ESTERNE DI CANTIERE

LEGENDA INSTALLAZIONI

- 1 UFFICI DI CANTIERE
- 2 SERVIZI
- 3 REFETTORIO
- 4 SPOGLIATOI
- 5 INFERMERIA
- 6 GUARDIANA
- 7 PUNTO CONSEGNA E CABINA ELETTRICA MT/BT
- 8 GRUPPO ELETTROGENO
- 9 IMPIANTO MISCELE
- 10 IMPIANTO TRATTAMENTO FANGHI
- 11 GRU A CAVALLETTO
- 12 TRAMOGGIA
- 13 SCALE + ASCENSORE
- 14 VENTILAZIONE
- 15 STOCCAGGIO MATERIALI
- 16 SERBATOIO H2O ANTINCENDIO CON GRUPPO DI POMPA
- 17 OFFICINA MECCANICA
- 18 PARCHEGGI
- 19 MAGAZZINI
- 20 PESA A PONTE
- 21
- 22 LAVAGGIO GOMME
- 23 GRUPPO ELETTROCOMPRESSORI
- 24 AGITATORE / POMPA CARRELLATA

CARTELLONISTICA DI CANTIERE

Nelle aree di cantiere deve essere esposta idonea segnaletica inerente la viabilità, interna ed esterna al cantiere stesso. Le prescrizioni di sicurezza e gli obblighi da osservare, le colorazioni, i pittogrammi e le dimensioni devono essere conformi al D.Lgs. n. 455/99 e al D.Lgs. n. 511/00 e s.m.i.

RECINZIONE PROVVISORIA

La zona di lavoro temporanea o di lavoro durante devono essere delimitata con recinzione provvisoria. Tale recinzione deve essere realizzata con pannelli di rete zincata elettrolitica sostenuta da blocchetti in cemento armato vibrocalato. Le aree di lavoro devono essere delimitate con rete di plastica alta almeno un metro, posta su montanti metallici e conetti in tavole di legno.

ESTINTORI

Attrezzatura degli edifici o delle strutture di servizio, in posizioni raggiungibili, devono essere collocati degli estintori portatili (frangibile), devono essere collocati degli estintori portatili (frangibile) conformi alle norme vigenti. La quantità e la tipologia di estintori da allocare in ogni singolo edificio deve essere messa in relazione alla loro capacità estinguente ed al carico orario previsto.

LAVABI

Devono essere in numero minimo di uno ogni 5 lavoratori sulla base del numero medio di lavoratori presenti nel cantiere. Devono essere installati in luoghi coperti, a temperatura ambiente, con acqua calda e fredda e di mezzi detergenti e per asciugarsi.

DOCCE

Devono essere installati locali con docce, almeno una ogni 10 lavoratori contemporaneamente presenti, dotati per sesso e con Doccia separata. Devono avere superficie minima di 1,6 mq, comprensivo dello spazio necessario per l'essiccazione e altezza di almeno 2,40 m.

SPOGLIATOIO

La superficie del locale spogliatoio è pari a 1,2 mq per addetto, con una superficie minima di fine e altezza minima non inferiore ai 2,40 m e 2,70 m con riferimento alla durata di utilizzo complessivo per l'opera in oggetto. Gli spogliatoi devono essere dotati di armadietti a doppio scomparto ed uso individuale con pancia per persona, illuminati ed opportunamente riscaldati durante la stagione invernale.

WC

I servizi igienici devono essere dotati per sesso, da dimensionare in numero non inferiore a 1 ogni 10 lavoratori sulla base del numero complessivo medio di lavoratori presenti. Devono avere superficie minima di 1,2 mq, con il lato minore non inferiore a 0,90 m e altezza minima di 2,40.

MISURE DI COORDINAMENTO

CODICE SCHEDA

VIABILITA' ESTERNA

MSC EST 001