



- MACRO FASE 1:
- 1) Esecuzione delle paratie di micropali P1, e P2
  - 2) Chiusura del traffico stradale
  - 3) Demolizioni strutture esistenti

- MACRO FASE 2:
- 1) Realizzazione nuovo scotolare
  - 2) Ripristino parte della della pista ciclabile a nuova qto di progetto
  - 3) Ripristino parte della pavimentazione, cordoli e finiture stradali a nuova qto di progetto
  - 4) Scappozzatura cordoli delle paratie 1 e 2
  - 5) Posi in opera dei binari

- MACRO FASE 3:
- 1) Scappozzatura cordoli paratie 1 e 2
  - 2) Realizzazione sottofondo nuova linea ferroviaria
  - 3) Posi in opera dei binari

Incidenza armatura-sottovia	
Elemento	kg/mc
Copertura	190
Piedritti	190
Fondazioni	190

COMMITTENTE: **RFI** RETE FERROVIARIA ITALIANA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANO

ALTA SORVEGLIANZA: **ITALFERR** GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANO

GENERAL CONTRACTOR: **Consorzio Irico-W Due**

**INFRASTRUTTURE FERROVIARIE STRATEGICHE DEFINITE DALLA LEGGE OBIETTIVO N. 443/01**

**PROGETTO DEFINITIVO**

**LINEA AV/AC VERONA - PADOVA**  
**SUB TRATTA VERONA - VICENZA**  
**1° SUB LOTTO VERONA - MONTEBELLO VICENTINO**

DISEGNO  
 SOTTOVIA - SL01 PROLUNGAMENTO SOTTOVIA ESISTENTE SOTTO LA LINEA STORICA AL Km 0+173  
 SL01A - SCATOLARE DI PROLUNGAMENTO - FASI ESECUTIVE

GENERAL CONTRACTOR: **ATi bonifica** CONSORZIO IRICAV DUE S.p.A. ITALFERR S.p.A.

IL PROGETTISTA INTEGRATORE: **ATi bonifica** (Firma) (Data)

SCALA: 1:1000

COMMESSA LOTTO FASE ENTE TIPO DOC. OPERA/DISCIPLINA PROGR. REV.

**I N 0 D 0 0 D 1 2 P 9 S L 0 1 0 0 0 0 1 A**

**ATi bonifica** (Firma) (Data)

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autore
A	EMISSIONE	A.Rezza	10/04/15	S.Grimaldi	13/04/15	P.Pizzardi	13/04/15	Alberto Zucchi Incarico di Direzione del Progetto della AV/AC Verona - Padova 1° Sub Lotto Verona - Montebello Data: MAGGIO 2015

File: IN000002P9SL0100001A\_01AAA.DWG CUP: J41E9100000009 n. Elab.: 3320049F17